



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 097/2019

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO


Ref.: Projeto de "Obras de Reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo / Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG".

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1061/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 179/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 018/2019, o Parecer Técnico Final Nº 021/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,


DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE
“OBRAS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA / CENTRO DE VISITANTES
E FORTALECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO / OPERACIONAL
DESTINADOS AO PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE - PEIG”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.512/2010

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Obras de Reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo / Operacional destinados ao Parque estadual da Ilha Grande - PEIG”.

O Projeto foi aprovado na 29ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 03/11/2010 e Deliberação CCA nº 026/2010, de 13/12/2010, totalizando o valor de R\$ 901.817,08 (novecentos e um mil e oitocentos e dezessete reais e oito centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ATLÂNTICO - CSA”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 11/2007.

Na 37ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/03/2012 e Deliberação CCA nº 035/2012, de 19/04/2012, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), passando para o valor final de R\$ 943.817,08 (novecentos e quarenta e três mil e oitocentos e dezessete reais e oito centavos).

Na 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 07/02/2013 e Deliberação CCA nº 039/2013, de 28/02/2013, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 385.804,96 (trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo que o valor citado foi destinado para dois projetos, e para o projeto em epígrafe, foi destinado o valor de R\$ 243.229,68 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), passando para o valor final de R\$ 1.187.046,76 (um milhão, cento e oitenta e sete mil e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Na 45ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 30/10/2013 e Deliberação CCA nº 043/2013, de 28/11/2013, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 66.127,00 (sessenta e seis mil e cento e vinte e sete reais), passando para o valor final de R\$ 1.253.173,76 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil e cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

Considerando que o valor do aditivo do projeto, da 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, foi de R\$ 243.229,68 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), porém foi encaminhado ao Funbio com



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

o valor de R\$ 243.229,67 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), ressaltamos que a diferença de R\$ 0,01 (um centavo) voltará ao fundo como saldo remanescente.

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 02 objetivos específicos e 02 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e no Termo de referência nº 2011.0805.1712.19109, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata das Obras de reforma da Sede e Aquisições para o Parque Estadual da Ilha Grande – PEIG, no âmbito do convênio 003/2009 e do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 12.887,94 (doze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), mais a diferença de R\$ 0,01 (um centavo) que voltará ao fundo como saldo remanescente.

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Obras Cíveis de Recuperação e Reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes. Valor Previsto de R\$ 1.155.555,85 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de equipamentos e mobiliário. Valor Previsto de R\$ 97.617,91 (noventa e sete mil e seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 021/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 018/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra – se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 12.887,94 (doze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), além da diferença de R\$ 0,01 (um centavo) que deverá voltar ao fundo como saldo remanescente referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.


LUIZ DA SILVA David Brito Martins
ID nº 51020700 - 51020700
Assistente II



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRES. Nº 1061

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva – SUBEXEC

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Reserva Biológica da Praia do Sul; Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Claudio Barcelos Dutra
Presidente
ID: 5097726-1

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 16/09/19
ID: ID Funcional: 50377426
em 18.15

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 179

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2019.

De: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

Para: Gabinete da Presidência – GP

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

Assunto: Encerramento de projetos FMA

Prezado Presidente,

Vimos através do presente encaminhar Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

6 Obras de Reforma da Subsede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Reserva Biológica da Praia do Sul;

- Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.

Sugerimos encaminhamento à Subsecretaria Adjunta de Planejamento (SAP) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcio de Azevedo Beranger
Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas
Instituto Estadual do Ambiente
ID. 4348049-7



inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “OBRAS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA/CENTRO DE VISITANTES E FORTALECIMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DESTINADOS AO PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE”

Processo Administrativo INEA: E-07/503.792/2011 (PEIG)

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecossistêmicas – DIBAPE

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 26/2010**, de 13 de dezembro de 2010, totalizando o valor aprovado de R\$901.817,08 (novecentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e oito centavos), com apoio financeiro da compensação ambiental da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) – TCCA 11/2007, com fundamentos no estudo de Impacto Ambiental, conforme previsto no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002.

Considerando o OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº11/2012, que solicita junto a Secretaria Executiva da CCA o acréscimo de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) ao orçamento do projeto, que não contemplava o transporte de materiais da obra à Ilha Grande;

Considerando o OFÍCIO SEA/SSE Nº 29/2012, onde a Secretaria Executiva da CCA autoriza o incremento de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) no orçamento do projeto “Obras e Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes do PEIG, a ser custeado com recursos da compensação ambiental da CSA, pactuado por meio do TCCA nº 11/2007.

Sendo assim, o referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

2.0 - Do Objetivo Geral:

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa /centro de visitantes – Valor Previsto R\$ 804.199,17



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

inea
Instituto Estadual do Ambiente



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Para a **Atividade A111** (Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa **CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA**, Contrato nº 119/2011, assinado em 15/12/2011.

Cabe ressaltar, que A REBIO Praia do Sul, também foi contemplada através da Deliberação CCA nº 21/2010 com recursos para realização de serviços de execução de obras na unidade. Por esses dois projetos, o gestor operacional Funbio, realizou uma mesma seleção, por se tratarem de obras de reforma no mesmo conjunto de unidades de conservação na Bacia da Ilha Grande, no valor global de R\$1.532.254,42 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Abaixo, informamos o Termo de Autorização para início dos serviços:

Contrato nº 119/2011

Objeto: Contratação de empresa de construção civil para executar obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande, bem como da subsele e alojamento da Reserva Biológica da Praia do Sul, na Ilha Grande, Angra dos Reis, conforme TdRs.

Empresa: Contrate de Angra Construções Ltda.

Data de Início: 12/03/2012

Prazo: 05 meses

Previsão de Término: 12/08/2012

Valor do Contrato: R\$1.532.254,42, sendo dividido entre as unidades, conforme planilhas orçamentárias;

TdR/Protocolo Funbio PEIG: 2011.0805.1712.19109 - **Valor Previsto:** R\$804.199,17.

TdR REBIO Praia do Sul/Protocolo Funbio: 2011.0805.1707.25117 – Valor Previsto: R\$728.055,25

Ressaltamos ainda, que a análise das despesas relativas ao contrato acima será somente para os valores da planilha orçamentária relativo às obras no PEIG.

Para este contrato houve 02 (dois) Termos Aditivos, conforme abaixo:

✓ **1º Termo Aditivo:**

Considerando as justificativas apresentadas através das Solicitações de Mudança GEPRO/INEA nº 04/2012, e 03/2013, com as devidas retificações no cronograma físico e financeiro encaminhada ao FUNBIO;

Considerando as autorizações da CCA, através das deliberações 35/12, 39 e 43/13, para os aditivos de valor ao projeto, foi celebrado 1º Termo Aditivo ao Contrato, alterando o item 4.1 da Cláusula 4 e o item da Cláusula 7, conforme abaixo:

Cláusula 4 Dos Prazos de Execução da Obra: 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, é de 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias, contado a partir da Data de início na Data de Início da Obra, ou seja, até 30 de janeiro de 2014, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Cláusula 7 Do Preço e do Cronograma de Pagamento: 7.1 Pelos serviços ora contratados, o Contratante se compromete a pagar à Contratada o valor total de R\$2.026.186,38 (dois milhões, vinte e seis reais e trinta e oito centavos), conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

Considerando Solicitação de Mudança nº17/2014, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 02/12/2014, “onde devido à adequação física financeira da obra houve atraso no processo executivo, prorrogando a entrega da obra no prazo estipulado anteriormente”. Por esses motivos foi solicitado acréscimo de prazo, temos a seguir:

✓ **2º Termo Aditivo:**

Celebrado 2º Termo Aditivo ao contrato, em 30 de janeiro de 2014, alterando a Clausula 4.1

Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra: 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do instrumento contratual, é até 28 de fevereiro de 2014, contado a partir da Data de Início da Obra, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

- **Objetivo Específico A2 – Aquisição de equipamentos e mobiliário – Valor Previsto - R\$ 97.617,91.**

Para a **Atividade A211** (Aquisição de Mobiliário) do **Objetivo Específico A2**, o FUNBIO adquiriu de acordo com os insumos inseridos e solicitados o total R\$ 84.729,96.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Mobiliário	R\$ 97.617,91	R\$ 97.617,91	R\$ 84.729,96


3.0 - Conclusão:

Considerando o acompanhamento financeiro realizado certificamos, conforme tabela abaixo, a composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA.

Valor aprovado do projeto pela CCA	Valor Contratado da Obra	Valor Contratado para aquisições	Aditivo de valor Solicitado CCA (até 25%)	Valor final total do Projeto
R\$901.817,08	R\$804.199,17	R\$ 97.617,91	R\$351.356,00	R\$ 1.253.173,75

Nota: De acordo com a 35ª Reunião Ordinária da CCA, de 21 de setembro de 2011, quando a Secretaria Executiva da CCA autorizou aditivos de valor até 25% superior ao previsto, devidamente especificados no projeto.

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro”, planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 12.887,94 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho
ID.: 4149185-8

PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA		
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG		
Processo:	E07/503.792/11		
Data inicio	31/08/2011	Status	Finalizado
Data termino	31/05/2019	Duração (dias):	2830
Coordenador:			
Objetivos Principais do Projeto:			
Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG, no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes, segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA, e garantir à equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.			

Macro Atividades do Projeto:	
ID	Macro Atividades
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário

	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
CRONOGRAMA FÍSICO	1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	C	
	2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	C	
	3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	C	

	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência
ANÁLISE FINANCEIRA	1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	
	2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	R\$ (0,01)
	3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 12.887,95
TOTAL - Desvio Tendência			R\$ 12.887,94
Orçamento Previsto CCA			R\$ 1.253.173,75
Orçamento Contratado			R\$ 1.253.173,76
Orçamento Realizado			R\$ 1.240.285,81
Orçamento % Realizado			99%
Orçamento de Saldo			R\$ 12.887,95
Orçamento Excedido			R\$ -
Orçamento Projetado			R\$ 12.887,94

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha G

Descrição do Escopo do Projeto
Trata-se de imóvel geminado a outra edificação com características arquitetônicas idênticas. Implantado em área plana de frente para o mar e sem construções que lhe façam divisa, o casarão destaca-se na ambiência local. Sua fachada principal está voltada para oarruamento que acompanha a Praia do Abraão e leva à entrada do Parque e à Praia Preta, não havendo definições precisas de lote. A fachada lateral apresenta-se sobre o alinhamento de uma rua transversal onde existem outras construções - o Batalhão de Polícia, a sub-prefeitura e os correios- e aos fundos, distando 5,00m da fachada posterior, localiza-se uma quadra de esportes comunitária e mais atrás um campo de futebol. A fachada lateral do prédio geminado está voltada para um viveiro de mudas. Fornecimento de mobiliário e equipamentos.

Análise de Situação [Situação Atual x Situação Proposta]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Edificação que abriga a sede/centro de visitantes apresenta "layout" e instalações provisórias;	"Layout" revisado com previsão de ampliação do espaço interno através da criação de jirau destinado a nova implantação da sede administrativa;
Espaço mal aproveitado impossibilita funcionamento adequado no nque tange as atividades pertinentes a administração, fiscalização e uso público;	Separação física entre sede administrativa e área de uso público;
Edificação ambientalmente desconfortável, para os seus usuários, do ponto de vista térmico;	Melhoria da condição térmica através da criação do lanternim e abertura de novos vãos na parte superior da edificação para facilitar a de circulação de ar interno e externo;
Não apresenta uso racional/renovável de energia e materiais;	Previsão de reuso de águas pluviais para utilização nas bacias sanitárias. Previsão de aquecimento de água com energia solar
Mobiliário e equipamentos utilizados estão adequados ao contexto atual da Sede/Centro de Visitantes, neste caso, provisório.	Equipe administrativa/operacional com condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade de conservação.

MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG

Data de Referência: 09/03/2012
 Limite Atraso Crítico: 30 dias

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	12/08/2012	
Projetada:	12/08/2012	0
Real:	31/05/2019	2483

			LINHA DE BASE (Cronograma Inicial)			REALIZADO					
ID	Macro Atividades	Status	Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	C	31/08/11	15/12/11	106	31/08/11	0	15/12/11	0	106	0
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	C	12/03/12	12/08/12	153	13/07/13	488	04/02/14	541	206	53
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	C	31/08/11	20/10/13	781	31/08/11	0	05/10/18	1811	2592	1811

Legenda - Status

A - Aguarda início
 I - Iniciado
 C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO								
Empreendedor		THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA						
Projeto		Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque						
		Orçamento do Projeto						
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha de empresa de consultoria.	R\$ -	R\$ -					
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	R\$ 1.155.555,84	R\$ 1.155.555,85	R\$ 1.155.555,85	100%	0,00		0,01
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	R\$ 97.617,91	R\$ 97.617,91	R\$ 84.729,96	87%	12.887,95		12.887,95
	Total	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.253.173,76	R\$ 1.240.285,81	99%	R\$ 12.887,95	R\$ -	12.887,94


Saldo Execução (Contratado) R\$ 12.887,95

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 12.887,94

LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor	THYSSENKRUPP CSA COMPANHIA SIDERÚRGICA							
Projeto	Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG							
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	FMA
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	1ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000579	06/08/12	R\$ 79.228,27	13/09/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	2ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	591	23/10/12	R\$ 119.161,15	30/10/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	3ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	595	12/11/12	R\$ 127.131,13	07/12/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	4ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	596	09/12/12	R\$ 153.952,40	21/12/2012	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	5ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	604	05/02/13	R\$ 164.132,70	06/03/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	6ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	606	22/03/13	R\$ 82.375,21	11/04/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130325171129109	Aquisição 01 Desumificador - SOC. COM. IMP. HERMES .A	39202209	16/04/13	R\$ 1.150,00	17/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130405123840109	Aquisição 07 Aparelhos de telefone sem fio - SOC. COM. IMP. HERMES .A	39202209	16/04/13	R\$ 945,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130326173938109	Aquisição de 01 Purificador de água - SOC. COM. IMP. HERMES .A	39202209	16/04/13	R\$ 340,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130325173106109	Aquisição 01 Bebedouro - SOC. COM. IMP. HERMES .S.A	39202209	16/04/13	R\$ 250,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410113837109 20130410113143109	Aquisição 01 REFRIGERADOR, 01 CAFETEIRA ELÉTRICA - SOC. COM. IMP. HERMES S.A	39664638	27/04/13	R\$ 1.704,00	03/06/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	7ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	614	06/05/13	R\$ 92.360,26	29/05/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410112233109	Aquisição de 01 aparelho de FAX - PANDORA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	2669	27/05/13	R\$ 598,00	27/06/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410120132109 20130410115220109	Aquisição de 01 Suporte para projetor e 01 tela de projeção Trípé 1,80 x 1,80 - FAST ELETRONIC ELETRO-ELETRONICO E ASSESSORIOS EPP	7190	03/06/13	R\$ 754,00	03/07/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	8ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	617	17/06/13	R\$ 93.553,31	17/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418162412109	Aquisição de 5 saboneteira, 6 toalheiro e 3 lixeira - CAXIPARKING BAZAR E ESTACIONAMENTO LTDA.	000.001.787	25/06/13	R\$ 312,00	16/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130425112903109	Aquisição de 01 armário 20 portas - METALURGICA BOA VISTA LTDA EPP	364	10/07/13	R\$ 1.497,45	01/08/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130416134246109	Aquisição de 2 estantes com 06 prateleiras - METALURGICA BOA VISTA LTDA EPP	365	10/07/13	R\$ 380,00	15/08/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130410121232109	Aquisição de sofá 3 lugares Korino preto - NOVA PONTOCOM COM. ELETRÔNICO S.A	18	12/07/13	R\$ 953,82	05/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de 01 lixeira (cesto c/poste) - ECOLESTE COM. DE LIXEIRAS LTDA - EPP	3.223	16/07/13	R\$ 453,85	31/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de 02 colheres, 02 toalhas de mesa, 03 jaras, 48 copos, 48 xícaras, 04 bandejas, 09 pratos - ESTOK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	958189	20/07/13	R\$ 2.013,96	18/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418163009109	Aquisição de 14 lixeiras - ESTOK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	958190	20/07/13	R\$ 689,54	18/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418163009109	Aquisição de 3 quadros brancos - KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1670881	23/07/13	R\$ 258,79	22/07/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418134848109	Aquisição de utensílios domésticos - CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.	100088	24/07/13	R\$ 513,98	22/07/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	9ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	623	30/07/13	R\$ 59.884,94	16/08/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	10ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000630	07/09/13	R\$ 57.762,13	20/09/2013	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20130418162412109	Aquisição de 5 lixeiras - Limpipais Bem Plasticas Ltda	000.002.076	18/09/13	R\$ 185,00	02/10/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	11ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000634	10/10/13	R\$ 37.981,10	04/11/2013	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	MEDIÇÃO COMPLEMENTAR da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000644	09/01/14	R\$ 66.127,00	28/02/2014	Convênio
2	Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes	20110805171219109	12ª MEDIÇÃO da Execução de Obra e Reforma da Sede Adm./ Centro de Visitantes - CONTRATE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA.	00000645	04/02/14	R\$ 21.906,25	28/02/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20140110152437109	Aquisição de tampo de vidro para aparador - ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	1164888	14/02/14	R\$ 520,00	20/01/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20140110152437109	Aquisição Aparador - ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.	1179873	03/03/14	R\$ 405,00		
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131126110152109 20131126110728109 20140213145242109 20140108163153109 20140213145812109 20140213145538109 20131125124015109 20131125124336109 20131126100940109	Aquisição de mobiliário de escritório - PLANUS PROJETOS E SERVIÇOS - adiantamento 50%	Pedido compra 023441	07/03/14	R\$ 31.128,32	14/03/2014	Convênio

3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20131126110152109 20131126110728109 20140213145242109 20140108163153109 20140213145812109 20140213145538109 20131125124015109 20131125124336109 20131126100940109	Aquisição de mobiliário de escritório - PLANUS PROJETOS E SERVIÇOS - parcela 2/2	1465/1466	15/08/14	R\$ 31.128,25	15/08/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	20140409110127109	Montagem do mobiliário de escritório pela empresa PLANUS PROJ E SERV LTDA.	86	16/12/14	R\$ 1.400,00	23/12/2014	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	2013041863009109	Aquisição de 24 persianas F. FERNANDES CARPETES PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1275	04/07/16	R\$ 3.450,00	14/07/2016	Convênio
3	Aquisição de equipamentos e mobiliário	2018.0320.00049-8	Aquisição de 01 Notebook - MAGAZINE LUIZA S/A		05/10/18	R\$ 3.699,00	05/10/2018	Acordo

PARECER TÉCNICO FINAL

 ineia instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)		Parecer n.º 21/2019
			Data: 11/09/2019.
PROPONENTE:		Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA.	
PROJETO:		Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/Operacional Destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande.	
Empresa/ Financiadora:	Fonte	Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA).	Processo: E-07/503.792/2011.
Empresa Executora		Contrate Angra Ltda.	Termo de Referência: 2011.0805.1712.19109.
<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Data de aprovação do projeto:	13/12/2010.
Valor total do projeto:	R\$ 1.253.173,75
Valor executado:	R\$ 1.240.285,81.
Saldo remanescente:	R\$ 12.887,94.
Objetivo Geral do Projeto:	Possibilitar a melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito


INTRODUÇÃO

O presente projeto foi aprovado na CCA, conforme Deliberação Nº 26/2010, de 13 de dezembro de 2010, a partir de uma proposição do INEA/DIBAPE. A coordenação e avaliação ficaram a cargo da extinta Gerência das Unidades de Conservação de Proteção Integral (GEPRO), atual Gerência das Unidades de Conservação (GEUC), da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE).

O projeto destinado às melhorias das estruturas de apoio à gestão do Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG), foi dividido em 2 (dois) objetivos específicos, quais sejam:

- Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes; e
- Aquisição de equipamentos e mobiliários.

Para a execução da primeira etapa do projeto, referente às obras de infraestrutura física, foi adotada uma dinâmica diferenciada, possivelmente em função da especificidade da localização da UC, cujo Termo de Referência e contrato abarcam também as atividades previstas no projeto **“Obras de Reforma da Sede e Alojamento e Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Parque Estadual da Ilha grande/Reserva**



Biológica da Praia do Sul"

Dessa forma, o contrato foi firmado com o valor inicial de R\$ 1.532.254,42 (um milhão quinhentos e trinta e dois mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). No entanto, cabe destacar que durante sua execução, foram realizados dois aditivos, que somaram ao final do contrato o pagamento de R\$ 2.026.186,88 (dois milhões vinte e seis mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

A outra etapa do projeto foi executada por meio da aquisição de diversos equipamentos, mobiliários e utensílios, conforme descrição apresentada abaixo nos resultados.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto destinado ao PEIG, que teve início em 15/12/2012, com o envio do Termo de Referência ao FUNBIO e finalizado em 05/10/2018, em função do último desembolso.

RESULTADOS

i) Obras civis de infraestrutura – sede administrativa e centro de visitantes:

Ainda que o contrato tenha incluído os dois projetos, o valor inicial destinado às obras no Parque Estadual da Ilha Grande corresponde a R\$ 804.199,17 (oitocentos e quatro mil e cento e noventa e nove reais e dezessete centavos), de forma que os resultados apresentados se restringem à referida UC:

Termo de Referência: 2011.0805.1712.19109.

Empresa contratada: Contrate de Angra Construções LTDA.

Nº do contrato: 119/2011.

Valor previsto: R\$ 804.199,17.

Valor contratado: R\$ 804.199,17.

Valor aditivado: R\$ 351.356,68.

Valor executado: R\$ 1.155.555,85.

Saldo: R\$ 0,00.

Resultados: Foram realizados os seguintes serviços na sede administrativa e no centro de visitantes do PEIG.

- Novo telhado (recuperação, instalação de forro e criação de lanternim ao longo da cumeeira para fins de melhoria da ventilação natural);
- Mezanino para atendimento de demandas administrativas e de uso público;
- Novos sanitários (exclusivos para uso público e de uso exclusivo destinado a pessoal administrativo);
- Setor técnico (Copa/cozinha, sala de reunião, sala consulta técnica, administração);
- Centro de visitantes (auditório, café e exposições);
- Novas instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, telefonia, detecção de incêndio e monitoramento;
- Sistema para fins de aproveitamento de águas pluviais;
- Recuperação da fachada.



ii) Aquisição de mobiliários e equipamentos:

Valor previsto: R\$ 97.617,91.

Valor aditivado: R\$ 0,00.

Valor executado: R\$ 84.729,96.

Saldo: R\$ 12.887,95.

Resultados: Foram adquiridos alguns mobiliários, equipamentos e utensílios, destinados à edificação reformada. A descrição dos bens adquiridos encontra-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

CONCLUSÃO


Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-07/503.792/2011, através das medições (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, Medição Complementar, 12ª) e respectivamente pareceres técnicos (GEPRO 56/12, GEPRO 65/12, GEPRO 76/12, GEPRO 82/12, GEPRO 06/13, GEPRO 16/13, GEPRO 27/13, GEPRO 39/13, GEPRO 47/13, GEPRO 51/13, GEPRO 62/13, GEPRO 04/14, GEPRO 05/14) declaro estar de acordo com os serviços prestados e os mesmos se correlacionam as diretrizes presentes no termo de referência.

A execução das obras e as aquisições de equipamentos e mobiliários possibilitaram a consolidação da sede da unidade de conservação, tornando efetivas as atividades de administração, controle, fiscalização, uso público do Parque Estadual da Ilha Grande, localizado no município de Angra dos Reis, RJ.

ASSINATURA DO COORDENADOR

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Com base nas informações apresentadas nos termos de recebimento e aceite e pareceres técnicos, emitidos pelos coordenadores pretéritos, constantes no processo administrativo E-07/503.792/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.




Coordenador do projeto

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-07/503.792/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.



Márcio de Azevedo Beranger
Diretor
ID: 4348049-7



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

TERMO DE ENCERRAMENTO 018/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional Destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande”, no valor de R\$ 1.253.173,75 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), com saldo remanescente de R\$ 12.887,94 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência Nº 2011.0805.1712.19109, relativo à realização de obra de infraestrutura física da UC foram atendidas, e que os equipamentos e mobiliários conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/509.071/2010.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Márcio de Azevedo Beranger

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO