



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 075/2019

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D’água”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 980/2019, a CI/INEA/DIRAM Nº 178/2019, o Termo de Encerramento do Projeto, o Parecer Técnico Final Nº 51/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,



DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE “REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D’ÁGUA”

Processo Administrativo SEA: E-07/001.161/2016

Proponente: Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Revalorização do Rio carioca no Parque Nacional da Tijuca: Restauração dos Reservatórios da Mãe D’água Trecho Inicial do rio carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D’água”.

O Projeto foi aprovado na 61ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 05/05/2016 e Deliberação CCA nº 061/2016, de 16/05/2016, totalizando o valor de R\$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPERJ - PETROBRÁS”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 03/2010.

Foi firmado no dia 21/11/2016 o Contrato de Prestações de Serviços nº 120/2016, junto com o FUNBIO, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), para a elaboração dos projetos básico e executivo de recuperação do conjunto arquitetônico “Caixa da Mãe D’água e Reservatório do Carioca”, substituição do sistema de abastecimento de água às comunidades do entorno, eliminação de captações de água e execução de trilhas no Parque nacional da Tijuca, conforme o Termo de referência nº 2016.0914.00029-1

Considerando o Ofício SEA/SAP nº 173/2017 de 18/05/2017, foi autorizado aditivo de prazo do contrato por 90 dias e aditivo de valor de R\$ 51.700,00 (cinquenta e um mil e setecentos reais), passando para o valor de R\$ 591.700,00 (quinhentos e noventa e um mil e setecentos reais).

Considerando o Ofício SEA/SAP nº 464/2017 de 27/10/2017, foi autorizado aditivo de prazo do contrato por 60 dias e aditivo de valor de R\$ 54.704,16 (cinquenta e quatro mil e setecentos e quatro reais e dezesseis centavos), passando para o valor de R\$ 646.404,16 (seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos).

Considerando o Ofício SEA/SAP nº 312/2017 de 25/07/2017, onde confirma a segregação do projeto de Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D’água, conforme carta FUNBIO nº 400/2017, onde por meio dos Ofícios 225/2017 e 229/2017 informa que o FUNBIO é responsável apenas pela etapa de elaboração dos projetos executivos, no valor de R\$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais).

O presente projeto foi executado conforme CFF, contrato de prestação de serviços nº 120/2016,



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e Termo de referência nº 2016.0914.00029-1, foram atendidas.

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata da Revalorização do Trecho Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 28.595,84 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:


- **Objetivo Específico** – Projeto de Revalorização do Trecho Inicial do rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água. Valor Previsto de R\$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 51/2019 e o Termo de Encerramento do projeto, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra – se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 28.595,84 (vinte e oito mil e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto, executado pelo FUNBIO, aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019.


LUIZ DAVID
ID nº: 5102070-0
Luiz David Brito Martins
ID - 51020700
Assistente II



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OF. INEA/PRES Nº 980/2019

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS


Prezado Senhor,

Encaminhamos por meio deste 2 vias da documentação referente à finalização do contrato nº 120/2016 “Projeto de Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe d’Água”, conforme comunicação da CTAA do contrato, em resposta ao Ofício SEAS/SUPFIP Nº 016/2019.

Anexos:

- Termo de encerramento;
- Parecer técnico final;
- Relatório da análise final da prestação de contas.

Atenciosamente,


CLAUDIO DUTRA
Presidente do INEA
ID: 5097726-1

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 30/08/19
ID: ID Funcional: 50377426
as 14h

RECEBIDO
EM: 07/09/19
SEAS/SUPFIP

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

CI INEA/DIRAM Nº 538/2019

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.

Para: Presidência

De: Diram

Assunto: Prestação de Contas Final – Projetos Básico e Executivo Rio Carioca

Encaminhamos por meio desta 2 vias da documentação referente à finalização do contrato nº 120/2016 “Projeto de Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe d’Água”, conforme comunicação da CTAÁ do contrato, em resposta ao Ofício SEAS/SUPFIP Nº 016/2019.

Colocamo-nos a disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Anexos:

- Termo de encerramento;
- Parecer técnico final;
- Relatório da análise final da prestação de contas.

Atenciosamente,


JORGE CHAVES JUNIOR
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM/INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade

 GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

695050



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.

Referência: *Contrato 120/2016 – FUNBIO – PROJETO: "PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA".*

Assunto: *Prestação de Contas Final.*

Estamos encaminhando, a Prestação de Contas Final, em resposta ao OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 016/2019 do dia 24/07/2019.

Segue em anexo em 02 (duas) vias, os seguintes documentos:

1. Termo de Encerramento;
2. Parecer Técnico Final;
3. Relatório de Análise Final da Prestação de Contas.

Atenciosamente,


Renato Corrêa de Medeiros
DIRAM/INEA/ID.: 4437557-3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto "REVALORIZAÇÃO DO RIO CARIOCA NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA: RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA", no valor de R\$ 675.000,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil), com saldo remanescente de R\$ 28.595,84 (Vinte e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes no Termo de Referência nº 2016.0914.00029-1 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnico, termos de recebimento, aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/001.161/2016.

Rio de janeiro, 29 de agosto de 2019.

Renato Medeiros
DIRAM/INEA/ID: 4437557-3

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO

PARECER TÉCNICO FINAL



**INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL**

Parecer DIRAM n.º 51

Data: 29 /08/2019

UNIDADE:

DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – DIRAM/INEA

PROJETO:

PROJETO: "PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA".

**Empresa/
Financiadora:**

Fonte

FMA

Processo: SEA E-07/001.161/2016.

Empresa Executora

Fábrica Arquitetura Ltda. (Líder) associada à Sanetech Serviços de Engenharia Ltda.

Termo de Referência:

2016.0914.00029-1
Contratação de Empresa habilitada para PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA - RIO DE JANEIRO-RJ.

Obras e Instalações

x

Prestação de Serviços

Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Objetivo geral do Projeto:	PROJETO: "PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA".
Valor total do projeto:	R\$ 675.000,00
Valor do contrato:	R\$ 540.000,00
Número do contrato:	120/2016
Empresa contratada:	Fábrica Arquitetura Ltda/ Sanetech
Início de Execução:	05/12/2016
Término de execução:	24/05/2018
Aditivo de valor:	R\$ 106.404,16
Novo valor contratual:	R\$ 646.404,16
Valor executado:	R\$ 646.404,16
Saldo Remanescente	R\$ 28.595,84

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período em que o projeto em referência esteve sob coordenação da Fiscalização e da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, no período entre 05/12/2016 à 24/05/2018.

ANÁLISE

A tabela abaixo apresenta as etapas, períodos e valores medidos pela empresa contratada, durante o período de execução dos serviços referente ao contrato nº 120/2016.

Produto nº	PRAZO DE ENTREGA		VALOR (R\$)		%
	Previsto (Conforme Contrato)	Realizado (Conforme NF)	Previsto R\$ (Conforme contrato)	Realizado R\$ (Conforme NF)	Realizado conforme valor contratual
1.1 e 1.2	20/12/2016	13/02/2017	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	1,67%
2.1 e 2.2	15/02/2017	15/03/2017	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	8,35%
3.0	15/02/2017	28/03/2017	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00	3,34%
4.1	17/02/2017	28/03/2017	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	4,18%
4.2	18/04/2017	10/05/2017	R\$ 43.200,00	R\$ 43.200,00	6,68%
5.0	15/05/2017	06/07/2017	R\$ 91.800,00	R\$ 91.800,00	14,20%
6.1	15/05/2017	22/06/2017	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	7,10%
6.2	15/05/2017	06/07/2017	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	7,10%
7.0	28/04/2017	23/06/2017	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	2,09%
8.0	16/05/2017	20/06/2017	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	1,30%
9.0	15/06/2017	23/06/2017	R\$ 21.650,00	R\$ 21.650,00	3,35%
		24/08/2017	R\$ 21.650,00	R\$ 21.650,00	3,35%
10	15/06/2017	28/09/2017	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	12,53%
11.1	30/06/2017	24/08/2017	R\$ 45.900,00	R\$ 45.900,00	7,10%
11.2	15/07/2017	24/08/2017	R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00	5,43%
12.1	15/08/2017	07/11/2017	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	2,09%
12.2	15/08/2017	07/11/2017	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	1,67%
13.1	20/10/2017	12/01/2018	R\$ 19.548,32	R\$ 19.548,32	3,02%
13.2	20/10/2017	12/01/2018	R\$ 19.548,32	R\$ 19.548,32	3,02%
14	04/04/2017	19/07/2018	R\$ 15.607,52	R\$ 15.607,52	2,41%

TOTAL MEDIDO	R\$ 646.404,16	100,00%
SALDO A MEDIR R\$	-	

RESULTADOS**Descritivo dos Serviços Executados:**


- Projetos básico e executivo de arquitetura, paisagismo e engenharia visando a restauração do patrimônio tombado;
- Projetos básico e executivo para remoção de captações inadequadas em áreas do Parque Nacional da Tijuca e substituição do sistema de abastecimento.

CONCLUSÃO

De acordo com a Prestação de Contas Final do "PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA". Todos os produtos entregues e serviços realizados, durante todo o contrato, sob a responsabilidade da fiscalização da DIRAM, no período declarado, atendeu as diretrizes constantes no Termo de Referência, portanto o mesmo pode ser considerado concluído e aceito no período em questão. Em relação ao valor total do projeto que é de R\$ 675.000,00, foi contratado e medido um valor de R\$ 646.404,16, ficando um saldo remanescente de R\$ 28.595,84.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019.



Renato Correia de Medeiros
DIRAM/INEA/ID: 4437557-3



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO "PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA".

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

1. Introdução:

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período em que o projeto em referência esteve sob coordenação da Fiscalização e da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM, no período entre 05/12/2016 à 24/05/2018.

2. Análise:

O Parque Nacional da Tijuca abriga um importante patrimônio histórico cultural. Entre inúmeros bens de grande valor destacam-se algumas das primeiras estruturas para captação e abastecimento de água da cidade. Esse Projeto visa restaurar as estruturas históricas de captação e tratamento do rio carioca.

3. Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida Prestação de Contas Final no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, conforme comprovada na Prestação de Contas Final do: "PROJETO DE REVALORIZAÇÃO DO TRECHO INICIAL DO RIO CARIOCA E RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D'ÁGUA", encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo o saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente Prestação de Contas Final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório "Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro", que explicita o acompanhamento do projeto.

Renato Correia de Medeiros
DIRAM/INEA/ID. 4437557-3

Minuta de Atestado Técnico

A **FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**, com sede na cidade do Rio de Janeiro, na Rua Voluntários da Pátria, nº 286 - 5º e 6º andar- SL 603, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ nº 03.537.443/0001-04, atesta para fins de comprovação de acervo técnico, que a empresa **FÁBRICA ARQUITETURA LTDA**, CNPJ 29.254.604/0001-46, executou satisfatoriamente e dentro de boa técnica no Projeto **”REVALORIZAÇÃO DO RIO CARIOCA NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA: RESTAURAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA MÃE D’ÁGUA”**, Contrato nº 120/2016, a seguir discriminados. Os serviços desenvolveram-se sob a responsabilidade técnica do Arquiteto **JOÃO CARLOS LAUFER CALAFATE**, documento nº A7429-2. Os serviços constantes desse atestado tiveram ordem de início em 05/12/2016 e término em 24/05/2018, no valor de R\$ 646.404,16 (Seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e dezesseis centavos).

ITEM	PRODUTOS		VALOR	
1	Revisão do Plano de Trabalho	Plano de Trabalho de Estudos de Engenharia	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
		Plano de Trabalho para Levantamento dos Serviços de Campo		
2	Restauração - Diagnóstico da Área e Coleta de Dados	Levantamentos	R\$ 16.200,00	R\$ 54.000,00
		Caracterização, Avaliação e Diagnósticos das Estruturas Existentes	R\$ 37.800,00	
3	Abastecimento – Análise dos Estudos Existentes		R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
4	Serviços de Campo	Levantamento Topográfico	R\$ 27.000,00	R\$ 70.200,00
		Investigações Geotécnicas	R\$ 43.200,00	
5	Projeto Básico de Abastecimento		R\$ 91.800,00	R\$ 91.800,00
6	Projeto Básico de Restauração	Projeto Arquitetônico	R\$ 45.900,00	R\$ 91.800,00
		Projetos Complementares	R\$ 45.900,00	
7	Avaliação Ambiental		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
8	Serviços de Capina e Limpeza		R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
9	Execução, Interpretação e Processamento - Serviços de GPR		R\$ 43.300,00	R\$ 43.300,00
10	Projeto Executivo de Abastecimento		R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00
11	Projeto Executivo de Restauração	Projeto Arquitetônico	R\$ 45.900,00	R\$ 81.000,00
		Projetos Complementares	R\$ 35.100,00	
12	Memorial Descritivo, Quantitativos e Orçamento Final	Memorial Descritivo e Caderno de Especificações	R\$ 13.500,00	R\$ 24.300,00
		Quantitativos e Orçamento Final	R\$ 10.800,00	
13	Revisão do Projeto Executivo de Restauração	Revisão do Projeto Arquitetônico	R\$ 19.548,32	R\$ 39.096,64
		Revisão do Projeto Complementares	R\$ 19.548,32	
14	Revisão do memorial descritivo, Quantitativos e Orçamento Final		R\$ 15.607,52	R\$ 15.607,52

A – INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES:

O Parque Nacional da Tijuca abriga um importante patrimônio histórico cultural. Entre inúmeros bens de grande valor destacam-se algumas das primeiras estruturas para captação e abastecimento de água da cidade. Esse Projeto visa restaurar as estruturas históricas de captação e tratamento do rio carioca.



Minuta de Atestado Técnico

Serviços especializados contratado:

- Projetos básico e executivo de arquitetura, paisagismo e engenharia visando a restauração do patrimônio tombado;
- Projetos básico e executivo para remoção de captações inadequadas em áreas do Parque Nacional da Tijuca e substituição do sistema de abastecimento.



CARTA nº 376/2019

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2019.

Prezados
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2012 a 14 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

SUBEXEC
RECEBIDO EMP. 23.07.19
ID Funcional: 50377426

em 15:13



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2012 a 14 de maio de 2019



Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/04/2012 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 14/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 646.404,16	R\$ 28.595,84
	TOTAL	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 646.404,16	R\$ 28.595,84
22/07/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto			 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.

** Conforme Ofícios SEA/SAP nº 225 e 229 de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), gestor este selecionado através do chamamento público 001/2017. A Transferência foi realizada em 07/06/2017.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Componente: PARNA Tijuca Rio Carioca

Categoria:

Data: 04/06/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº Final

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PARNA Tijuca Rio Carioca

Data: 04/06/2019

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	278561	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 1.	646.404,16	0,00	10.800,00	27/03/2017	100,00	10.800,00
2	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	279071	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcelas 2 (subproduto 2.I) e 3 (subproduto 2.II).	646.404,16	10.800,00	54.000,00	06/04/2017	100,00	54.000,00
3	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	280076	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 4 (subproduto 4.I).	646.404,16	64.800,00	27.000,00	17/04/2017	100,00	27.000,00
4	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	280539	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 5 (produto 3).	646.404,16	91.800,00	21.600,00	26/04/2017	100,00	21.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PARNA Tijuca Rio Carioca

Data: 04/06/2019

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	283568	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 6 (Produto 4.II)	646.404,16	113.400,00	43.200,00	31/05/2017	100,00	43.200,00
6	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	286322	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 7 (Produto 8).	646.404,16	156.600,00	8.400,00	07/07/2017	100,00	8.400,00
7	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	288265	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 8 (Produto 6.I)	646.404,16	165.000,00	45.900,00	28/07/2017	100,00	45.900,00
8	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	288266	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca.Parcela 9 (Produto 7).	646.404,16	165.000,00	13.500,00	28/07/2017	100,00	13.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PARNA Tijuca Rio Carioca

Data: 04/06/2019

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	288911	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 11.	646.404,16	224.400,00	45.900,00	03/08/2017	100,00	45.900,00
10	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	288913	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 10.	646.404,16	224.400,00	91.800,00	03/08/2017	100,00	91.800,00
11	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	292342	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 12.	646.404,16	362.100,00	21.650,00	15/09/2017	100,00	21.650,00
12	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	292343	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 13.	646.404,16	362.100,00	21.650,00	15/09/2017	100,00	21.650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PARNA Tijuca Rio Carioca

Data: 04/06/2019

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	292344	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 14.	646.404,16	362.100,00	81.000,00	15/09/2017	100,00	81.000,00
14	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	294633	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 15.	646.404,16	486.400,00	81.000,00	13/10/2017	100,00	81.000,00
15	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP		300384	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 16.	24.300,00	0,00	24.300,00	06/12/2017	100,00	24.300,00
16	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	306990	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcelas 17 e 18.	646.404,16	567.400,00	39.096,64	26/02/2018	100,00	39.096,64

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PARNA Tijuca Rio Carioca

Data: 04/06/2019

Período: 01/09/2016 a 14/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP		322193	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 19 (final).	15.607,52	0,00	15.607,52	31/08/2018	100,00	15.607,52
					9.735.969,92					646.404,16



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

