



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

OFÍCIO SEA/SAP Nº 69/2016

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016

Ilma. Sra.

**Erika Polverari Farias**

Gerente de Projeto

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar

22.270-014 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ

**Projeto: Projeto Parque Natural Municipal do Curió**

Em atenção à carta nº 422/2015, encaminhamos o Relatório Demonstrativo de Prestação de Contas do projeto “**Projeto Parque Natural Municipal do Curió**” (E-07/000.354/2010).

Atenciosamente,

**SERGIO MENDES**  
Subsecretário Executivo da CCA





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA - SSE

**RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos a prestação de contas dos gastos do Projeto Estruturação do Parque Natural Municipal do Curió: 1º Etapa – Projetos Executivos (E-07/000.354/2010), aprovado na 34º Reunião da Câmara de Compensação Ambiental, financiado pelo TCCA nº 27/2008, repactuado para TCCA nº 12/2012 – Vale do Rio Doce.

O teto orçamentário aprovado pela CCA para o projeto foi de R\$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). A seguir apresentamos o demonstrativo financeiro dos recursos executados:

MÊS E ANO	NF	FORNECEDOR	VALOR
fev/14	188	Fábrica Arquitetura Ltda.	39.487,50
abr/14	197	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00
jun/14	205	Fábrica Arquitetura Ltda.	13.162,50
ago/14	224	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00
jan/15	244	Fábrica Arquitetura Ltda.	26.325,00
<b>TOTAL</b>			<b>131.625,00</b>

Verificamos que foram executados R\$131.625,00 (cento e trinta e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais), restando saldo de R\$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que ficará novamente disponível no balanço para alocação de outros projetos na Câmara de Compensação Ambiental.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

**MARCELO ARAÚJO**  
Matr. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas final do projeto Estruturação do Parque Natural Municipal do Curió: 1º Etapa – Projetos Executivos (E-07/000.354/2010).

**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9





CARTA nº 422/2015

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2015.

Ilma Sra.  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto PNM Curió no âmbito do Convênio SEA 003/2009 de dezembro de 2009 e Aditivos com recursos do TCCA nº. 012/2012 - Terminal Marítimo Ilha Guaíba.

Prezado Senhor,

Conforme Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo ao Convênio e TCT Município Paracambi de agosto de 2012, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto PNM Curió, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto. (Não se aplica)

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

Marcelo Araujo de Almeida  
Assessor II  
ID: 50066846  
29/7/15





**Anexo 1**

**II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas  
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2012

FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba (PMRJ)

Período de prestação de contas: 02 de fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2015.

Coluna 1	2	3	4	5	6
	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 131.625,00	R\$ 131.625,00	R\$ 3.375,00
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implementação da UC do Parque Natural Municipal do Curió - PNM Curió 04.15.17.0001					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 131.625,00</b>	<b>R\$ 131.625,00</b>	<b>R\$ 3.375,00</b>

DATA: 24/07/2015

*Farias*  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto

*Mariene Viero*  
Mariene Viero  
Analista Financeiro







**Anexo 2**

**III - Relatório de Execução Físico - Financeiro;**





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO CURIÓ - 2012

2012

2013

2014

2015

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2012				2013				2014				2015				V. Total (R\$)		
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
<p>Objetivo Específico A1 - Elaborar diagnóstico, levantamento topográfico sondagens, e realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo. Elaborar anteprojeto de arquitetura. Elaborar anteprojetos urbano-paisagístico e complementares. Elaborar projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares. Elaborar memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART's.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Características do terreno (levantamento topográfico) e estudos preliminares concluídos e aprovados em 60 dias. Anteprojetos de arquitetura e sondagem concluídos e aprovados em 90 dias. Anteprojetos complementares concluídos e aprovados em 120 dias. Projetos executivos concluídos e aprovados em 185 dias. Produtos concluídos e aprovados em 210 dias.</p> <p>Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e sustentabilidade, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços</p>																									
Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo completo para implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - PNMC	Consultoria jurídica	FMA - Terminal Marítma da Ilha Guaiaba (VALE)	Unidade	1	135.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 135.000,00	Realizado 131.625,00									135.000,00	131.625,00	0,00	0,00	3.375,00
<b>Total planejado</b>							<b>Total realizado</b>							<b>Saldo</b>											
135.000,00							131.625,00							3.375,00											



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
 Está com problemas?





**Anexo 3**

**IV - Relação de Pagamentos Realizados;**





Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Paracambi - Ago/2012**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

**Prestação Nº** Relação de Despesas

**Projeto PNM** Curió

**Período:** 01/02/2014 a 31/01/2015

**Data:** 24/07/2015



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Paracambi - Ago/2012**

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

Data de Fechamento: 15/01/2016


Data: 24/07/2015

Período: 01/02/2014 a 31/01/2015

Componente Projeto PNM Curió

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0018801	Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió - Parcela 1/5	39.487,50	100	13/02/2014	39.487,50
2 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0019701	Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió - Parcela 2/5	26.325,00	100	07/04/2014	26.325,00
3 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0020501	Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió - Parcela 3/5	13.162,50	100	03/06/2014	13.162,50
4 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0022401	- Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió - Parcela 4/5	26.325,00	100	20/08/2014	26.325,00
5 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00000000 0024401	- Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do Parque Natural Municipal do Curió.Parcela 5/5 (final)	26.325,00	100	14/01/2015	26.325,00





**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**  
**Convenio SEA 003/2009 - TCT Município Paracambi - Ago/2012**

**PRESTAÇÃO Nº**

**Data da Assinatura: 29/12/2009**  
**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 012/2012 FMA - RJ Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 24/07/2015**

**Componente Projeto PNM Curió**

**Período: 01/02/2014 a 31/01/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
--------------------	---------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------------------------------

131.625,00

131.625,00