



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO




**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**


Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;


Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

  
**Marcelo Araújo / Assessor**  
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.

  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 457/2015

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2015.

Ilma. Sra.  
Isaura Maria Ferreira Frega  
Subsecretária Executiva e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 008/2012 – Implant. Infra. Urb. COMPERJ.

Prezada Senhora,


Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto





## Anexo 1

**Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;**

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b> 04.15.15.0002	R\$ 1.664.481,86	R\$ 281.660,70	R\$ 59.945,00	R\$ 341.605,70	R\$ 1.322.876,16
Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b> 04.15.15.0003	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b> 04.15.15.0004	R\$ 950.000,00	R\$ 133.893,78	R\$ 256.505,40	R\$ 390.399,18	R\$ 559.600,82
Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu</b> 04.15.15.0005	R\$ 150.683,00	R\$ 141.610,52	R\$ 525,80	R\$ 142.136,32	R\$ 8.546,68

UNV  
R

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009



Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ

Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015

<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2015</b>	<b>R\$ 3.165.164,86</b>	<b>R\$ 557.165,00</b>	<b>R\$ 316.976,20</b>	<b>R\$ 874.141,20</b>	<b>R\$ 2.291.023,66</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 34.431,30	R\$ 11.612,77	R\$ 22.818,53	R\$ 34.431,30	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.199.596,16</b>	<b>R\$ 568.777,77</b>	<b>R\$ 339.794,73</b>	<b>R\$ 908.572,50</b>	<b>R\$ 2.291.023,66</b>

DATA: 03/08/2015

  
Erika Polverari Farias  
Gerente do Projeto  
Marilene Viero  
Analista Financeiro

**Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos:** Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos: Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O valor de previsto para o projeto de R\$ 10.740.000,00 retornou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 008/2012

FMA - RJ Implant. Infra. Urb. COMPERJ

**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015**


		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 13.113.177,02</u>
2.	<b>mais</b>	
	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.405-7 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 08/2012	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 340.520,66
	Total Creditado	<u>R\$ 340.520,66</u>
3.	<b>menos</b>	
	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 339.794,73
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 89,10
	Total Debitado	<u>R\$ 339.883,83</u>
4.	<b>igual</b>	
	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 13.113.813,85</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 13.113.051,01</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 762,84</u>

**7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.**

OBS: 1) Construtora R JL2 Ltda - EPP - SP 228988 - Transferir o valor de R\$ 1472,83 para a conta Funbio Adm, valor referente ao INSS. Acerto efetuado em abril/2015.  
 2) SP 235513 - Mobly Comercio Varejista LTDA - Devolução do valor referente a aquisição de um aparador. O valor de 709,99 foi creditado na conta de Implantação Comperj incorretamente. Acerto solicitado em julho/2015.

DATA: 03/08/2015

  
 Erika Polverari Farias  
 Gerente do Projeto

  
 Marilene Viero  
 Analista Financeiro



# Consulta extratos de conta corrente

05/05/2015 18:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
 Conta corrente 22405-7 FUNDO FMA COMPERJ  
 Período do extrato 04 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,83 C
02/04/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	22.818,53 D	
				02/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
02/04/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.188.575	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
02/04/2015	06/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	5.187,42 C	5.408,82 C
16/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	66.193,18 D	
16/04/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	187.490,67 D	
16/04/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	738,22 D	
				14/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
16/04/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	2.085,33 D	
				14/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
16/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.029.764	7,80 D	
				Tarifa referente a 16/04/2015			
16/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.060.900.029.765	7,80 D	
				Tarifa referente a 16/04/2015			
16/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	251.500,00 C	
16/04/2015	17/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	57.870,15 C	58.257,97 C
24/04/2015		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.700.672.519.753	58.000,00 D	257,97 C
28/04/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	1.472,83 D	
				28/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
28/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/04/2015	29/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	350,52 C	635,66 C
30/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.002	499,51 D	
30/04/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	26,29 D	
				28/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
30/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.273.541	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			102,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consulta extratos de conta corrente

09/06/2015 18:58:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22405-7 FUNDO FMA COMPERJ  
Período do extrato 05 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			102,08 C
05/05/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 05/05/2015	851.250.801.610.718	21,90 D	80,16 C
29/05/2015		1569	99026	470 Transferência on line 29/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	3.686,61 D	
29/05/2015		1569	99026	470 Transferência on line 29/05 3616 21111-7 DETZEL CONS AS	663.618.000.021.111	56.258,39 D	
29/05/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	80.000,00 C	
29/05/2015	01/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.661	14.722,80 C	14.857,96 C
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			14.857,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta extratos de conta corrente

10/07/2015 10:04:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22405-7 FUNDO FMA COMPERJ  
Período do extrato 06 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			135,16 C
29/05/2015	01/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.585.082.861	14.722,80 C	14.857,96 C
02/06/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/06/2015	801.530.700.256.774	21,90 D	14.836,06 C
23/06/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0300 14055516000148 MOBLY COMERCIO	580.420	709,99 C	15.546,05 C
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			15.546,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

05/05/2015 18:03:00

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2015 a 30/04/2015

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		10.744.500,00
02/04		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		6.075,22
		valor juros no mês		27,60
		valor IR		915,40-
		valor líquido		28.187,42
16/04		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		251.500,00
		valor juros até mês ant		66.431,21
		valor juros no mês		1.649,84
		valor IR		10.210,90-
		valor líquido		309.370,15
24/04		Aplicação	- 2700672519753	
		valor capital		58.000,00
28/04		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		396,21
		valor juros no mês		16,14
		valor IR		61,83-
		valor líquido		1.850,52
30/04		Rendimento mensal	- 2700672519753	

	valor juros		104,40
30/04	Rendimento mensal	- 2900659369757	
	valor juros		302,08
30/04	Rendimento mensal	- 3100585082661	
	valor juros		122.105,62
30/04	Rendimento mensal	- 3500647601969	
	valor juros		370,84
30/04	Rendimento mensal	- 3700670003973	
	valor juros		250,25
30/04	Rendimento mensal	- 3800647986075	
	valor juros		1.356,08
30/04	Rendimento mensal	- 4400642780288	
	valor juros		299,28
30/04	Saldo final		
	valor capital		10.526.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	10904000,00	2232650,50	335380,99	12801269,51
28/11/2014	10936000,00	2342821,86	352005,54	12926816,32
31/12/2014	10936000,00	2469468,90	371100,10	13034368,80
30/01/2015	10936000,00	2593721,96	389577,75	13140144,21
27/02/2015	10872500,00	2688503,51	404073,27	13156930,24
31/03/2015	10744500,00	2787682,59	419067,40	13113115,19
30/04/2015	10526500,00	2839568,50	426847,75	12939220,75

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100585082661	10/08/2012	11.192.000,00	10.209.500,00	100,00	14/07/2017
4400642780288	06/05/2014	29.000,00	29.000,00	99,00	10/04/2019
3500647601969	01/07/2014	36.500,00	36.500,00	99,00	05/06/2019

3800647986075	14/07/2014	134.000,00	134.000,00	99,00	18/06/2019
2900659369757	14/11/2014	32.000,00	32.000,00	96,00	18/10/2019
3700670003973	26/03/2015	27.500,00	27.500,00	96,00	28/02/2020
2700672519753	14/04/2015	58.000,00	58.000,00	96,00	27/03/2020

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2700672519753	104,40
30/04	2900659369757	1.597,44
30/04	3100585082661	2.818.842,95
30/04	3500647601969	3.433,19
30/04	3700670003973	287,10
30/04	3800647986075	12.073,40
30/04	4400642780288	3.230,02

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

09/06/2015 18:59:03

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2015 a 29/05/2015

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		10.526.500,00
29/05		Rendimento mensal	- 2700672519753	
		valor juros		548,68
29/05		Rendimento mensal	- 2900699369757	
		valor juros		317,44
29/05		Resgate	- 3100585082661	
		valor capital		60.000,00
		valor juros até mês ant		17.319,60
		valor IR		2.596,80
		valor líquido		74.722,80
29/05		Rendimento mensal	- 3100585082661	
		valor juros		128.231,32
29/05		Rendimento mensal	- 3500647601969	
		valor juros		388,36
29/05		Rendimento mensal	- 3700670003973	
		valor juros		262,35
29/05		Rendimento mensal	- 3800647986075	
		valor juros		1.420,40
29/05		Rendimento mensal	- 4400642780288	
		valor juros		313,78
29/05		Saldo final		
		valor capital		10.466.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	10936000,00	2342821,86	352005,54	12926816,32
31/12/2014	10936000,00	2469468,90	371100,10	13034368,00
30/01/2015	10936000,00	2593721,96	389577,75	13140144,21
27/02/2015	10872500,00	2688503,51	404073,27	13156930,24
31/03/2015	10744500,00	2787682,59	419067,40	13113115,19
30/04/2015	10526500,00	2839568,50	426847,75	12939220,75
29/05/2015	10466500,00	2953731,23	444005,53	12976225,70

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100585082661	10/08/2012	11.192.000,00	10.149.500,00	100,00	14/07/2017
4400642780288	06/05/2014	29.000,00	29.000,00	99,00	10/04/2019
3500647601969	01/07/2014	36.500,00	36.500,00	99,00	05/06/2019
3800647986075	14/07/2014	134.000,00	134.000,00	99,00	18/06/2019
2900659369757	14/11/2014	32.000,00	32.000,00	96,00	18/10/2019
3700670003973	26/03/2015	27.500,00	27.500,00	96,00	28/02/2020
2700672519753	24/04/2015	58.000,00	58.000,00	96,00	27/03/2020

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	2700672519753	653,08
29/05	2900659369757	1.914,88
29/05	3100585082661	2.929.754,67
29/05	3500647601969	3.821,55
29/05	3700670003973	549,45
29/05	3800647986075	13.493,80
29/05	4400642780288	3.543,80

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

10/07/2015 10:05:33

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22405-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2015 a 30/06/2015

## BB CDB DI

Data	Dt. prçc Histórico	Nr. depósito	Valor
29/05	Saldo anterior		
	valor capital		10.466.500,00
30/06	Rendimento mensal	- 2700672519753	
	valor juros		598,56
30/06	Rendimento mensal	- 2900659369757	
	valor juros		346,24
30/06	Rendimento mensal	- 3100585082661	
	valor juros		139.251,14
30/06	Rendimento mensal	- 3500647601969	
	valor juros		424,86
30/06	Rendimento mensal	- 3700670003973	
	valor juros		286,55
30/06	Rendimento mensal	- 3800647986075	
	valor juros		1.554,40
30/06	Rendimento mensal	- 4400642780288	
	valor juros		342,78
30/06	Saldo final		
	valor capital		10.466.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	10936000,00	2469468,90	371100,10	13034368,80
30/01/2015	10936000,00	2593721,96	389577,75	13140144,21
27/02/2015	10872500,00	2688503,51	404073,27	13156930,24



31/03/2015	10744500,00	2787682,59	419067,40	13113115,19
30/04/2015	10526500,00	2839568,50	426847,75	12939220,75
29/05/2015	10466500,00	2953731,23	444005,53	12976225,70
30/06/2015	10466500,00	3036535,76	465530,80	13097504,96

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100585082661	10/08/2012	11.192.000,00	10.149.500,00	100,00	14/07/2017
4400642780288	06/05/2014	29.000,00	29.000,00	99,00	10/04/2019
3500647601969	01/07/2014	36.500,00	36.500,00	99,00	05/06/2019
3800647986075	14/07/2014	134.000,00	134.000,00	99,00	18/06/2019
2900659369757	14/11/2014	32.000,00	32.000,00	96,00	18/10/2019
3700670003973	26/03/2015	27.500,00	27.500,00	96,00	28/02/2020
2700672519753	24/04/2015	58.000,00	58.000,00	96,00	27/03/2020

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2700672519753	1.251,64
30/06	2900659369757	2.261,12
30/06	3100585082661	3.069.005,81
30/06	3500647601969	4.246,41
30/06	3700670003973	836,00
30/06	3800647986075	15.048,20
30/06	4400642780288	3.886,58

Transação efetuada com sucesso por: J8075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Anexo 2**

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no P1      Realizado = Total realizado de insumo      Recebeu = Remanejamento de recurso      Retirou = Remanejamento de recurso      Saldo de insumo

Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - 2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				2015				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Melhorar as rotinas de vistorias e fiscalizações da APA da Bacia do rio Macacu.																			
Resultado Esperado A11 - Adquirir um veículo do tipo pick-up, cabine dupla, 04 portas																			
<b>Atividade A111 - Aquisição de veículo</b>																			
Aquisição de veículo 4x4, tipo pick-up cabine dupla / IPVA, emplacamento e licenciamento / Revisão	Bem.	FMA - Implantação Infra Urb. Compesj	Unidade	1	147.003,00	Aquisição/Contratação Funbio													147.003,00
																			138.718,36
																			525,80
																			8.890,44
																			0,00
Aquisição de parte do veículo tipo pick-up	Bem.	FMA - Implantação Infra Urb. Compesj	Unidade	1	3.600,00	Aquisição/Contratação Funbio													3.600,00
																			7.257,96
																			8.890,44
																			525,80
																			3.840,00
																			4.706,68
<b>Total planejado</b>							<b>Total realizado</b>							<b>Saldo</b>					
160.603,00							145.976,32							4.706,68					



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
 Está com problemas?



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retrou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

## Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - 2012

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2012				2013				2014				2015				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para o PEPS																							
Resultado Esperado A11 - Estruturar o PEPS																							
Atividade A111 - Aquisição de veículos																							
Veículo 4x4	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	130.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 130.000,00											130.000,00	
																						0,00	
																						0,00	
																						130.000,00	
Veículo categoria "peugeot"	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00											45.000,00	
																						0,00	
																						0,00	
																						45.000,00	
Objetivo Específico A112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																							
Computador Laptop	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.600,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 10.400,00											10.400,00	
																						0,00	
																						0,00	
																						10.400,00	
GPS Garmin Montana 650, com antena externa e kit isqueiro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	4	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 10.000,00									Realizado 10.000,00		10.000,00	
																						0,00	
																						0,00	
																						0,00	
																						10.000,00	
Imagem WorldView 2/Geo-Eye/QuickBird	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Real	500	90,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00				Realizado 41.880,69							45.000,00	
																						41.880,69	
																						0,00	
																						0,00	
																						3.119,31	
Impressora laser	Bem	FMA - Implantação Infra.	Real	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 700,00											700,00	
																						0,00	

colorida		Urb. Comperj																		0,00
																				0,00
																				700,00
Impressora Multifuncional Laser	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Real	1	1.100,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.100,00
																				0,00
																				0,00
																				1.100,00
Maquina Fotográfica digital com cartão de memória BGB.	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Real	2	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio														5.000,00
																				0,00
																				0,00
																				5.000,00
Objetivo Especifico A113 - Aquisição de mobiliário																				
Mesa de escritório com cadeira (1 "L" com 2 gaveteiros, 1 simples)	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Real	2	1.620,00	Aquisição/Contratação Funbio														3.240,00
																				0,00
																				0,00
																				3.240,00
Mesa de reunião redonda com 4 cadeiras	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Real	1	2.343,40	Aquisição/Contratação Funbio														2.343,40
																				0,00
																				0,00
																				2.343,40
Armário alto com 2 portas	Bem	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Real	1	878,46	Aquisição/Contratação Funbio														878,46
																				0,00
																				0,00
																				878,46
Objetivo Especifico A2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																				
Resultado Esperado A21 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																				
Atividade A211 - Elaborar o Plano de Manejo do PEPS; Elaborar cadastro fundiário; Elaborar projeto para demarcação física e cercamento do PEPS; Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEPS																				
Planos de Manejo; Levantamento fundiário; Demarcação física e cercamento; Projeto de comunicação; Placas de sinalização	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Implantação Infra Urb. Comperj	Unidade	1	1.305.820,00	Aquisição/Contratação Funbio														1.305.820,00
																				1.198.900,08
																				0,00
																				106.919,92

Objetivo Especifico A3 - Elaborar estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS

Resultado Esperado A31 - Estudo de viabilidade técnica e de sustentabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração em áreas prioritárias do PEPS

**Atividade A311 - Contratação de serviços especializados de engenharia e arquitetura**

Estudo de viabilidade para instalação de estruturas de uso público e administração	Consultoria pessoa jurídica	FMA Implantação Intra Urb. Comperj	Real	1	105.000,00	Aquisição/Contratação Funbio														105.000,00
																				0,00
																				0,00
																				0,00
																			105.000,00	

<b>Total planejado</b>	<b>Total realizado</b>	<b>Saldo</b>
1.664.481,86	1.250.780,77	413.701,09



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio@ 2009  
[Está com problemas?](#)



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

## Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - 2013

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013			2014				2015				V. Total (R\$)	
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3		Trim. 4
Objetivo Específico A1 - Obras de reforma dos núcleos Piraquara e Camorim																			
Resultado Esperado A11 - Possibilitar o retorno das atividades operacionais e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque, recuperando e consolidando a infraestrutura para tal, através das obras necessárias para o restabelecimento das condições físicas dos núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca.																			
Atividade A111 - NÚCLEO PIRAQUARA - Recuperar a pavimentação de paralelos e pó de pedra danificada pela chuva; complementar o sistema de drenagem existente com intuito de minimizar a ocorrência de danos futuros; adequar o sistema saneamento ao efetivo atual do parque; realizar reformas de rotina como pintura geral, manutenção de peças sanitárias, do deck em madeira, do pórtico de entrada e dos equipamentos urbanos existentes; adquirir e instalar a ATI (academia da terceira idade) e bicicletário.																			
Obra para o NÚCLEO PIRAQUARA (Descrição do insumo na ajuda memória)	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	384.339,69	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 384.339,69					Realizado 384.339,69					384.339,69
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Objetivo Específico A112 - NÚCLEO CAMORIM - Recuperar a pavimentação da via externa; demolir a guarita que oferece risco de desabamento; construção de pórtico semelhante ao do núcleo Piraquara; realizar a reforma e adequação na sede administrativa prevendo a criação de um alojamento temporário com copa de apoio, depósito, sala de segurança, conforme o estudo de arquitetura em anexo, e ainda: recomposição do telhado com instalação de duralfoil e calha; substituição de piso, forros e peças sanitárias; revisão geral das instalações elétricas e hidráulicas e pintura geral; instalação de sistema de vigilância com câmeras infravermelhas e portão automático; instalação de bicicletário; aquisição de equipamentos e mobiliário.																			
Obra para o NÚCLEO CAMORIM (Descrição do insumo na ajuda memória)	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	294.837,67	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 294.837,67					Realizado 294.837,67					294.837,67
																			0,00
																			0,00
																			0,00
Objetivo Específico A2 - Compra de equipamentos e mobiliários																			
Resultado Esperado A21 - Disponibilizar materiais, equipamentos e mobiliários necessários às Ucs																			
Atividade A211 - Adquirir e instalar a ATI (Academia da terceira idade)																			

Conjunto de equipamentos para a academia da 3ª idade	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	27.750,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 27.750,00												27.750,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de móveis para escritório																							
Conjunto de mobiliário para escritório	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	13.145,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 13.145,00												13.145,00	0,00	0,00	0,00	13.145,00
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de mobiliário para cozinha																							
Aquisição de conjunto de móveis de cozinha	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.670,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.670,00												1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
Objetivo Especifico A214 - Aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios																							
Geladeira frost free com conversor inverter. Medida máxima (AxLxP) 1710x67,5x66,7 cm	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.282,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.282,33												2.282,33	0,00	0,00	0,00	2.282,33
Fogão elétrico, 4 bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	665,60	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 665,60												665,60	0,00	0,00	0,00	665,60
Depurador de Ar 4 Bocas branco	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	282,17	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 282,17												282,17	0,00	0,00	0,00	282,17
Forno de micro-ondas c/ Timer - 30 L	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	351,27	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 351,27												351,27	0,00	0,00	0,00	351,27
Suporte		FMA																					37,50



de microondas para parede	Bem	Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	37,50	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 37,50												0,00	0,00	0,00	37,50		
Lavadora de alta pressão	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	302,37	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 302,37																302,37	
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 9000 btus	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.532,63	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.532,63						Realizado 1.532,63											1.532,63
Aparelho de ar condicionado split, com conversor inverter, de 12.000 btus	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	1.903,82	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.903,82						Realizado 1.903,82											1.903,82
Ventilador de Parede (60cm)	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	144,57	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 144,57																	144,57
Cafeteira Elétrica	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	110,38	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 110,38																	110,38
Edredom solteiro	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	4	99,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 399,60																	399,60
Travesseiro	Bem	FMA Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	4	32,99	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 131,96																	131,96
Capa		FMA Implantação				Aquisição/Contratação	Plano																	99,60
																								0,00

para travesseiro	Bem	Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	24,90	Funbio	99,60									0,00	0,00	99,60		
Lixeiras para pia	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	24,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 24,00									24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Lixeiras para sanitário	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	59,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 299,50									299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
Lixeira para escritório	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	28,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 86,70									86,70	0,00	0,00	0,00	86,70
Porta papel higiénico	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	30,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 90,00									90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Porta papel toalha	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	3	32,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 96,00									96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	5	26,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 130,00									130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Capa para colchão de softeiro	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	54,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 216,00									216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
Colchão de softeiro	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	325,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.300,00									1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Beliches	Bem	FMA Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	765,33	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.530,66									1.530,66	0,00	0,00	0,00	1.530,66

Roupeira (armário tipo vestuário 4 portas cada)	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	4	800,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Estantes de ferro	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	2	216,88	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 433,76	433,76	0,00	0,00	0,00	433,76
Bicicletário	Bem	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	12	456,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.496,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00

Objetivo Específico A3 - Mirante - Fortalecer a visitação pública ao núcleo Piraquara e prover condições de segurança e acessibilidade para o aqueduto do Núcleo Piraquara, no PEPE, transformando-o em um mirante.

Resultado Esperado A31 - Contratar o projeto executivo para construção da escada e rampa que darão acesso ao aqueduto, da plataforma que funcionará como mirante, e demais elementos necessários para garantir condições de segurança de uso do aqueduto de acordo com o estudo de arquitetura em anexo, prevendo a necessidade de se realizar o levantamento topográfico do local e sondagem nos pontos indicados pelo engenheiro responsável pelo projeto; E contratar a instalação de 450 metros de guarda-corpo para o aqueduto e ainda guarda-corpo e corrimão para a rampa e a escada e ainda rampas para todas as tampas de visita existentes no aqueduto.

Atividade A311 - Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.

OBRA: Sondagem/Projeto Executivo da rampa, escada, plataforma, guarda-corpo, corrimão e rampas para as visitas/instalação do guarda-corpo ao longo do aqueduto.	Obra	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj	Unidade	1	204.117,16	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 204.117,16	204.117,16	0,00	0,00	0,00	204.117,16
--	------	--	---------	---	------------	------------------------------	------------------	------------	------	------	------	------------

Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência

Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência

Atividade A411 - Reserva de contingência

FMA												2.994,06
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Reserva de contingência	Recurso	Implantação Intra. Urb. Comperj	Unidade	1	2.994,06	Aquisição/Contratação Funbio	Piano	2.994,06	0,00	0,00	0,00	2.994,06
-------------------------	---------	---------------------------------	---------	---	----------	------------------------------	-------	----------	------	------	------	----------

<b>Total planejado</b>	<b>Total realizado</b>	<b>Saldo</b>
950.000,00	682.613,81	267.386,19



Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009  
[Está com problemas?](#)



Anexo 3

**Relação de Pagamentos Realizados;**



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****PRESTAÇÃO Nº 05**

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

**Componente Consolidado**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000606 0600101	Reembolso de HH Funbio nº 039/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 39/2015 de 31/03/2015, através da conta Implantação Infra Urb Comperj (referente ao TCCA nº 008/2012)	22.818,53	100	02/04/2015	22.818,53
2 Construtora RJL2 Ltda - EPP	00000000 0005001	- Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento referente a parcela 02.	66.929,40	100	16/04/2015	66.929,40
3 Construtora RJL2 Ltda - EPP	00000000 0005101	- Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento da parcela 01.	189.576,00	100	16/04/2015	189.576,00
4 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0001901	- Serviço de Despachante Oficial para emissão de 2ª via do CRV do veículo Mitsubishi L200 placa KRI-3376 para a APA da Bacia do Rio Macacu - Parcela única	525,80	100	30/04/2015	525,80
5 Delzei Consultores Associados	00000000 0008101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 3/15.	59.945,00	100	29/05/2015	59.945,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Componente Consolidado

Nome do  
Fornecedor

Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços

Vir Original  
(R\$)

100% Vir Pago  
nesta  
Aplic.(R\$)

Dt.  
Pagamento

Vir Solicitado nesta  
Aplic. (R\$)

339.794,73

339.794,73





# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação N° 05**

**Relação de Despesas**

**Projeto Ações Implantação PE Pedra Selada**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO Nº 05**

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

**Componente Projeto Ações Implantação PE Pedra Selada**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados	00000000 0008101	- Elaboração de proposta de Plano de Manejo para o PE da Pedra Selada. Parcela 3/15.	59.945,00	100	29/05/2015	59.945,00
			<b>59.945,00</b>			<b>59.945,00</b>



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05**

**Relação de Despesas**

**Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**PRESTAÇÃO Nº 05**

**Data: 23/07/2015**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Data da Assinatura: 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Componente Projeto Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0001901	- Serviço de Despachante Oficial para emissão de 2ª via do CRV do veículo Mitsubishi L200 placa KRI-3376 para a APA da Bacia do Rio Macacu - Parcela única	525,80	100	30/04/2015	525,80
			<b>525,80</b>			<b>525,80</b>



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj

Data: 23/07/2015

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	REEMBOLSO FUNBIO			
			Componente Vir Original (R\$)	100% Vir Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000606 0600101	Reembolso de HH Funbio nº 039/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 39/2015 de 31/03/2015, através da conta Implantação Infra Urb Comperj (referente ao TCCA nº 008/2012)	22.818,53	100	02/04/2015	22.818,53
			<b>22.818,53</b>			<b>22.818,53</b>



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**

**TCCA nº 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Prestação Nº 05**

**Relação de Despesas**

**Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca**

**Período: 01/04/2015 a 30/06/2015**

**Data: 23/07/2015**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril/2010****PRESTAÇÃO N° 05**

Data: 23/07/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA n° 008/2012 FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

**Componente Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Dt Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Construtora R.JL2 Ltda - EPP	00000000 0005001	- Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento referente a parcela 02.	66.929,40	100	16/04/2015	66.929,40
2 Construtora R.JL2 Ltda - EPP	00000000 0005101	- Contratação de empresa de construção civil para execução de obras de reforma, pavimentação e adequação das estruturas do núcleo Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca. Pagamento da parcela 01.	189.576,00	100	16/04/2015	189.576,00
			<b>256.505,40</b>			<b>256.505,40</b>





**Anexo 4**

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do  
Termo;**