



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

OFÍCIO SEA/SSE Nº 06/2012

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2012

**Ref: Solicitação de reembolso nº 012/2011  
referente ao período 01/10/2011 a 31/10/2011**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 12ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº 12** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/10/2011 a 31/10/2011.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº 012/2011**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$51.733,20 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que apenas recursos desta conta foram executados em projetos até o momento.

Atenciosamente,

**LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA**  
Subsecretário Executivo da SEA

Ilma. Sra.  
ROSA LEMOS DE SÁ  
Secretária-Geral do FUNBIO  
Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar, Botafogo  
CEP 22.270-014, Rio de Janeiro, RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009*

**PARECER TÉCNICO Nº 12**

**Assunto:** Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/10/2011 até 31/10/2011.

**Referência:** Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276, cabendo destacar:
  - a. Foram executados no período R\$471.394,12 (quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos) dos recursos da CSA (TCCA nº11/2007) em projetos (Total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 1297 a 1304 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente (Funbio), restando por executar cerca de R\$18,8 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 1305 a 1311, cerca de R\$16 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$5 milhões em processos de contratação/compra, R\$10,4 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$609 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
  - b. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 18 meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$6,3 a R\$9,4 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de execução de recursos (entre R\$3,4 e R\$8 milhões semestrais) – vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276.
  - c. Neste período foram executados em processos de regularização fundiária do INEA R\$210.603,00 (duzentos e dez mil, seiscentos e três reais) provenientes da compensação ambiental da CSA (TCCA nº11/2007) conforme relatório "Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias" à fl. 1339.
  - d. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 1273) perfaz o valor total de R\$51.733,20 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos). Desta, verifica-se redução de 20% em relação ao mês anterior (setembro de 2011), sobretudo devido à variação no centro de custo "jurídico e supervisão", que após grande crescimento em setembro, retornou ao patamar de agosto.
  - e. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 1316 a 1349 relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
  - f. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão em conformidade com a 2ª faixa de custos.
  - g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 1274 a 1295.




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009*

2. No período foram depositados R\$1.535.574,63 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 5 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 25 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 1312 e 1313. Ressalte-se que destes 25 TCCAs, 16 haviam quitado suas obrigações de depósitos anteriormente ao período em análise. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$452.414,59 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e catorze reais e cinquenta e nove centavos) no período.
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 012/2011 (à fl. 1296) no valor de R\$51.733,20 (cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos), a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que apenas recursos desta conta foram executados em projetos até o momento.

Rio de Janeiro, 01 de janeiro de 2012.

  
LUIZ FIRMINO  
Matr. 968.786-4

  
ANDRE ILHA  
Matr. 390001-6

  
LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7



Secretaria  
do Ambiente

FUNBIO

15 anos

Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Largo do Ibam, 1 – 6º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22271-070

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 012/2011

**Valor: R\$ 51.733,20 (Cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2011.

  
**Helcio Pereira**  
Gerente Financeiro**03.537.443/0001-04****FUNDO BRASILEIRO PARA  
A BIODIVERSIDADE.**

Largo do Ibam, 1 - 6º And.

HUMAITÁ - CEP 22.271-070

RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

Autorizado conforme  
Parecer Técnico nº 12  
**Luiz Figueiro M. Pereira**  
Subsecretário Executivo - SEA



CARTA nº 754/2011

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2011.

Ao Senhor  
Luiz Firmino Martins Pereira  
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

**ASSUNTO: 12ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009**

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em outubro de 2011;
- III. Solicitação de reembolso nº 012/2011;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de outubro de 2011;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de outubro de 2011;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do Instrumento Financeiro Fiduciário, o Funbio incluirá o relatório do gestor de ativos;
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao período de outubro de 2011;
- VIII. Relatório com pagamentos de regularização fundiária.
- IX. Ata de visita técnica de campo ocorrida em de outubro de 2011.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

*Rosamaria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

*Recebido em 30/11/2011*

*Carlos Alberto Salgueiro*

*6.150412-2*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/10/2011 a 31/10/2011**

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).


	Cenário execução entre 3,4 e 8 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
Outubro de 2011	Gerenciamento do projeto	180,00	3	1,07	74,90	R\$ 13.482,00
	Compras e contratações	196,25	3	1,17	57,50	R\$ 11.284,38
	Financeiro	147,50	8	0,88	42,81	R\$ 6.314,48
	Tc. Informação	35,00	2	0,21	63,25	R\$ 2.213,75
	Adm e comunicação	38,25	6	0,23	45,38	R\$ 1.735,79
	Jurídico e supervisão	80,25	6	0,48	111,47	R\$ 8.945,47
	<b>Total equipe no período</b>	<b>677,25</b>	<b>28,00</b>	<b>4,03</b>		<b>R\$ 43.975,85</b>
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 1.200,00
	Auditoria (mensal)					R\$ 1.250,00
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 4.200,00
	Equipamentos (mensal)					R\$ 850,00
	<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 51.475,85</b>

<b>Custos Variáveis</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
Custos de chamadas de licitação	R\$ 4.000,00	R\$	-
Plano de comunicação	R\$ 15.000,00	R\$	-
Capacitação de gestores	R\$ 5.000,00	R\$	-
Assist. Técnica monitoramento	R\$ 10.000,00	R\$	-
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade	Obs. 4	R\$	-

<b>Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)</b>	<b>R\$</b>	<b>257,35</b>
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/10/11 à 30/10/11	R\$	60,00
Correio	R\$	86,25
Taxi/ Cartório	R\$	111,10

<b>Total a Reembolsar</b>	<b>R\$</b>	<b>51.733,20</b>
---------------------------	------------	------------------

\* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.







Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Largo do Ibam, 1 – 6º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22271-070

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

**Solicitação de Reembolso nº 012/2011**

**Valor: R\$ 51.733,20 (Cinquenta e um mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2011.

  
**Hélio Pereira**  
Gerente Financeiro

**03.537.443/0001-04**

**FUNDO BRASILEIRO PARA  
A BIODIVERSIDADE.**

**Largo do Ibam, 1 - 6º And.**

**HUMAITÁ - CEP 22.271-070**

**RIO DE JANEIRO - RJ**

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**  
**Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1**

**1ª via Cliente**

**2ª via Contabilidade**

**3ª via Faturamento**

**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período**

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011



Coluna 1	2	3	4	5	6
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/09/2011	Despesas efetuadas no período 01/10/2011 a 31/10/2011	Valor total executado	Valor total a executar
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 37.913.094,30	R\$ 17.285.742,15	R\$ 681.997,12	R\$ 17.967.739,27	R\$ 19.945.355,03
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 5.901.974,28	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	R\$ 1.100.000,00	R\$ 4.801.974,28
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 1.905.534,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.905.534,78
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 45.720.603,36</b>	<b>R\$ 18.385.742,15</b>	<b>R\$ 681.997,12</b>	<b>R\$ 19.067.739,27</b>	<b>R\$ 26.652.864,09</b>



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)

**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/09/2011	Despesas efetuadas no período 01/10/2011 a 31/10/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 174.561,10	R\$ 74.811,90	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 200.000,00	R\$ 133.600,00	R\$ 0,00	R\$ 133.600,00	R\$ 66.400,00	Em andamento
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 104.160,00	R\$ 37.200,00	R\$ 141.360,00	R\$ 108.038,16	Em andamento



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 409.876,70	R\$ 278.268,48	R\$ 688.145,18	R\$ 380.635,76	Em andamento
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - <b>Rec. Fundiário APA Rio Guandu</b> 04.15.04.0009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 996.404,17	R\$ 1.092,94	R\$ 997.497,11	R\$ 1.140.484,63	Em andamento
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 750.732,46	R\$ 0,00	R\$ 750.732,46	R\$ 841.239,43	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.000,00	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - <b>RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	Em andamento

Handwritten signature or mark.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 44.900,00	R\$ 0,00	R\$ 44.900,00	R\$ 45.100,00	Em andamento
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 643.793,45	R\$ 0,00	R\$ 643.793,45	R\$ 209.889,65	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 1.220.303,87	R\$ 0,00	R\$ 1.220.303,87	R\$ 3.245.726,13	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 415.044,26	R\$ 0,00	R\$ 415.044,26	R\$ 883.487,61	Em andamento
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Párna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 165.498,80	R\$ 0,00	R\$ 165.498,80	R\$ 399.562,90	Em andamento
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.517.880,92	R\$ 1.427.210,15	R\$ 16.726,80	R\$ 1.443.936,95	R\$ 1.073.943,97	Em andamento



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**

Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 644.945,98	R\$ 21.204,00	R\$ 666.149,98	R\$ 116.753,27	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 212.583,50	R\$ 0,00	R\$ 212.583,50	R\$ 1.306.300,19	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b> 04.15.04.0024 - <b>SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 391.324,39	R\$ 0,00	R\$ 391.324,39	R\$ 2.596.039,28	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - <b>SMAC</b>	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 14.235,00	R\$ 14.235,00	R\$ 270.465,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - <b>SMAC</b>	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 11.097,50	R\$ 11.097,50	R\$ 210.852,50	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - <b>SMAC</b>	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 16.757,50	R\$ 16.757,50	R\$ 318.392,50	Em andamento



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**

Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 863.619,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863.619,23	Em andamento
Delimitação da subsele Teresópolis, urbanização do acesso, guarita e cercamento - <b>Obras Vale da Revolta</b> 04.15.04.0029	R\$ 278.378,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.378,37	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 24.802.771,99</b>	<b>R\$ 8.319.922,29</b>	<b>R\$ 471.394,12</b>	<b>R\$ 8.791.316,41</b>	<b>R\$ 16.011.455,58</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 8.430.139,86	R\$ 210.603,00	R\$ 8.640.742,86	R\$ 3.933.899,45	
<b>Provisionamento de Fundos RF - SEA</b> 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de outubro/2011</b>	<b>R\$ 37.913.094,30</b>	<b>R\$ 17.285.742,15</b>	<b>R\$ 681.997,12</b>	<b>R\$ 17.967.739,27</b>	<b>R\$ 19.945.355,03</b>	

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº, 10ª e 25ª da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Projeto UCC:** O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto NUREF:** O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto RPPN:** O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31ª da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 30/09/2011	Despesas efetuadas no período 01/10/2011 a 31/10/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672.004,28	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Elab. SIG e PM Rio Macacu</b> 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 901.974,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 901.974,28</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 3.900.000,00	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de outubro/2011</b>	<b>R\$ 5.901.974,28</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 4.801.974,28</b>	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ)

**Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011**



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 30/09/2011	Despesas efetuadas no período 01/10/2011 a 31/10/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905.534,78	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de outubro/2011</b>	<b>R\$ 1.905.534,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.905.534,78</b>	

**Consolidado de Processos em Compras**

Convênio SEA 003/2009

Período data base 31/10/2011



1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 2.632.839,34	R\$ 609.242,22	R\$ 10.414.718,67	R\$ 13.656.800,23
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 672.004,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 672.004,28
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 1.855.534,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.855.534,78
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.160.378,40</b>	<b>R\$ 609.242,22</b>	<b>R\$ 10.414.718,67</b>	<b>R\$ 16.184.339,29</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca	21	Shopping / Direta	26.677,66
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	4	Shopping / Direta	627,44
Projeto Executivo de Reforma e Construção Reserva Biológica de Araras	1	Shopping	230.000,00
Projeto Executivo de Reforma e Construção Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba	1	Shopping	215.000,00
Obras e Fortalecimento Parque Estadual da Ilha Grande	1	Qualidade e Preço	804.199,17
Obras Reserva Biológica da Praia do Sul	1	Qualidade e Preço	728.055,25
Obras Vale Revolta	1	Qualidade e Preço	278.378,37
Implantação e Fortalecimento PMonte Teresopolis	20	Shopping / Direta	33.072,65
Estação Estadual Ecológica do Paraíso	1	Shopping	131.936,65
Parque Estadual do Desengano	6	Shopping/ Direta	184.892,15
<b>Total</b>	<b>57</b>		<b>2.632.839,34</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Qualidade e Preço	03	1.810.632,79	603.544,27	60 dias	20 dias
Direta	07	45.467,24	6.495,32	10 dias	74 dias
Shopping	47	776.739,31	16.526,37	30 dias	228 dias
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>2.632.839,34</b>			



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

**OBSERVAÇÕES:**

- **01 Processo Contratação Direta com 276 dias** – Contratação de PJ para elaboração de Projeto Executivo Desengano no valor de R\$ 45.000,00. Ainda não tivemos retorno do INEA para proceder com esta contratação.
- **20 protocolos de Teresópolis com cerca de 209 dias** – Diversos itens estão aguardando autorização do Gestor do Parque para proceder com a aquisição.

**2.1) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Implantação e Fortalecimento PMonte Teresópolis	1	Direta	94,6
Projeto Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG	1	Shopping	27.388,00
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca	7	Shopping	16.421,10
Parque Estadual do Cunhambebe	2	Shopping	156.875,00
Parque Estadual do Desengano	10	Shopping	16.436,80
Projeto Cercamento e Sinalização de Pedra Branca	1	Shopping	362.625,00
Reforma e Obra EEE Paraíso	1	Direta	13.777,00
RPPN 2 - Convênio	2	Shopping	15.624,72
<b>Total</b>	<b>25</b>		<b>609.242,22</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Direta	02	13.871,60	6.935,80	10 dias	19 dias
Shopping	23	595.370,62	25.885,68	30 dias	85 dias
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>609.242,22</b>			



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
RPPN 2 - Convênio (Serviços PJ)	01/04/10	1.271.093,09	559.059,07	10	jul/12
NUREF 2 - (Serviços PJ)	01/04/10	1.736.225,78	758.912,52	11	jun/12
Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/10	167.000,00	33.400,00	1	Dez/11
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/10	248.000,00	106.640,00	3	Jan/12
Projeto Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)	01/03/2011	89.800,00	44.900,00	2	Jan/12
Cercamento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG	13/01/11	825.321,14	181.527,69	1	Nov/11
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PJ)	15/03/11	4.249.607,00	3.090.128,73	5	Mar/12
Plano de Manejo Itatiaia	03/03/11	498.329,04	398.663,24	6	Set/12
Reforma e Obra EEE Paraíso	14/03/11	935.367,72	322.972,94	1	Dez/11
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/11	1.623.664,23	521.501,10	2	Jan/12
Revitalização e Fortalecimento da Trilha e Guaritas do PE Desengano	28/03/11	461.695,28	160.544,96	1	Ago/11
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PF) + Valor INSS	30/05/11	158.400,00	129.254,40	4	Mai/2012

**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/11	2.781.834,02	2.162.596,52	7	Mar/2012
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe	11/07/11	1.346.950,00	1.144.907,50	16	Set/2012
Estruturação de Gestão para o PNM Mendanha	19/09/2011	335.150,00	318.392,50	8	19/03/2012
Elaboração do Plano de Manejo do MNM Pão de Açúcar e Urca	19/09/2011	284.700,00	270.465,00	7	19/03/2012
Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e Grumari	19/09/2011	221.950,00	210.852,50	7	19/03/2011
<b>Total</b>		<b>17.235.087,30</b>	<b>10.414.718,67</b>		

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

<b>Processos em Compras em 31/10/2011</b>	<b>R\$</b>
Solicitações em Compras	2.632.839,34
Pedidos de Compra fechados	609.242,22
Contratos em andamento (Á pagar)	10.414.718,67
<b>Valor Total</b>	<b>13.656.800,23</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – COMPERJ (Petrobras)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	02	Shopping / Qualidade e Preço	672.004,28
<b>Total</b>	<b>02</b>		<b>672.004,28</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Qualidade e Preço	01	663.679,28	663.679,28	60 dias	88 dias
Shopping	01	8.325,00	8.325,00	30 dias	88 dias
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>672.004,28</b>			

**2) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/10/2011	R\$
Solicitações em Compras	672.004,28
Pedidos de Compra fechados	0,00
Contratos em andamento	0,00
<b>Valor Total</b>	<b>672.004,28</b>

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -  
**FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/10/2011

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Fortalecimento e Obras dos núcleos Piraquara e Pau da Fome e do PE Pedra Branca	02	Shopping	1.855.534,78
<b>Total</b>	<b>02</b>		<b>1.855.534,78</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Shopping	02	1.855.534,78	927.767,39	30 dias	06 dias
<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>1.855.534,78</b>			

**2) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/10/2011	R\$
Solicitações em Compras	1.855.534,78
Pedidos de Compra fechados	0,00
Contratos em andamento	0,00
<b>Valor Total</b>	<b>1.855.534,78</b>



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de março de 2010 a 31 de outubro de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
* CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272,058,24	R\$ 30.663.656,52	R\$ 2.937.396,86
* Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.063.554,66	R\$ 72.747,38
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 46.783,64
* COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 13.044.234,49	R\$ 1.024.846,93
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 487,92
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Quitado	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 3.611,12
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 569,54
* Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 7.659.740,95	R\$ 590.618,92
* Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GAS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 850.625,28
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 11.460,63
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 8.566,66
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 77.457,40
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.066,79
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.062.277,20	R\$ 126.399,63
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 4.954,21
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 1.624,03
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) <sup>1</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Quitado		R\$ 15.511,67	R\$ 591,44
* Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás) <sup>2</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Em andamento		R\$ 557.287,78	R\$ 21.198,24
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Quitado	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 2.790,72
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) <sup>3</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado		R\$ 54.350,00	R\$ 2.752,88
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda) <sup>4</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8612-6	Quitado		R\$ 121.421,14	R\$ 2.809,53
* Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8628-2	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 3.118.223,18	R\$ 39.448,37
* PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 10.382,40
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8664-9	Em andamento	R\$ 42.661,85	R\$ 8.532,38	R\$ 5,15
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8667-3	Em andamento	R\$ 64.256,24	R\$ 6.425,63	R\$ -
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 146.583.226,49</b>	<b>R\$ 68.296.460,79</b>	<b>R\$ 5.839.195,67</b>



- 1 - O valor da compensação ambiental nº 04/2008 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.
- 2 - O valor da compensação ambiental nº 01/2011 da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás está em branco, pois não recebemos o TCCA.
- 3 - O valor da compensação ambiental nº 02/2011 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.
- 4 - O valor da compensação ambiental nº 11/2009 da empresa Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda está em branco, pois não recebemos o TCCA.

\* Nota explicativa: Nas contas acima foram encontradas divergências no cálculo do IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil S.A já foi notificado sobre o ocorrido e está providenciando as correções necessárias, tão logo tenhamos acesso aos extratos bancários corrigidos efetuaremos as correções necessárias nos relatórios de controle.



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 a 31 de outubro de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Outubro de 2011	Rendimentos Outubro de 2011	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Outubro de 2011
* CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 124.688,93	R\$ 14.735.778,63
* Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 59.086,37	R\$ 7.445,23	R\$ 1.136.052,54
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 4.185,49	R\$ 502.440,12
* COMPERJ (PETROBRAS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 113.406,16	R\$ 12.968.847,92
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 39,76	R\$ 6.287,92
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Quitado	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ 429,45	R\$ 67.926,81
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ 58,83	R\$ 9.348,74
* Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 66.924,97	R\$ 8.250.190,37
* Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 70.740,48	R\$ 8.098.975,99
LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ 1.074,17	R\$ 192.544,76
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 1.344,21	R\$ 240.967,66
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 8.560,33	R\$ 998.849,80
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ 110,83	R\$ 19.865,93
Grota Funda Transeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 18.301,20	R\$ 2.188.614,93
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ 536,98	R\$ 67.429,61
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 273,22	R\$ 34.395,73
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) <sup>1</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Quitado		R\$ -	R\$ 100,57	R\$ 15.993,61
* Via Pricipal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás) <sup>2</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Em andamento		R\$ -	R\$ 5.052,67	R\$ 578.376,52
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Quitado	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ 482,56	R\$ 60.680,36
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.) <sup>3</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado		R\$ -	R\$ 453,22	R\$ 56.992,88
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda) <sup>4</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8612-6	Quitado		R\$ -	R\$ 988,65	R\$ 124.143,07
* Construção Naval Açu (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8628-2	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 1.039.407,72	R\$ 21.617,13	R\$ 3.157.583,95
* PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 5.594,40	R\$ 640.605,28
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8664-9	Em andamento	R\$ 42.661,85	R\$ 4.266,19	R\$ 5,15	R\$ 8.449,93
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8667-3	Em andamento	R\$ 64.256,24	R\$ 6.425,63	R\$ -	R\$ 6.338,03
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 146.518.970,25</b>	<b>R\$ 1.535.574,63</b>	<b>R\$ 452.414,59</b>	<b>R\$ 54.167.681,09</b>

- 1 - O valor da compensação ambiental nº 04/2008 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.
- 2 - O valor da compensação ambiental nº 01/2011 da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás está em branco, pois não recebemos o TCCA.
- 3 - O valor da compensação ambiental nº 02/2011 da empresa Brascan SPE RJ-5 S.A. está em branco, pois não recebemos o TCCA.
- 4 - O valor da compensação ambiental nº 11/2009 da empresa Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda está em branco, pois não recebemos o TCCA.



\* Nota explicativa: Nas contas acima foram encontradas divergências no cálculo do IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil S.A já foi notificado sobre o ocorrido e está providenciando as correções necessárias, tão logo tenhamos acesso aos extratos bancários corrigidos efetuaremos as correções necessárias nos relatórios de controle.



**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ  
Período 01/10/2011 a 31/10/2011**

**1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC**

**Objetivo geral do projeto:** Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;  
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.

**2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;  
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;  
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Conversas internas e externas sobre documentos para faturamento da Ultraserv - pagamento referente ao mês de setembro de 2011;
- Entendimento com o fornecedor Ultraserv sobre pagamento das notas fiscais 9184 e 9185 - competência mês setembro/2011;
- Encaminhamento ao INEA a digitalização das notas fiscais 9046 e 9092 - Ultraserv - Competência 07/2011 e 08/2011.

### **3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Alocação de crédito para cartão ticket car e resolução de problemas com relação ao crédito realizado;
- Solicitação de alteração de nome na solicitação de diárias;
- Entendimento e análise sobre a devolução de diária que necessita ser estornado para o Cronograma Físico Financeiro e no sistema RM;
- Análise da solicitação de diária para pagamento de combustível;
- Entendimento com o fornecedor Ultraserv sobre pagamento das notas fiscais 9184 e 9185 - competência mês setembro/2011;
- Conversas internas e externas sobre documentos para faturamento da Ultraserv - pagamento referente ao mês de setembro de 2011.

### **4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios**

**Objetivo geral do projeto:** Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

**Objetivos específicos:** Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.



**5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

**Objetivos específicos:** Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto à contabilidade dos impostos sobre a NF-e 030 (nota fiscal) referente ao Produto 03 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto 03 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Registro no Sistema RM do pagamento da parcela 3/6 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento.

**6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim**

**Objetivo geral do projeto:** Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

**Objetivos específicos:** Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

**Análise Hora/Homem:**

- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) dos Produtos 05, 06 e 07 do Contrato 104/2010 da empresa IGARA Consultoria;

- Conferência de impostos DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sobre as notas fiscais de serviços IGARA, para efetuar os pagamentos.

**7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

**Análise Hora/Homem:**

- Envio ao INEA a lista dos itens orçados para aquisição, para que os mesmos aprovelem a compra;
- Preparação e envio de pedido de compra aos fornecedores: Bortolini, DELL, Compra Fácil, Tok Stok, Casa & Vídeo, Shopping Matriz dos materiais solicitados pelo coordenador do projeto;
- Contato com fornecedores de mobiliário indicados pelo INEA para solicitação de proposta;
- Desenvolvimento de fornecedores, realização de cadastro e negociação da logística de entrega;
- Adiantamento do pagamento do pedido de compra, colocado junto ao fornecedor Tok Stok;
- Verificação e acompanhamento do processo de compras;
- Reunião com os fornecedores Etna, Toque a Campainha, Casa e Vídeo e Etna para realização de orçamento de mobiliário e utensílios;
- Conversa telefônica e troca de e-mail com os fornecedores sobre aquisição de mobiliário;
- Negociação com fornecedor Tok Stok para aquisição de novos mobiliários;



- Contato com fornecedor Toque a Campanha para confirmação de pagamento e obtenção de informações de entrega dos produtos adquiridos;
- Envio de documentação ao fornecedor DELL para revalidação de cadastro do FUNBIO;
- Desenvolvimento de fornecedores para aquisição de utensílios domésticos, cama e mesa, louças;
- Confirmação de entrega dos materiais comprados nos fornecedores;
- Nova solicitação de cotação na Etna para mobiliário;
- Negociações com fornecedor Tok Stok, para aquisições de mobiliário;
- Impressão de documentação referente aos processos em andamento;
- Faturamento para pagamento do fornecedor Focus;
- Contato com o fornecedor Casa e Vídeo e coordenadora do projeto para realização de troca do produto;
- Desenvolvimento de fornecedores para aquisição do restante de material que falta ser adquirido;
- Follow up das entregas de mobiliário;
- Conferência das notas fiscais e valores das compras realizadas.

#### **8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.**

**Objetivo geral do projeto:** Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

**Objetivos específicos:** Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

**10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25.000**

**Objetivo geral do projeto:** Finalizar a base topográfica na escala 1:25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010)

**Objetivos específicos:** Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.



**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com a empresa Focus sobre o pagamento do serviço.

**13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ**

**Objetivo geral do projeto:** Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando à proteção de seus limites e entorno direto.

**Objetivos específicos:** Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação;  
Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com fornecedor Mitsubishi para acompanhamento da regularização da documentação referente aos veículos adquiridos.

#### **14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia**

**Objetivo geral do projeto:** Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

**Objetivos específicos:** Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento de vários documentos para o projeto Itatiaia.

#### **15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu**

**Objetivo geral do projeto:** Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

**Objetivos específicos:** Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; Estruturação Básica da UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Preparação para realização de autenticação de documentação para transferência de propriedade de veículo da APA Guandu.

#### **16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC**

**Objetivo geral do projeto:** Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.



**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento ao INEA das propostas recebidas referente ao projeto executivo;
- Realização de contato com INEA e consultor ganhador do projeto de Araras para verificação de pendência de documentação;
- Troca de e-mails sobre profissional contratado pela empresa que fará os serviços na Reserva.

**18 – Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

**Objetivos específicos:** Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;

Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**19 – Projeto REBIO União**

**Objetivo geral do projeto:** Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

**Objetivos específicos:** Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais;

Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.



**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

**Análise Hora/Homem:**

- Envio de Relatório de Visita Técnica para o coordenador do projeto;
- Faturamento da empresa Detzel, referente ao Plano de Manejo.

**21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

**Análise Hora/Homem:**

- Faturamento da empresa Detzel referente ao Plano de Manejo Pão de Açúcar.

**22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

**Objetivos específicos:** Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

**Análise Hora/Homem:**

- Faturamento da empresa Detzel, referente ao Plano de Manejo.

## **23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

### **Análise Hora/Homem:**

- Reunião com o fornecedor Azzuk sobre o andamento da obra;
- Verificação de documentação enviada pelo coordenador do projeto;
- Reunião interna sobre alguns acontecimentos no andamento da obra.

## **24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;

Intervenções na Trilha da Cascata;

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

### **Análise Hora/Homem:**

- Aprovação de remanejamento de recursos no sistema cérebro;
- Baixa para pagamento da primeira parcela do serviço de locação de veículo;
- Aditivo do pedido de compra de aluguel de veículo;
- Envio de aditivo de locação de veículo para o fornecedor;



- Intermediação entre fornecedor e INEA sobre pagamento de período de utilização de veículo;
- Conversas com a coordenadora do projeto sobre informações dos uniformes.

## **25 – Obras para implantação da subsele Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da subsele Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Entendimento sobre carta convite do projeto de obras do Vale da Revolta;
- Verificação de documentação para preparação e envio de carta convite para o projeto do Vale da Revolta.

## **26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

### **Análise Hora/Homem:**

- Cancelamento no sistema cérebro e sistema RM da solicitação de ferramenta;
- Contato com o fornecedor de eletrodoméstico e coordenadora do projeto para realização de troca de material entregue incorretamente;
- Cancelamento no sistema cérebro e sistema RM da solicitação do afiador elétrico;
- Conversas internas sobre parcelas de pagamentos de uniformes e itens adquiridos para o Parque;

- Verificação do processo de uniforme para posterior envio da nota fiscal do fornecedor Grand Udi para a coordenadora do projeto.

## **27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

**Objetivos específicos:** Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;

Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

Elaborar projeto para demarcação física do PEC;

Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;

Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Conversas com o fornecedor de imagens para Parque;
- Contato com o fornecedor Mitsubishi para tentativa de diminuição de valor dos veículos a serem adquiridos;
- Contato com a coordenadora do projeto para esclarecimentos do processo de aquisição de veículo;
- Preparação e envio de pedido de compra dos veículos adquiridos.

## **28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados



pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

**Objetivos específicos:** Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Análise Hora/Homem:**

- Alteração do Cronograma Físico Financeiro no Sistema Cérebro;
- Comunicado sobre a entrega de Notebooks.

**29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

**Objetivos específicos:** Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

**Objetivos específicos:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com a empresa Azzuk sobre a participação da visita técnica de Ilha Grande.

**31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB**

**Objetivo geral do projeto:** Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objetivos específicos:** Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação de encaminhamento de carta convite para o projeto;
- Solicitação ao pessoal de TI sobre upload de arquivo do Projeto;
- Visita técnica ao projeto;
- Envio de Carta Convite aos proponentes, confirmação de local e horário de visita técnica, troca de e-mail sobre planilha orçamentária, envio de e-mail ao INEA informando quais empresas participariam da visita técnica;
- Respondendo demanda do INEA sobre processo de seleção de empresas;
- Andamento do processo de aquisição de viaturas;
- Verificação interna e a coordenadora do projeto sobre o processo de compra de carros;
- Contato com o fornecedor Mitsubishi para tentativa de diminuição de valor dos veículos a serem adquiridos;
- Contato com a coordenadora do projeto para esclarecimentos do processo de aquisição de veículo;
- Preparação e envio de pedido de compra dos veículos adquiridos.

**32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem**

**Objetivo geral do projeto:** Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na



ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

**Objetivos específicos:** Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

**Análise Hora/Homem:**

- Contatos com os proponentes que participarão da visita técnica;
- Preparação de carta convite para aprovação da coordenadora do projeto;
- Preparação e envio de carta convite aos consultores participantes do projeto;
- Contato com os consultores para confirmação de participação em visita técnica;
- Reunião no INEA com os consultores e coordenadores do projeto;
- Finalização da Carta Convite e consolidação da documentação para disponibilizar aos proponentes por FTP.

**33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

**Análise Hora/Homem:**

- Análise das documentações do projeto;
- Encaminhamento de vários documentos do FUNBIO para o projeto;
- Análise do TdR (Termo de Referência) do projeto.

**34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

**Objetivos específicos:**

1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento.

2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada.

3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA**

**Análise Hora/Homem:**

- Alteração do insumo no CFF (Cronograma Físico Financeiro);
- Conferência no sistema cérebro sobre a transferência dos projetos de Regularização Fundiária do INEA e SEA.

**36 - Provisionamento de Fundos RF - INEA**

**Análise Hora/Homem:**

- Resolução de upload dos arquivos no sistema cérebro;
- Alteração do insumo no CFF (Cronograma Físico Financeiro);
- Solicitação ao pessoal de TI sobre upload de arquivos.
- Troca de informações com o financeiro sobre as guias de regularização fundiária;
- Conferência no sistema cérebro sobre a transferência dos projetos de Regularização Fundiária do INEA e SEA;
- Lançamento de 09 guias de regularização fundiária no sistema cérebro;
- Impressão de solicitação de pagamento de 09 guias de regularização, acesso ao Sistema RM, conferência dos boletos gerados pela unidade de finanças;
- Atualização da planilha de controle de regularização fundiária referente a setembro de 2011.



## **COORDENAÇÃO DO FUNBIO**

- Supervisão dos projetos;
- Reunião com secretário executivo da SEA sobre planejamento das Unidades de Conservação do Rio de Janeiro.

## **GERÊNCIA DO PROJETO**

- Análise do orçamento do Convênio SEA;
- Acompanhamento de contratação consultores ad hoc;
- Resposta à demanda interna e externa dos projetos;
- Contato com INEA/SEA sobre consultorias e andamento dos processos;
- Leitura e resposta de emails;
- Aprovação de algumas solicitações no Sistema Cérebro;
- Atualização da planilha de novos aportes;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao Centro de Documentação (CEDOC);
- Registro no Mantis sobre possíveis acertos no Sistema Cérebro FMA;
- Solicitação de abertura de conta corrente para empreendedores;
- Revisão de saldo dos projetos com o financeiro;
- Verificação de compensações e saldo para informar à coordenação do FUNBIO;
- Solicitação ao INEA da lista de prioridades dos projetos INEA para execução no FUNBIO;
- Reforço aos usuários do CEDOC (Centro de Documentação), quanto ao registro dos documentos para expedição dos projetos;
- Elaboração do Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de agosto/2011);
- Solicitação ao setor de compras e jurídico sobre a doação dos bens;
- Análise e conferência do SOE (declaração de gastos) e Sistema Cérebro dos projetos do FMA;
- Resposta à demanda SEA sobre contratação consultores ad hoc;
- Elaboração do Plano de Trabalho e organização de cartilhas e materiais para nova funcionária do FMA;
- Verificação de demanda de compra de carros do INEA.

## **UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS**

- Atualização de históricos no sistema track\_u;
- Leitura e resposta de emails para resolução;

- Entendimentos internos sobre notas fiscais e fluxos de informações para expedição de listagem de termos de doação;
- Registro, digitalização e arquivamento de documentos;
- Baixa de protocolos e encaminhamento aos compradores;
- Ajustes ao relatório FMA junto à gerência;
- Esclarecimento de dúvidas do INEA, quanto aos processos FMA;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço de consultor, quanto à implantação da visitação nas unidades de conservação Estaduais;
- Baixa, análise e ajustes no relatório dos projetos;
- Entendimento interno sobre previsão de desembolso base do mês de agosto 2011 - CSA2.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO**

- Supervisão Financeira do projeto;
- Análise de solicitações de pagamento;
- Controle de pagamentos;
- Conferência dos pagamentos do projeto;
- Execução dos pagamentos e diárias;
- Verificação e devoluções parciais de diárias;
- Conciliação bancária e financeira;
- Baixa contábil da documentação da 2ª quinzena do mês set/2011;
- Lançamento no Sistema RM da entrada de recurso de empreendimento, lançamento na planilha de acompanhamento e no sistema GRCA;
- Conciliação do projeto na contabilidade referente aos lançamentos de prestação de contas do período de agosto/2011;
- Conferir solicitações de pagamento referentes ao período 09/2011 para prestação de contas;
- Separação de documentos para prestação de contas e recolhimento de assinaturas;
- Salvar extrato na rede financeira;
- Conferir solicitações de pagamentos referentes ao período 07 e 08/2011 para prestação de contas;
- Conferir SOE (declaração de gastos) com solicitações de pagamento referente a agosto e setembro de 2011;
- Inclusão no Sistema RM, alimentar planilha de controle de empreendimentos e sistema GRCA de entrada de recursos;

- Preencher planilha de acompanhamento da contabilidade referente a setembro de 2011;
- Elaboração do relatório de despesas para o INEA referente a setembro de 2011;
- Busca de documentos no movimento para prestação de contas de setembro de 2011;
- Entrada no Sistema RM de recursos, alimentação de planilha de acompanhamento e lançar no sistema GRCA;
- Lançar rendimentos nas compensações ambientais referente a setembro de 2011;
- Pesquisa em sites sobre rendimento de poupança empresarial e CDB (Certificados de Depósitos Bancários), para realizar comparativo conforme solicitado de modo a constar na prestação de contas hora/homem do Convênio SEA;
- Impressão de extratos/lançamento das despesas financeiras das contas correntes e conciliação das aplicações financeiras nacionais referência 09/2011;
- Elaboração do saldo data base 30/09/2011;
- Conciliação dos projetos: COMPERJ (PETRO), Metrô-Rio Barra, CTRSR/SERB, Cond. 100 SPE 03, Lot Cia Vilamar, Fazenda Itaipava Sinplan, GASDUC III TAG, Lt. EN Elétrica, Aeroporto Volta Redonda, GASJAP, na contabilidade referente ao período de agosto de 2011;
- Organização e separação de cópias dos comprovantes de pagamento das guias de regularizações fundiárias e encaminhamento à gerência;
- Separação e organização de documentos e recolher assinaturas para prestação de contas 09/2011;
- Conferência, junto à unidade de finanças, dos documentos de arrecadação da Receita Federal emitidos para pagamento;
- Baixa da documentação no Sistema RM Fluxus do período de 01 a 30/09/11;
- Ajustes no saldo por compensação da CSA 2 referente a setembro de 2011;
- Pré-conciliação CSA2 referente a outubro de 2011;
- Prestação de contas homem/hora para Convênio SEA referente a agosto de 2011;
- Finalização dos saldos data base 30/09/2011;
- Prestação de contas SEA/INEA referente ao período de julho a setembro de 2011;
- Colher assinatura da superintendência do FUNBIO na prestação de contas - Convênio SEA homem/hora referente a agosto de 2011;
- Informação de crédito de empreendedores;
- Emissão de relatórios do sistema RM Fluxus;
- Relatório da Secretaria da Receita Federal com os documentos de arrecadação da Receita Federal recolhidos para serem batidos e separação destes;
- Confecção da DCTF (Divisão de Cooperação Técnica e Financeira), conferência, envio, emissão da declaração e do recibo de entrega;



- Conferência de impostos junto à área de compras sobre NF (notas fiscais) emitidas pelos fornecedores;
- Análise de ofício com explicação sobre as entradas de recursos do empreendimento Grotta Funda Transoeste, alteração nas entradas do Sistema RM, alimentar planilha de acompanhamento de entrada de recursos e alimentar sistema GRCA;
- Separar cópias para prestação de contas 09/2011 do convênio SEA;
- Prestação de contas homem/hora do Convênio SEA referente a setembro de 2011;
- Conciliação das contas dos empreendimentos do convenio SEA;
- Imprimir extratos das contas dos empreendimentos do convênio SEA para conciliação;
- Cadastro de conta contábil no sistema RM Fluxus e Saldus;
- Abertura de conta corrente para empreendedores.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO**

- Serviços externos;
- Solicitação de compras e faturamento;
- Lançamento no sistema de compras;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão da solicitação de Compra e faturamento das despesas com Correios (Confitec) no período de 16 a 31/09/2011;
- Idas ao INEA/SEA para buscar e encaminhar ofícios e demais documentos;
- Idas ao Banco do Brasil para levar documentação referente ao cadastramento de contas e cadastrar senha;
- Processo de Recrutamento e seleção para funcionária da Unidade Gestão de Programas.

#### **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Entendimentos sobre o contrato da arquiteta da GEPRO;
- Alterações em Termo Aditivo de contrato com fornecedores;
- Elaboração de contrato com arquiteta, análise de documentos e Termos de Referência;
- Entendimento interno sobre notas fiscais para envio e sobre termos de doação;
- Monitoria quanto aos termos de doação e quanto ao andamento do aditivo do convênio com a SEA;
- Follow up interno do processo de transferência de registro de termo de doação de carro para a APA Guandu e providências para andamento;
- Entendimentos internos sobre planilha de alteração de valores para aditivo com Ultraserv e revisão da planilha;

- Análise planilha para Aditivo da Ultraserv, cálculos do valor mensal e total, envio de e-mail e elaboração de carta de resposta ao Ofício do INEA;
- Organização das notas fiscais do Termo de Doação 018 e providências para autenticação de cópias, elaboração de relação de entrega das mesmas e de carta de envio também do Termo de Doação, registros no Centro de Documentação e entendimentos com a unidade de finanças;
- Organização de documentos de recebimento de notas fiscais e dos TDs 10, 12 e 13 de 2011 e registros no Centro de Documentação (Cedoc/FUNBIO);
- Entendimentos com a gerência sobre doação de carro ao INEA e demandas de funcionário do órgão ambiental;
- Follow up SEA sobre aditivo convênio;
- Entendimento sobre aditivo convênio e entendimentos internos sobre demandas SEA/procuradoria;
- Entendimentos com a gerência e a unidade de compras sobre Contrato do Adriano Lopes e chancela do Contrato;
- Conferência e chancela do Contrato com arquiteta.

#### **MECANISMO FINANCEIRO**

- Preparação e reunião com o secretário executivo da SEA;
- Revisão da proposta de planejamento.

#### **CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC**

- Arquivamento de processos de compras como consultoria, produtos, entre outros no sistema cérebro CEDOC (Centro de Documentação);
- Expedição e arquivamento de documentos recebidos;
- Registro e digitalização de documentos recebidos como produtos de consultoria, ofícios, TRA (Termo de Recebimento e Aceite), Carta convite, entre outros.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

- Upload de arquivos com mais de 01 MB;
- Inclusão de uma coluna no Plano de Trabalho do sistema cérebro;
- Atendimento a alguns casos registrados no sistema Mantis;
- Correção dos editais de compras no site do Funbio.

#### **Sistema GRCA (*Gestão de Recursos de Compensação Ambiental*)**

- Manutenção GRCA.

**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

Convenio SEA 003/2009



Período da execução: 01 de outubro de 2011 a 31 de outubro de 2011

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por
Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111065389 - Nº Processo: 00062108620118190031	R\$ 5.870,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111082889 - Nº Processo: 00062818820118190031	R\$ 14.050,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Jorge Emmanoel de Abrantes Schmidt	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 201110111103989 - Nº Processo: 00062827320118190031	R\$ 1.995,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111121989 - Nº Processo: 00062087920118190031	R\$ 12.083,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Edward Mikulski	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111140089 - Nº Processo: 00062982720118190031	R\$ 10.000,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Jose Mota Filho	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111151689 - Nº Processo: 00062749620118190031	R\$ 17.875,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Frederico Carlo Utzeri	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111163689 - Nº Processo: 00062991220118190031	R\$ 19.880,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Karla Leite de Oliveira	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111191189 - Nº Processo: 00062783620118190031	R\$ 61.550,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Eloi da Silva Pereira	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101111203489 - Nº Processo: 00062758120118190031	R\$ 8.980,00	14/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Alair Quintão Reis	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101810055289 - Nº Processo: 00062792120118190031	R\$ 56.770,00	19/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Elizabeth de Miranda Freire	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA Protocolo: 2011101810065589 - Nº Processo: 00062731420118190031	R\$ 1.550,00	18/10/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA





## Ata de Visita Técnica

Elaborado por:

Equipe UO Compras



## Ata de Visita Técnica realizada em 13/10/2011

**Referência:** Parque Estadual da Ilha Grande e na Reserva Biológica da Praia do Sul.

**Objeto:** Contratação de empresa de construção civil para serviços de Obras de reforma da subsede e alojamento para o Parque Estadual da Ilha Grande / Reserva Biológica da Praia do Sul e para obras de reforma da sede administrativa/centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo / operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande – Carta Convite nº 681/2011

**Objetivo:** Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

### Presentes

#### Pelo INEA

Nome
Erika Campagnoli

#### Pelo Funbio:

Nome
Fernanda Jacintho

#### Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa	Nome do representante
Azzuk Engenharia	Carlos Alberto
Contrate de Angra Engenharia	Sergio Nogueira

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de **31/10/2011**, os participantes descritos acima se reuniram na sede do Parque Estadual da Ilha Grande e na Reserva Biológica da Praia do Sul.

### 1. Abertura

O local marcado para o encontro foi o Cais de Conceição de Jacareí às 10h00min. As 02 (duas) empresas supracitadas chegaram ao encontro no horário determinado.

Foram feitas as devidas apresentações das empresas aos representantes do Funbio e do INEA.

### 2. Informes

A visita técnica teve início às 10h20min. e foi conduzida pela Sra. Erika Campagnoli. Os representantes das empresas fizeram reconhecimento do terreno, inclusive da área externa, para ter melhor visão da área a ser trabalhada, de como alocar trabalhadores e fazer o transporte do material.



### **3. Pontos relevantes abordados pelos participantes**

A maior preocupação dos proponentes foi como será feito o transporte de maquinário, ferramentas e insumos para execução da Obra na Rebio Praia do Sul. O local é de difícil acesso, sendo a chegada feita apenas através de lancha. Outra preocupação foi do local onde ficarão instalados e se alimentarão os trabalhadores da obra nesta região.

A preocupação referente ao transporte foi a mesma na Ilha Grande, onde há o Centro de Visitantes, porém neste local há mais lugares para hospedagem e alimentação, além de poder transitar carros, charretes e triciclos.

### **4. Pendências (pendências/responsáveis/quando, relacionar se for o caso)**

- Não há.

### **5. Fotos:**

- Não há.





## Ata de Visita Técnica

Elaborado por:

Equipe UO Compras



## Ata de Visita Técnica realizada em 31/10/2011

**Referência:** Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande

**Objeto:** Concepção do Sistema de Ordenamento Turístico Sustentável da Ilha Grande e Sistema de Sustentabilidade das UCs que a compõem – Carta Convite nº 708/2011

**Objetivo:** Reunião para esclarecimentos.

### Presentes

#### **Pelo INEA**

Nome
Manuela Tambellini
André Ilha
Sandro Muniz

#### **Pelo FUNBIO:**

Nome
Alessandro Jonady

#### **Pelas empresas convidadas:**

Nome da empresa	Nome do representante
FURJ	Laura Sinay
IGARA	Luiz Alberto
Instituto IPÊ	Erika Guimarães
ITPA	João Ferraz
Mosaico Ambiental	Flavio Brasil
MSkaf Consultoria	Marcelo Skaf
Socioambiental	Vinicius Paiva

Com o objetivo de esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando à elaboração das propostas até a data de **21/11/2011**, os participantes descritos acima se reuniram na sede do INEA para realização de reunião.

### **1. Abertura**

Inicialmente, o local marcado para o encontro foi o Cais de embarque de Conceição de Jacareí às 10h da manhã. De lá, as empresas seriam transportadas por uma lancha do INEA até a Ilha Grande, onde seria realizada a visita técnica seguida de uma reunião de esclarecimento sobre o projeto. Entretanto, devido ao mau tempo, a visita que seria realizada na Ilha Grande foi transferida para a sede do INEA, às 15h.

Apenas a empresa Pau Brasil não conseguiu comparecer a reunião na sede do INEA devido a outros compromissos. Porém, mesmo não comparecendo na reunião, a coordenação do projeto não desqualificou a empresa Pau Brasil, tendo em vista que a mesma já estava a caminho do Cais de Conceição de Jacareí.

A empresa ICE – Instituto Capixaba de Ecoturismo não compareceu a visita técnica.



Foram feitas as devidas apresentações das empresas ao representante do FUNBIO e do INEA.

## **2. Informes**

A reunião teve início às 15h10min e foi conduzida pela Sra Manuela Tambellini, Coordenadora do Projeto, que realizou uma breve apresentação e, posteriormente, pelo Sr. André Ilha, Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas.

## **3. Pontos relevantes abordados pelos participantes**

Quanto ao que esperar da proposta técnica, a Sr. Manuela Tambellini e o Sr. André Ilha esclareceram todos os pontos, informando a importância e a abrangência do projeto de Sustentabilidade da Ilha Grande.

Foram levantadas pelas empresas questões sobre o aproveitamento de trabalhos já existentes. Em resposta, o Sr. André Ilha e a Sra Manuela Tambellini, não foi recomendado sua utilização como base para formular a proposta técnica. Ou seja, as empresas terão que propor um conjunto de soluções e inovações para viabilização deste projeto pioneiro.

As dúvidas com relação às documentações que deverão ser apresentadas junto com a proposta foram respondidas.





## **Ata de Visita Técnica**

**Elaborado por:**

**Equipe UO Compras**



## **Ata de Visita Técnica realizada em 06/10/2011**

**Referência:** Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objeto:** Contratação de serviços de instalação de cercamento visando a delimitação física da unidade – Carta Convite nº 676/2011

**Objetivo:** Visita técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

### **Presentes**

#### **Pelo INEA**

<b>Nome</b>
Marco Melo – Subchefe do Parque

#### **Pelo Funbio:**

<b>Nome</b>
Fernanda Jacintho

#### **Pelas empresas convidadas:**

<b>Nome da empresa</b>	<b>Nome do representante</b>
Azzuk Engenharia	Carlos Alberto
Conport Engenharia	Aurelio
Conscivil	João Eduardo
Focus Engenharia	Luis Moises

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de **24/10/2011**, os participantes descritos acima se reuniram na sede do Parque Estadual da Pedra Branca, em Realengo/RJ.

### **1. Abertura**

O local marcado para o encontro foi a sede do Parque Estadual da Pedra Branca, em Realengo/RJ às 10h00min. As 04 (quatro) empresas supracitadas chegaram ao encontro no horário determinado.

Foram feitas as devidas apresentações das empresas aos representantes do Funbio, do INEA e do gestor do Parque, Sr. Marco Melo.

## 2. Informes

A visita técnica teve início às 10h15min. e foi conduzida pelo Sr. Marco Melo. Os representantes das empresas fizeram reconhecimento do terreno, inclusive da área externa com veículo, para ter melhor visão da área a ser trabalhada.

## 3. Pontos relevantes abordados pelos participantes

Segundo informado pelo Alexandre Pedroso, chefe do Parque Estadual Pedra Branca, os mapas/plantas com a área delimitada será entregue na segunda-feira posterior a visita.

Ressaltou o fato da importância do levantamento da topografia da região para saber os pontos que podem interferir no processo de delimitação.

Na visita a parte exterior do Parque, foi questionada se há possibilidade de fazer a furação da rocha para colocar moirão, tendo em vista a grande incidência de rochas nos lugares a serem demarcados. Foi verificado também que há residências e enormes rochas. Nestes locais a cerca de moirão deverá ser interrompida e continuada no outro lado.

## 4. Pendências (pendências/responsáveis/quando, relacionar se for o caso)

- Não há.

## 5. Fotos:





