



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 080/2019

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Ilma Sra.

Rosa Lemos de Sá

Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto de “Obras Cíveis para a Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba – São Francisco de Itabapoana”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/PRES Nº 1042/2019, a CI/INEA/DIBAPE Nº 172/2019, A CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 123/2019, o Termo de Encerramento do Projeto Nº 015/2019, o Parecer Técnico Final Nº 17/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

**DIEGO ALVES**

**ID 5098033-5**

**Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP**  
**Subsecretaria Executiva – SUBEXEC**



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO DE  
“OBRAS CIVIS PARA A IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA  
ESTADUAL DE GUAXINDIBA, EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA”**

Processo Administrativo SEA: E-07/000.601/2010

Proponente: Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto de “Obras Civis para a Implantação da sede da Estação Ecológica estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana”.

O Projeto foi aprovado na 30ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 15/12/2010 e Deliberação CCA nº 027/2010, de 22/12/2010, totalizando o valor de R\$ 2.504.475,76 (dois milhões, quinhentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Foi aprovado na 31ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 20/04/2011, a Deliberação CCA nº 028/2011, com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “PORTO DO AÇU – LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 12/2009.

Na 35ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 21/09/2011 e Deliberação CCA nº 033/2011, de 08/09/2011, foi aprovado a retificação do valor de projeto de R\$ 2.504.475,76 (dois milhões, quinhentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), para o valor final de R\$ 2.897.426,01 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “PÁTIO LOGÍSTICO E PERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO DO AÇU – LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.”, por meio do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA nº 12/2009.

Na 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental – CCA, realizada em 07/02/2013 e Deliberação CCA nº 039/2013, de 28/02/2013, foi autorizado um aditivo de valor do projeto de R\$ 473.668,61 (quatrocentos e setenta e três mil e seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), passando para o valor final de R\$ 3.371.094,62 (três milhões, trezentos e setenta e um mil e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

O presente projeto foi executado conforme CFF, em 02 objetivos específicos e 06 atividades, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e Termo de Referência nº 2012.0104.1635.59123, foram atendidas.

**2.0 - Análise da Execução:**

O Projeto em tela trata da Implantação e Infraestrutura Física da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG) e Aquisições, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 51.236,31 (cinquenta e um mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras. Valor Previsto de R\$ 2.948.105,27 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil e cento e cinco reais e vinte e sete centavos).
- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes. Valor Previsto de R\$ 422.989,35 (quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**3.0 – Conclusão:**

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 17/2019 e o Termo de Encerramento do projeto nº 015/2019, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado. Em anexo ao Relatório Final, encontra – se a “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, onde comprovam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 51.236,31 (cinquenta e um mil e duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos) referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
LUIZ DAVID  
ID nº: 51020700  
David Brito Martins  
ID - 51020700  
Assistente II



Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA

OF/INEA/PRÊS. Nº 1042/19

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva – SUBEXEC

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS


**Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.**

Prezado Senhor,

Encaminho anexo Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de contas e Termos de Encerramento, elaborados pela área técnica da Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE, visando encerramento dos Projetos “ Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada; Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual Lagoa do Açu; Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral; Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana; Obras para implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe; Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena”, junto ao Gestor Operacional do FMA.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**Claudio Barcelos Dutra**  
Presidente  
ID: 5097726-1

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE nº 172

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019.

**Para:** Gabinete da Presidência – GP

**De:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

**Assunto:** Encerramento de projetos FMA

Senhor Presidente,

Encaminhamos Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de prestação de Contas e o Termos de Encerramento dos projetos listados na CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. Nº 123, visando o encerramento dos mesmos junto ao Gestor Operacional FUNBIO.

Sugerimos encaminhamento a Subsecretaria Executiva (SUBEXEC) da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para as providências cabíveis.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Márcio de Azevedo Beranger**

Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas -  
ID: 4348049-7



**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

CI/INEA/DIBAPE/DIR. ADJ. N° 123.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

**De:** Diretoria Adjunta – DIBAPE.

**Para:** Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas – DIBAPE.

**Ref.:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ.

**Assunto:** Encerramento de projetos FMA

Senhor Diretor,

Após verificação pela Diretoria Adjunta, encaminhamos para análise e ciência Pareceres Técnicos Finais, Relatórios de Prestação de Contas e Termos de Encerramento referentes aos projetos:

- Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada;
- Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú;
- Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro à Mata Atlântica – Fundo do Mata Atlântica, para a Cobertura de Custos Correntes das Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral;
- Obras Civis para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco de Itabapoana;
- Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual do Cunhambebe;

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO

Nº INEA 696892






GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS – DIBAPE

- Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena, /

Visando o encerramento dos mesmos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.


Atenciosamente,

  
**Julia Kishida Bochner**  
Diretora Adjunta

Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE  
ID: 4347935-9



# PARECER TÉCNICO FINAL

 <b>inec</b> instituto estadual do ambiente	<b>INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)</b> <b>DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSSISTEMAS (DIBAPE)</b>		Parecer n.º 17/2019.
			Data: 10/09/2019
<b>PROPONENTE:</b>		Antiga GEPRO/DIBAP/INEA – Atual GEUC/DIBAPE/INEA	
<b>PROJETO:</b>		OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE GUAXINDIBA, EM SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA	
<b>Empresa/ Financiadora:</b>	<b>Fonte</b>	Porto do Açú Operações Portuárias – LLX.	<b>Processo:</b> E07/510.280/2011.
<b>Empresa Executora</b>		Rariplan Construtora LTDA.	<b>Termo de Referência:</b> 2012.0104.1635.59123
<input checked="" type="checkbox"/>	Obras e Instalações	<input type="checkbox"/>	Prestação de Serviços
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Materiais e Equipamentos

## DESCRIÇÃO GERAL

<b>Data de aprovação do projeto:</b>	22/12/2010.
<b>Valor total do projeto:</b>	R\$ 3.371.094,62.
<b>Valor executado:</b>	R\$ 3.319.858,31.
<b>Saldo remanescente:</b>	R\$ 51.236,31.
<b>Objetivo Geral do Projeto:</b>	Implantar a infraestrutura física da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG) e adquirir equipamentos, mobiliários e utensílios visando garantir a execução das funções prioritárias da UC relacionadas à administração, controle, fiscalização e visitação.

## INTRODUÇÃO

O presente projeto foi aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 27/2010**, de 22 de dezembro de 2010, tendo posteriormente seu valor alterado conforme artigo 4º da **DELIBERAÇÃO CCA Nº 33/2011**, datado em 08 de novembro de 2011.

O projeto foi dividido em 2 (dois) objetivos específicos, quais sejam:

- Consolidar e prover completa infraestrutura física à Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (EEEG) de modo a apoiar suas funções de administração, fiscalização e uso público; e
- Estruturar a EEEG por meio da aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação dos produtos gerados e das atividades realizadas durante o período de vigência do projeto em referência no que tange às obras para implantação da



infraestrutura física da sede da EEEG e demais aquisições e contratações, tendo em vista o provimento completo de infraestrutura de apoio à Unidade.

Para a execução da primeira etapa do projeto, referente às obras de infraestrutura física, foi contratada pelo Funbio a empresa Rariplan Construtora LTDA (contrato nº 086/2012, assinado em 25/04/2012), a qual ficou responsável pela construção das seguintes edificações: Pórtico/Guarita; Sede/Centro de Visitantes; Casa de Chefe de Unidade; Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

A outra etapa do projeto foi executada por meio da aquisição de diversos equipamentos, mobiliários e utensílios, conforme descrição apresentada abaixo nos resultados.

## RESULTADOS – OBRAS CIVIS DE INFRAESTRUTURA

Abaixo são apresentados os principais resultados decorrentes das obras de infraestrutura física da EEEG:

**Empresa contratada:** Rariplan Construtora LTDA

**Nº Termo de Referência:** 2012.0104.1635.59123

**Valor total do contrato:** R\$ 2.948.105,27 (considerando os 3 (três) Termos Aditivos firmados)

**Valor Executado:** R\$ 2.948.105,27

**Saldo remanescente:** R\$ 0,00

### RESULTADOS

As obras de implantação de edificações, urbanização e paisagismo foram concluídas de acordo com os projetos executivos apresentados pela GEPRO/DIBAP/INEA, atual GEUC/DIBAPE/INEA, de acordo com os quantitativos e especificações da planilha orçamentária. Foram realizados os seguintes serviços:

- Construção de Pórtico / guarita com sanitário;
- Construção de Sede e centro de visitantes, contendo: recepção, área para exposições (prevendo espaço para permanente e temporária), sala do chefe, sala dos técnicos, sala de reuniões, auditório para no mínimo 50 pessoas, depósito, copa/cozinha, despensa, biblioteca e banheiros;
- Construção da casa do chefe, contendo: varanda, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, dois quartos e dois banheiros;
- Construção de alojamento de pesquisadores, contendo: varanda, sala de convivência, (estar/jantar), sala de estudos, cozinha, área de serviço, alojamento feminino para quatro pessoas (suíte, beliches), alojamento masculino para quatro pessoas (suíte, beliches) e lavabo;
- Construção de alojamento de guarda-parques, contendo: varanda, sala de convivência, (estar/jantar), cozinha, área de serviço com lava pés, dois alojamentos para 04 pessoas (beliches), dois banheiros, sala de administração para 02 pessoas (com entrada independente), almoxarifado / oficina e garagem (com entrada independente).
- Implantação de paisagismo.

## RESULTADOS – AQUISIÇÕES

### i) Aquisição de veículos:

Valor previsto na CCA: R\$ 133.062,81.

Valor executado: R\$ 132.865,32.



Saldo: R\$ 197,49.

Resultados: Foi adquirido um veículo do tipo *pick up*, conforme o previsto. A descrição do bem encontra-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

**ii) Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos:**

Valor previsto na CCA: R\$ 244.820,44.

Valor executado: R\$ 213.469,56.

Saldo: R\$ 31.350,88.

Resultados: Foram adquiridos alguns móveis e equipamentos, porém em quantitativo inferior ao previsto inicialmente. A descrição dos bens adquiridos encontra-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

**iii) Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo:**

Valor previsto na CCA: R\$ 30.700,50.

Valor executado: R\$ 25.418,16.

Saldo: R\$ 5.282,34.

Resultados: Foram adquiridos alguns utensílios, porém em quantitativo inferior ao previsto inicialmente. A descrição dos bens adquiridos encontra-se no Relatório da Análise Final da Prestação de Contas, anexo.

**iv) Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes:**

Valor previsto na CCA: R\$ 10.506,00.

Valor executado: R\$ 0,00.

Saldo: R\$ 10.506,00.

Resultados: Não houve a contratação do serviço, porém os uniformes foram disponibilizados à equipe por outros meios.

**v) Aquisição de coturnos:**

Valor previsto na CCA: R\$ 3.900,00.

Valor executado: R\$ 0,00.

Saldo: R\$ 3.900,00.

Resultados: Os coturnos não foram adquiridos, porém o material foi disponibilizado à equipe por outros meios.



## CONCLUSÃO

Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador do projeto à época constantes no processo administrativo E07/510.280/2011, através das medições (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª) e seus respectivos pareceres técnicos (GEPRO 53/12, GEPRO 60/12, GEPRO 64/12, GEPRO 75/12, GEPRO 91/12, GEPRO 92/12, GEPRO 10/13, GEPRO 23/13, GEPRO 36/13, GEPRO 48/13, GEPRO 58/13, GEPRO 03/14 e GEPRO 13/14) verifica-se que todos os serviços foram prestados de forma satisfatória, seguindo as diretrizes presentes no termo de referência.


A execução das obras possibilitou a consolidação da sede da unidade de conservação, tornando efetivas as atividades de administração, controle, fiscalização, pesquisa científica da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, localizada no município de São Francisco do Itabapoana, RJ.

Apesar das aquisições ocorrerem de forma parcial, o veículo, equipamentos, mobiliários e utensílios destinados à UC viabilizaram a melhoria das condições de trabalho da equipe e o desenvolvimento de atividades relacionadas à fiscalização, monitoramento e educação ambiental.

## ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.


Com base nas informações prestadas pelo fiscal e coordenador constantes no processo administrativo E-07/510.280/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

  
\_\_\_\_\_  
Coordenador do projeto

## DE ACORDO DA DIRETORIA ADJUNTA

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

Com base nas informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo E-07/510.280/2011, declaro estar de acordo com o encerramento do projeto em tela.

  
\_\_\_\_\_  
Diretoria Adjunta





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO “OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE GUAXINDIBA**

Processo Administrativo INEA: E-07/510.280/2011

Proponente: Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas e Ecosistêmicas – DIBAPE

**1.0 - Introdução:**

O presente relatório tem como objetivo a análise final da execução das despesas do Projeto “Obras para implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba – EEEG” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

O Projeto aprovado na CCA, conforme **DELIBERAÇÃO CCA Nº 27/2010**, de 22 de dezembro de 2010, totalizando o valor aprovado de R\$2.504.475,76 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), e alterada conforme artigo 4º da **DELIBERAÇÃO CCA Nº 33/2011**, datado em 08 de novembro de 2011, aprovando a revisão orçamentária do projeto, passando a ter teto orçamentário total de R\$ 2.897.426,01 (dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), a ser financiado pela compensação ambiental do empreendimento “Pátio Logístico e Operações Portuárias no Porto do Açu”, pactuada por meio do TCCA nº12/2009, sob responsabilidade da empresa LLX Açu Operações Portuárias S.A.

O referido projeto foi executado pelo Gestor Operacional do Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FUNBIO, conforme Cronograma Físico e Financeiro, em 02 Objetivos Específicos, conforme a seguir:

**2.0 - Do Objetivo Geral:**

O Gestor Operacional do Mecanismo – FUNBIO, recebeu através da Diretoria de Biodiversidades, Áreas Protegidas – DIBAP, o projeto em epígrafe para a execução das ações, conforme o Plano de Trabalho e CFF:

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico A1** – Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras. – Valor Previsto R\$ 2.948.105,27

Para a **Atividade A111** (Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC) do **Objetivo Específico A1**, o FUNBIO contratou, após processo seletivo, a empresa RARIPLAN CONSTRUTORA LTDA, contrato nº 086/2012, assinado em 25/04/2012, pelo valor global de R\$ 2.344.785,94 (dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), de acordo com o Termo de Referência nº 2012.0104.1635.59123.



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

**inea**  
Instituto Estadual do Ambiente





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Segundo o estabelecido em contrato, **Cláusula 4 – Dos Prazos de Execução da Obra**, o prazo para execução da obra será de 08 (oito) meses, a contar do documento “Termo de Autorização de Início dos Serviços”:

Termo de Autorização de Início dos Serviços

Contratação: 086/2012

Empresa: Rariplan Construtora Ltda

Data de Início: 02/05/2012

Prazo: 08 meses

Previsão de Término 02/01/2013

Valor: R\$ 2.344.785,94

Para este contrato houve 03 (três) Termos Aditivos, conforme abaixo:

- ✓ **1º Termo Aditivo:** Conforme Solicitação de Mudança nº01/2013, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 22/01/2013, onde se justifica a solicitação de adequações no escopo do projeto, impactando no cronograma físico-financeiro, quanto a datas de apresentação de produtos e financeiramente no valor contratado em R\$603.319,33 (seiscentos e três mil, trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos).

Desta forma, e de acordo com a SM 01/2013, o valor a ser aditivado junto ao contrato teve a composição financeira de: R\$129.650,72 correspondente ao saldo remanescente entre o previsto e contratado e R\$473.668,61 autorizada através da DELIBERAÇÃO CCA Nº 39/2013.

Sendo assim, e conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato foi alterado as Cláusulas 4.1 e 7.1, conforme a seguir:

**Cláusula 4 - Do Prazo de Execução da Obra** - 4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, será de até 11 (onze) meses a partir da data de início contida no Termo de Autorização para início da Obra;

**Cláusula 7 - Do Preço e do Cronograma de Pagamento** - 7.1 Pelos serviços ora contratados, o Contratante se compromete a pagar à Contratada o valor total de R\$2.948.105,27 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme Cronograma Físico-Financeiro;

- ✓ **2º Termo Aditivo:** Conforme Solicitação de Mudança nº05/2013, elaborada pela Gerencia de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 30/04/2013, onde, “devido às adequações nos projetos executivos, que dificultaram a execução dos serviços, o que gerou um atraso no andamento da obra”, haverá mudança nas datas das medições estendo o prazo até 27/09/13.

Sendo assim, e conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato foi alterado a Clausula 4.1 e inserida a Cláusula 4.3, ambas relativas ao citado Contrato.

**Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:**

4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, será de até 14 (quatorze) meses, contados a partir da Data de Início da Obra, conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, que é parte integrante do Contrato;

4.3 O prazo de vigência do Contrato em questão será de até 16 (dezesesseis) meses, contados a partir da Data de Início da Obra.



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

- ✓ **3º Termo Aditivo** – Conforme Solicitação de Mudança nº01/2014, elaborada pela Gerência de Proteção Integral – GEPRO/DIBAP, datada em 31/01/2014, onde solicita alteração no cronograma físico-financeiro estendendo o prazo para a entrega da 13ª medição em 27/02/14 e prorrogando o contrato até 21/03/14.

Sendo assim, e conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato foi alterado a Clausula 4.1 e inserida a Cláusula 4.3, ambas relativas ao citado Contrato.

**Cláusula 4 Do Prazo de Execução da Obra:**

4.1 O prazo para a execução da Obra, objeto do contrato, será até 20/12/2013, com início a partir da Data de Início da Obra e término em 29/03/2016, conforme Cronograma Físico e Financeiro que faz parte integrante do Contrato;

4.3 O prazo de vigência do Contrato será até 21/01/2014, com início a partir da Data de Início da Obra.

- **Objetivo Específico A2** – Aquisição de veículo, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes – Valor Previsto - R\$ 422.989,35.

Para a **Atividade A211** (Aquisição de veículo) **do Objetivo Específico A2**, conforme CFF, o valor previsto é de R\$133.062,81 e o executado foi de R\$ 132.865,32.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de Veículos	R\$ 133.062,81	R\$ 133.062,81	R\$ 132.865,32

Para a **Atividade A212** (Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos) **do Objetivo Específico A2**, conforme CFF, o valor previsto é de R\$ 244.820,04 e o executado foi de R\$ 213.469,56.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	R\$ 244.820,04	R\$ 244.820,04	R\$ 213.469,56

Para a **Atividade A213** (Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo) **do Objetivo Específico A2**, conforme CFF, o valor previsto é de R\$ 30.700,50 e o executado foi de R\$ 25.418,16.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	R\$ 30.700,50	R\$ 30.700,50	R\$ 25.418,16

Para a **Atividade A214** (Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes) **do Objetivo Específico A2**, conforme CFF, o valor previsto é de R\$ 10.506,00 e o FUNBIO não realizou a aquisição.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes	R\$ 10.506,00	R\$ 10.506,00	R\$ 0,00



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

**inea**  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Para a **Atividade A215** (Aquisição de coturnos) do **Objetivo Específico A2**, conforme CFF, o valor previsto é de R\$ 3.900,00 e o FUNBIO não realizou a aquisição.

Função	Previsto CCA	Contratado	Realizado
Aquisição de coturnos	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00

### 3.0 - Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado certificamos, conforme tabela abaixo, a composição do aditivo de valor junto ao projeto aprovado na CCA.

Valor aprovado pela CCA	Valor Solicitado CCA (até 25%)	Valor final total do Projeto
R\$2.897.426,01	R\$473.668,61	R\$ 3.371.094,62

**Nota:** De acordo com a 35ª Reunião Ordinária da CCA, de 21 de setembro de 2011, quando a Secretaria Executiva da CCA autoriza aditivos de valor até 25% superior ao previsto, devidamente especificados no projeto.

Sendo assim, consideramos aprovada a referida prestação de contas no que se refere apenas à execução financeira das despesas e seu controle, e conforme comprovado na prestação de contas encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente prestação de contas final.

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilhas de Acompanhamento Físico e Financeiro”, planilhas estas que explanam o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$51.236,31 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado na CCA e o valor executado.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019.

Claudio Cesar Kuhnert Filho  
ID.: 4149185-8



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade





## PAINEL DE CONTROLE DE PROJETOS - QUADRO RESUMO

Empreendedor	PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO AÇU		
Projeto	Projeto de Obras Cíveis para Implantação da Sede Guaxindiba		
Processo:	E-07/510.280/11		
Data início	23/11/2011	Status	Finalizado
Data termino	10/07/2019	Duração (dias):	2786
Coordenador:			
Objetivos Principais do Projeto:			
Prover as unidades de conservação estaduais de proteção integral de infraestrutura adequada para atender o uso público, fiscalização, gestão atingindo os objetivos de sua criação, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade, através da contratação de empresa de prestação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia consultiva para o gerenciamento e assessoria técnica para a efetiva implantação das UCs estaduais			


## Macro Atividades do Projeto:

ID	Macro Atividades
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços
2	Obras sede EEEG
3	Aquisição de veículo
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo
6	Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes
7	Aquisição de coturnos

CRONOGRAMA FÍSICO	ID	MacroAtividade	Status	Desvio
	1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços	C	
	2	Obras sede EEEG	C	
	3	Aquisição de veículo	C	
	4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	C	
	5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	C	
	6	Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes	C	
	7	Aquisição de coturnos	C	
ANÁLISE FINANCEIRA	ID	MacroAtividade	Desvio Tendência	
	1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços		
	2	Obras sede EEEG	R\$	0,00
	3	Aquisição de veículo	R\$	197,49
	4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	R\$	31.350,48
	5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	R\$	5.282,34
	6	Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes	R\$	10.506,00
	7	Aquisição de coturnos	R\$	3.900,00
	TOTAL - Desvio Tendência			R\$
Orçamento Previsto CCA			R\$	3.371.094,62
Orçamento Contratado			R\$	3.371.094,62
Orçamento Realizado			R\$	3.319.858,31
Orçamento % Realizado				98%
Orçamento de Saldo			R\$	51.236,31
Orçamento Excedido			R\$	-
Orçamento Projetado			R\$	51.236,31

ESCOPO DO PROJETO	
Empreendedor	PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO AÇU
Projeto	Projeto de Obras Cíveis para Implantação da Sede Guaxindiba

Descrição do Escopo do Projeto
Este projeto consiste na execução das obras de implantação das edificações e de urbanização e paisagismo da área total do terreno conforme projetos executivos apresentados pela GEPRO/DIBAP/INEA

Análise de Situação [ Situação Atual x Situação Proposta ]	
SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO PROPOSTA
Carência de espaço para funcionamento de Centro de Visitantes para divulgação da unidade	Comunidade e principalmente escolares com acesso e maior conscientização sobre a unidade de conservação
Falta de dados que subsidem as atividades fundamentais da unidade	Registros quantitativos e qualitativos de fiscalização, incêndios florestais, acidentes e visitantes
Ausência de alojamentos para pesquisadores	Apoio ao desenvolvimento de pesquisas na EEEG
Ausência de sede administrativa e alojamento para guarda-parques	Maior controle e fiscalização. Incremento na relação com o município de através de presença mais efetiva do órgão 



MACRO CRONOGRAMA FÍSICO	
Empreendedor	PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO AÇU
Projeto	Projeto de Obras Cíveis para Implantação da Sede Guaxindiba

Data de Referência:

10/07/2019

Limite Atraso Crítico:

30 dias

Data de Encerramento:		Desvio
Original:	20/07/2012	
Projetada:	02/01/2013	166
Real:	10/07/2019	2546

ID	Macro Atividades	Status	LINHA DE BASE (Cronograma Inicial)			REALIZADO					
			Data Início	Data Fim	Duração (dias)	Data Início	Desvio (dias)	Data Fim	Desvio (dias)	Duração (dias)	Desvio (dias)
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços	C	11/01/12	25/04/12	105	11/01/12	0	25/04/12	0	105	0
2	Obras sede EEEG	C	02/05/12	02/01/13	240	02/05/12	0	21/03/14	443	688	448
3	Aquisição de veículo	C	02/05/12	28/12/12	240	14/09/12	135	19/04/13	112	217	-23
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	C	02/05/12	28/12/12	240	25/06/13	419	29/05/15	882	703	463
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	C	02/05/12	28/12/12	240	12/11/13	559	05/04/16	1194	875	635
6	Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes	C	02/05/12	28/12/12	240				-39809	0	-240
7	Aquisição de coturnos	C	02/05/12	28/12/12	240				-39809	0	-240

## Legenda - Status

A - Aguarda início  
I - Iniciado  
C - Concluído

CONTROLE FINANCEIRO	
Empreendedor	PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO AÇU
Projeto	Projeto de Obras Cíveis para Implantação da Sede Guaxindiba

Orçamento do Projeto								
ID	Função	previsto CCA	contratado	realizado	% realizado	Saldo	excedido	Desvio Tendência
1	Licitação para escolha da empresa de consultoria que executará os serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2	Obras sede EEEG	R\$ 2.948.105,27	R\$ 2.948.105,27	R\$ 2.948.105,27	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00
3	Aquisição de veículo	R\$ 133.062,81	R\$ 133.062,81	R\$ 132.865,32	100%	R\$ 197,49		R\$ 197,49
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	R\$ 244.820,04	R\$ 244.820,04	R\$ 213.469,56	87%	R\$ 31.350,48		R\$ 31.350,48
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	R\$ 30.700,50	R\$ 30.700,50	R\$ 25.418,16	83%	R\$ 5.282,34		R\$ 5.282,34
6	Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes	R\$ 10.506,00	R\$ 10.506,00	R\$ -	0%	R\$ 10.506,00		R\$ 10.506,00
7	Aquisição de coturnos	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ -	0%	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
Total		R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.319.858,31	98,48%	R\$ 51.236,31	R\$ -	R\$ 51.236,31

Saldo Execução (Contratado) R\$ 51.236,31

Saldo Final do Projeto (CCA) R\$ 51.236,31



LANÇAMENTO FINANCEIRO POR MACRO-ATIVIDADE								
Empreendedor		PÁTIO LOGÍSTICO E OPERAÇÕES PORTUÁRIAS NO PORTO AÇU						
Projeto		Projeto de Obras Cíveis para Implantação da Sede Guaxindiba						
CC / MA	Macro Atividade	TdR / N.º Protocolo	Evento Causador do Faturamento	Documento Fiscal	Data Emissão	Valor Faturado	Data de Pagamento	FMA
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	1ª medição - Empresa RARIPLAN	62	11/07/12	R\$ 144.422,21	06/08/2012	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	2ª medição - Empresa RARIPLAN	00000002	19/08/12	R\$ 148.248,08	14/09/2012	Convênio
3	Aquisição de veículo	20120503185319123	Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 TRITON 3.2 DIESEL MT 170 CV - MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A	227533	14/09/12	R\$ 128.112,81	07/11/2012	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	3ª medição - Empresa RARIPLAN	00000005	28/09/12	R\$ 175.469,28	18/11/2012	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	4ª medição - Empresa RARIPLAN	00000009	12/11/12	R\$ 241.525,30	07/12/2012	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	5ª medição - Empresa RARIPLAN	00000014	11/12/12	R\$ 228.048,69	10/01/2013	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	6ª medição - Empresa RARIPLAN	00000018	28/12/12	R\$ 176.149,53	18/01/2013	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	7ª medição - Empresa RARIPLAN	00000019	01/03/13	R\$ 412.549,55	20/03/2013	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	8ª medição - Empresa RARIPLAN	00000022	18/04/13	R\$ 349.417,35	15/05/2013	Convênio
3	Aquisição de veículo	20120503185319123	PGTO IPVA 2013 - veículo Mitsubishi L200 TRITON 3.2 DIESEL MT 170 CV		19/04/13	R\$ 4.752,51	19/04/2013	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	9ª medição - Empresa RARIPLAN	00000024	13/06/13	R\$ 216.922,02	09/07/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130517155756123	Aquisição de 02 bebedouros inox - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	34545	25/06/13	R\$ 1.930,00	25/07/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419152147123	Aquisição de 4 MICRO ONDAS - SOC COM IMP HERMES S.A.	42497515	16/07/13	R\$ 1.328,00	19/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419155346123	Aquisição de 04 purificadores - SOC COM IMP HERMES S.A.	42497510	16/07/13	R\$ 1.367,60	19/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130624130859123	Aquisição de Multifuncional HP DJ INK ADVANTAGE 4615 - HSRNET INFORMÁTICA LTDA	12594	17/07/13	R\$ 320,00	01/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130425164120123	Aquisição de 05 condicionadores de ar - SOC COM IMP HERMES S.A.	42606643	19/07/13	R\$ 4.949,50	23/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419141116123	Aquisição de 04 TV LCD 39" e 04 Fogões Brastemp - SOC. HERMES S.ACOM. IMP.	42606654	19/07/13	R\$ 8.619,60	23/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419142817123	Aquisição de 04 notebooks - FAST ELETRONIC	007327	23/07/13	R\$ 8.788,00	23/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130517161659123	Aquisição de 01 suporte para projetor - R G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1129	24/07/13	R\$ 191,65	01/07/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	201305171542236123 2013051742123123 20130419145922123 20130517151412123 20130517155227123 20130517160414123	Aquisições diversas - SOC COM IMP HERMES S.A.	42786924	24/07/13	R\$ 3.030,60	02/09/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419150320123 20130419151252123	Aquisição de 03 lavadoras e 04 refrigeradores - FAST SHOP S.A	702430	31/07/13	R\$ 10.584,00	04/09/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130517152813123	Aquisição de 03 ferros a vapor - SOC COM IMP HERMES S.A.	43171250	02/08/13	R\$ 269,70	05/09/2013	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	10ª medição - Empresa RARIPLAN	00000026	05/08/13	R\$ 458.420,23	22/08/2013	Convênio



4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130425181508123 20130425175945123 20130425180819123	Aquisição de mobiliário de escritório - BORTOLINI IND. DE MOVEIS LTDA	000028833	09/08/13	R\$ 28.785,49	28/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130508155320123 20130508162714123 20130508155950123 20130508161846123 20130508161506123 20130508162246123 20130508160708123	Aquisição de mobiliário de escritório - BORTOLINI IND. DE MOVEIS LTDA	28834	09/08/13	R\$ 24.168,52	28/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130425180819123	Aquisição de mobiliário de escritório - BORTOLINI IND. DE MOVEIS LTDA	28945	14/08/13	R\$ 1.066,60	28/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419155752123 20130606115530123 20130624132207123	Aquisição de 12 beliches e 03 bancadas - METALURGICA BOA VISTA LTDA.	384	27/08/13	R\$ 15.348,00	04/09/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419164349123 20130419162411123	Aquisição de colchões de casal/Solteiro - SONHO DE ANJO MÓVEIS LTDA-ME	3195	10/09/13	R\$ 6.497,30	23/08/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130508163942123 20130425182240123	Aquisição de mesa, POLTRONA - ALUSTAR ALUMINIO E ARTEF. LTDA	690	17/09/13	R\$ 9.089,00	11/10/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130521164325123, 20130419180122123, 20130419181257123, 20130425170143123, 20130419175637123, 20130516124831123, 20130516124459123, 20130517142445123, 20130517150248123, 20130517165614123, 20130517164135123, 20130510165835123, 20130419162826123, 20130419161217123, 20130621170757123, 20130816151949123, 20130814163755123, 20130820101321123, 20130821174015123, 20130821174523123	Aquisição de Mobiliário diversos - MEU MÓVEL DE MADEIRA LTDA	62417	25/09/13	R\$ 40.416,35	09/09/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419153841123	Aquisição de 04 Freezer - RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	177454	26/09/13	R\$ 5.475,60	25/09/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130517154547123	Aquisição de 02 churrasqueiras - NOVA PONTO COM CO. ELETRONICO S.A	665432	26/09/13	R\$ 175,82	24/09/2013	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	11ª medição - Empresa RARIPLAN	00000027	01/10/13	R\$ 253.361,92	25/10/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20131029122647123	Instalação e montagem de aparelhos e, maquinas e equipamentos - MIX Montagens e Transp Ltda	403	24/10/13	R\$ 600,00	04/11/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20130419162411123 20130419164349123	Serviço de manutenção de 24 colchões Ortopom - SONHO DE ANJO MÓVEIS LTDA	RECIBO	11/11/13	R\$ 600,00	08/11/2013	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20130522154523123	Aquisição de produtos diversos - CASA & VIDEO	109533	12/11/13	R\$ 4.111,43	08/11/2013	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20130521162529123	Aquisição de ropeiros, baldes, sacos para chão, lixeiras com pedal, saboneteiras e dispenser para toalhas - LICER CLEAN COMERCIAL LTDA	15033	19/11/13	R\$ 1.493,52	19/11/2013	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140116162554123	Aquisição de condicionador de ar split teto 48.000 Btus	495	06/12/13	R\$ 5.033,00	25/11/2013	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20130521160648123	Aquisição de 52 cj de lençol de solteiro, 28 travesseiros, 26 edredons de solteiro, 9 capas de colchão de solteiro, 2 cjos lençol de casal, 1 edredon casal e 1 capa de colchão de casal - CHARTRES ROSARIO COM. DE CONFECÇÕES LTDA	458	21/12/13	R\$ 6.082,65	18/12/2013	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20130521162529123	Aquisição de utensílio de banheiro - CASA E VIDEO	127532	27/12/13	R\$ 1.491,94	20/12/2013	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20130522154523123	Aquisição de utensílios de cozinha - CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.	27361	06/01/14	R\$ 1.655,34	06/02/2014	Convênio



5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição botijão de gás -CASA E VIDEO	4032	09/01/14	R\$ 680,00	08/01/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição de caldeirão - IMPORTADORA E EXP ARCO LTDA	1117	13/01/14	R\$ 586,35	10/01/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição conj colheres de café - NOVA PONTO COM	199138 e 800176	16/01/14	R\$ 997,60		Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição de peneira -NOVA PONTOCOM COM ELETRONICO S.A.	879390	28/01/14	R\$ 79,68		Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	12ª medição - Empresa RARIPLAN	36	30/01/14	R\$ 100.525,19	17/02/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição de utensílios de copa/cozinha - NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICOS S.A.	1171622	12/02/14	R\$ 597,44		Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição de capacho - Estok Comercio e Representações S/A	1272136	13/03/14	R\$ 691,78	11/03/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	2013052215423123	Aquisição de utensílios de copa/cozinha - Americanas .com - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	27503389	15/03/14	R\$ 1.148,60	09/01/2014	Convênio
2	Obras sede EEEG	20120104163559123	13ª medição - Empresa RARIPLAN	43	21/03/14	R\$ 43.045,92	28/04/2014	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140507162413123	Aquisição de ColchõesSonho de Anjo Movei Ltda	3389	07/05/14	R\$ 999,00	22/04/2014	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos		Aquisição de roupeiro - J S Machado com.	1733	08/05/14	R\$ 839,00	19/05/2014	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140507162413123	Aquisição de Ar Condicionado - Nova Pontocom Comercio Eletrônico AS	189819	24/05/14	R\$ 954,90	22/05/2014	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140507162413123	Aquisição de Ar Condicionado - Nova Pontocom Comercio Eletrônico AS	30198	27/05/14	R\$ 2.349,90	22/05/2014	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140624120710123 20140624114136123 20140616142157123	Aquisição de luminárias de emergência, escada e tábua de passar roupa - B2W CIA GLOBAL DO VAREJO	92014	22/09/14	R\$ 848,29	27/11/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20140507161246123	Aquisição de utensílios de copa/cozinha - Cnova Pontocom Comércio Eletrônico S.A	085825 045632 045634 045635 059685 082586 082594 045633	08/12/14	R\$ 1.990,80	08/12/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20140507153036123 20140624154714123	Aquisição de Lixeiras com pedal01 Carro coletor, 04 lixeiras extra grande e 04 - LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA	4515	19/12/14	R\$ 1.496,80	22/12/2014	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20140507153036123	Aquisição de tapete - STUDIO TRAMA PROD PARA CASA LTDA	35548	03/03/15	R\$ 450,80	02/03/2015	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140507162413123	Aquisição de ar condicionado 30.000 - MPS Distribuidora Mercantil Ltda	82853	12/03/15	R\$ 3.365,00	27/11/2014	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140507162413123	Instalação do ar condicionado 30.000 - AM Comercial e Manutenção de Ar Condicionado LTDA	261	10/04/15	R\$ 1.100,00	29/04/2015	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140624154139123 e 20140624122511123	Aquisição de persianas na Empresa DECORAN COM DE CORTINAS LTDA	101	26/05/15	R\$ 925,00	29/05/2015	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20140827131733123	Aquisição de 04 porta queijos - B2W Companhia Digitala	8228494	29/05/15	R\$ 151,60	28/05/2015	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20140716115654100	Aquisição de protetor de colchão - Rosario Com e Confeções Ltda	16	28/07/15	R\$ 1.209,63	23/07/2015	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	20140815162822100	Aquisição de bancada industrial - Empresa Metalurgica Boa Vista LTDA	664	29/07/15	R\$ 2.000,00	10/08/2015	Convênio
5	Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo	20140716115654123	Aquisição de protetor de sofa - Docellar	9011	05/04/16	R\$ 502,20	04/02/2016	Convênio
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	2018.0316.00009-8	- Aquisição de Impressora Multifuncional c/xerox - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba		02/10/18	R\$ 7.810,14	02/10/2018	ACORDO
4	Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos	2018.0316.00007-1 2018.0507.00047-5	A aquisição de 06 máquinas fotográficas - MAGAZINE LUIZA		30/01/19	R\$ 13.644,00	30/01/2019	ACORDO





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA  
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE, ÁREAS PROTEGIDAS E ECOSISTEMAS – DIBAPE

## TERMO DE ENCERRAMENTO 015/19

Pelo presente Termo, damos por encerrado o Projeto “Obras Civas para Implantação da Sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, em São Francisco do Itabapoana”, no valor de R\$ 3.371.094,62 (três milhões, trezentos e setenta e um mil, noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), com saldo remanescente de R\$ 51.236,31 (cinquenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

Atestamos que as especificações constantes no Termo de Referência Nº 2012.0104.1635.59123, relativo à realização de obra de infraestrutura física da UC foram atendidas, e que o veículo, equipamentos e mobiliários foram parcialmente adquiridos e entregues, no entanto viabilizaram melhorias nas condições de trabalho, conforme pareceres técnicos, termos de recebimento e aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/510280/2011.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2019.

**Márcio de Azevedo Beranger**

**Diretor de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas**

**inea** instituto estadual  
do ambiente

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO





CARTA nº 425/2019

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

Prezados  
Subsecretaria Executiva  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto “Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba” no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final das Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de dezembro de 2011 a 22 de maio de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto





## **Anexo 1**

**b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.**



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**  
**Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período**

Acordo de Cooperação 04/2016

I. Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ

**Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2011 a 22 de Maio de 2019**



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3.1	3.2	4	5
	Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 01/12/2011 a 14/11/2016 (Convênio 003/2009)	Despesas efetuadas no período 01/09/2016 a 22/05/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba - 29.11.04.0006</b>	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 21.454,14	R\$ 3.319.858,31	R\$ 51.236,31
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.371.094,62</b>	<b>R\$ 3.298.404,17</b>	<b>R\$ 21.454,14</b>	<b>R\$ 3.319.858,31</b>	<b>R\$ 51.236,31</b>
12/08/2019						
	<div>João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto</div> <div>Leandro Pontes Analista Financeiro</div>					

\*O Convênio 003/2009 teve sua vigencia até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigencia em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o periodo de 01/09/2016 a 14/11/2016.





## **Anexo 2**

**c - Relação de Pagamentos Realizados;**

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.**

**FMA - Porto do Acu (LLX)**

**Prestação N° Final                      Relação de Despesas**  
**Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

**Período: 01/12/2011 a 14/11/2016**

**Data: 12/08/2019**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

**Período: 01/12/2011 a 14/11/2016**

**Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Rariplan Construtora Ltda	0000000062	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 1/8	144.422,21	100	06/08/2012	144.422,21
2 Rariplan Construtora Ltda	0000000002	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 2/8	148.248,08	100	14/09/2012	148.248,08
3 Rariplan Construtora Ltda	0000000005	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 3/8	175.469,28	100	18/10/2012	175.469,28
4 MMC Automotores do Brasil S/A	0000227533	Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton para a EEE de Guaxindiba	128.112,81	100	07/11/2012	128.112,81
5 Rariplan Construtora Ltda	0000000009	Contratação de mepresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 4/8	241.525,30	100	07/12/2012	241.525,30
6 Rariplan Construtora Ltda	0000000014	Contratação de mepresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 5/8	228.048,69	100	10/01/2013	228.048,69
7 Rariplan Construtora Ltda	0000000018	Contratação de mepresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 6/8	176.149,53	100	18/01/2013	176.149,53
8 Rariplan Construtora Ltda	0000000019	Contratação de mepresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 7/8	412.549,55	100	20/03/2013	412.549,55

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro	001904201301	Pagamento doIPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa LRP-4503 da EEE de Guaxindiba	4.752,51	100	19/04/2013	4.752,51
10Rariplan Construtora Ltda	000000002201	Contratação de mepresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	349.417,35	100	15/05/2013	349.417,35
11Pluga Tv	000024061301	Aquisição de 01 suporte para projetor para Guaxindiba.	191,65	100	01/07/2013	191,65
12Rariplan Construtora Ltda	000000002501	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	216.922,02	100	09/07/2013	216.922,02
13Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	001907201301	FMA - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 30% adiantamento (12 beliches em aço, 06 estantes em aço e 01 bancada industrial em aço)	4.604,40	100	24/07/2013	4.604,40
14Casa dos Bebedouros	000003454501	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba- Aquisição de bebedouro	1.930,00	100	25/07/2013	1.930,00
15HSRNET Informática Ltda.	125940000001	Aquisição de multifuncional/fax para EEE Guaxindiba	320,00	100	01/08/2013	320,00
16Sociedade Comercial e Importadora Hermes	424975100001	Aquisição de purificador de água para obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	1.367,60	100	19/08/2013	1.367,60



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

**Período: 01/12/2011 a 14/11/2016**

**Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	42497515 0001	Aquisição de microondas para Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	1.328,00	100	19/08/2013	1.328,00
18 Rariplan Construtora Ltda	00000000 2601	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	458.420,23	100	22/08/2013	458.420,23
19 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00732700 0001	Compra de 4 notebooks para EEE Guaxindiba	8.788,00	100	23/08/2013	8.788,00
20 Sonho de Anjo Moveis e Colchoes LTDA	23082013 0001	Aquisição de colchoes de solteiro para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	6.497,30	100	23/08/2013	6.497,30
21 Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	42606643 0001	Compra de Ar condicionado 12000 BTUs para EEE Guaxindiba	4.949,50	100	23/08/2013	4.949,50
22 Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	42606654 0001	Aquisição de TV e Fogão para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	8.619,60	100	23/08/2013	8.619,60
23 Bortolini Industria de Moveis Ltda	00002883 3101	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 26 Cadeira giratória com braços, 52 cadeiras Cicla – standard e 05 Cadeiras Cicla média / alta, base giratória	28.785,49	100	28/08/2013	28.785,49
24 Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000289 4501	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Cadeiras Cicla – standard	1.066,60	100	28/08/2013	1.066,60

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Bortolini Indústria de Moveis Ltda	000002883401	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Armários Express – alto; 01 mesa Ergon retangular; 01 Mesa de reunião Bote; 06 Mesas Ergon angular; 05 Mesa ERGON retangular; 10 Gaveteiros Expresss; 14 Armários Express	24.168,52	100	28/08/2013	24.168,52
26Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	427869240001	Aquisição de escada, telefone sem fio, liquidificador, sanduicheira, cafeteira e aspirador de pó para EEE Guaxindiba	3.030,60	100	02/09/2013	3.030,60
27Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	000000038401	FMA: Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 01 bancada industrial em aço para oficina + 12 Beliches em aço + 06 Estantes em aço (pagamento 70 % finais).	10.743,60	100	04/09/2013	10.743,60
28FAST SHOP S.A	000070243001	FMA/RJ - Aquisição geladeira e maquina de lavar EEE Guaxindiba	10.584,00	100	04/09/2013	10.584,00
29Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	431712490001	Aquisição de ferros de passar roupa - EEE Guaxindiba	269,70	100	05/09/2013	269,70
30Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	000609201301	Aquisição de moveis de acordo com especificação solicitada - guaxindiba	40.416,35	100	09/09/2013	40.416,35
31Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	002309201301	Aquisição de Churrasqueira para EEE Guaxindiba	175,82	100	24/09/2013	175,82
32Ricardo Eletro ONLINE	002309201301	Aquisição de Freezer para EEE guaxindiba	5.475,60	100	25/09/2013	5.475,60



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33Alustar Alumínio e Artefatos Ltda - ME	00000006 9001	Aquisição de cadeiras e mesas para a área externa - obras civis para a implantação da sede da EEE Guaxindiba	9.089,00	100	11/10/2013	9.089,00
34Rariplan Construtora Ltda	00000000 2701	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Referente à 63,8% da Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	253.361,92	100	25/10/2013	253.361,92
35Mix Montagens e Transportes Ltda. - ME	00000004 0301	Contratação de empresa especializada em montagem de móveis EEE Guaxindiba	600,00	100	04/11/2013	600,00
36Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A	00161120 1301	Aquisição de utensílios de copa/cozinha diversos para a EEE Guaxindiba	4.111,43	100	08/11/2013	4.111,43
37Sonho de Anjo Moveis e Colchoes LTDA	00111120 1301	Contratação de empresa para manutenção dos colchões adquiridos para a EEE Guaxindiba.	600,00	100	08/11/2013	600,00
38LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA	00191120 1301	Aquisição de itens de lavanderia e banheiro para a EEE Guaxindiba	1.496,55	100	19/11/2013	1.496,55
39REFRIGERAÇÃO ICARAI	00251120 1301	Aquisição de Ar condicionado 48000 BTUs - para EEE Guaxindiba	5.033,00	100	25/11/2013	5.033,00
40Rosario Comércio de Confecções LTDA - ME	00161220 1301	FMA/Guaxindiba - aquisição de 52 conjuntos de lençol de solteiro; 28 travesseiros; 26 edredom de solteiro; 9 capas protetoras colchão solteiro; 2 conjuntos lençol de casal; 1 edredom casal; 1 capa colchao casal	6.082,65	100	18/12/2013	6.082,65

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 Casa & Video Rio de Janeiro S/A	001812201301	Aquisição de 28 conjuntos de toalha de banho compostos de 2 toalhas de rosto, 2 de banho e piso - varal de pé (3) - prendedor de roupa (72) - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	1.491,94	100	20/12/2013	1.491,94
42 LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA	81229	Guaxindiba - Devolução no valor de R\$ 3,03 ref. a aquisição de itens de lavanderia e banheiro no valor de R\$ 1.496,55 SP 206665, com pagamento antecipado, no entanto, na emissão da nota fiscal verificou-se que o valor correto era de R\$ 1.493,52.	-3,03	100	06/01/2014	-3,03
43 General Gas Comercio e transporte de gas LTDA-ME	000801201401	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de 4 botijões gás de 13kg com o vasilhame	680,00	100	08/01/2014	680,00
44 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	000901201401	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de itens diversos de copa e cozinha	226,24	100	09/01/2014	226,24
45 Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	008012014101	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de itens diversos de copa e cozinha	1.448,48	100	09/01/2014	1.448,48
46 Importadora e Exportadora ARCO Ltda	00000011701	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de painéis de alumínio para uso interno - capacidade 30 litros e 40 litros	586,35	100	10/01/2014	586,35
47 Casa & Video Rio de Janeiro S/A	000000002736101	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de itens diversos de copa e cozinha - Abridor de lata, Prato de sobremesa de louça, Facas (conjunto), Conjunto de assadeiras inox, Caçarola em inox, Afiador de faca	1.655,34	100	06/02/2014	1.655,34
48 Rariplan Construtora Ltda	000000000003601	- Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 1/2 do 3º Termo Aditivo	100.525,19	100	17/02/2014	100.525,19



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

Período: 01/12/2011 a 14/11/2016

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49Estok Comércio e Representações S.A.	00000100 3201401	FMA - EEE GUAXINDIBA - Aquisição de 13 capachos de sisal e 21 panos de prato	691,78	100	11/03/2014	691,78
50Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000140 3201401	FMA - GUAXINDIBA - aquisição de xicaras, conjuntos de assadeiras de vidro, formas, conjuntos para churrasco	1.148,60	100	14/03/2014	1.148,60
51Sonho de Anjo Moveis e Colchoes LTDA	00000160 4201401	FMA - Guaxindiba aquisição de colchões de solteiro	999,00	100	22/04/2014	999,00
52Rariplan Construtora Ltda	00000000 0004301	- Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 2/2 do 3º Termo Aditivo	43.045,92	100	28/04/2014	43.045,92
53J S MACHADO - Comercio e Distribuidora de Moveis ME	00000000 0169601	FMA - Aquisição de roupeiro em metal - EEE Guaxindiba	839,00	100	19/05/2014	839,00
54Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00000220 5201401	FMA - EEE GUAXINDIBA - aquisição de splits 12.000 e 18.000 btus - pagamento antecipado autorizado por Patricia Figueiredo	3.304,80	100	22/05/2014	3.304,80
55Leader Online	00000000 0081233	FMA - EEE GUAXINDIBA - Aquisição de ESCADA	99,90	100	07/07/2014	99,90
56RN Comércio Varejista S.A.	00000000 0081232	Aquisição de tábua de passar roupa e luzes de emergência - FMA / Guaxindiba - Pagametro antecipado	463,56	100	19/09/2014	463,56

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento:01/09/2021**

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

**Período: 01/12/2011 a 14/11/2016**

**Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
57Leader Online	00000000 0081230	Devolução do recurso por falta de item no estoque (Aquisição de ESCADA) - EEE GUAXINDIBA	-99,90	100	30/09/2014	-99,90
58RN Comércio Varejista S.A.	00000000 8123001	Devolução do recurso por falta de item no estoque (Aquisição de tábua de passar roupa e luzes de emergência) - EEE GUAXINDIBA	-463,56	100	17/11/2014	-463,56
59B2W Companhia Global do Varejo	00000271 1201401	Aquisição de escada, luminária de emergência e tábua de passar roupa - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	848,29	100	27/11/2014	848,29
60PontoFrio.com	00000081 2201401	Aquisição de itens diversos para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	1.990,80	100	08/12/2014	1.990,80
61LIGER CLEAN COMERCIAL LTDA	00000000 0451501	Aquisição de 01 carro coletor, 04 lixeiras basculante e 04 lixeiras com pedal - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	1.496,80	100	22/12/2014	1.496,80
62B2W Companhia Global do Varejo	00000020 3201501	Aquisição de 04 queijeiras para a EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	171,66	100	02/03/2015	171,66
63Studio Trama produtos para casa	00000270 2201501	Aquisição de 14tapetes para banheiro na cor cinza - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	450,80	100	02/03/2015	450,80
64B2W Companhia Global do Varejo	00000000 0000701	Devolução por falta de produto no estoque do fornecedor (04 queijeiras) - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	-171,66	100	13/03/2015	-171,66



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**PRESTAÇÃO Nº Final**  
**Data da Assinatura :31/08/2016**  
**Data da Efetividade:02/09/2016**  
**Data de Fechamento01/09/2021**

Data: 12/08/2019

## Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro. FMA - Porto do Acu (LLX)

**Período: 01/12/2011 a 14/11/2016**

**Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
65MPS Distribuidora Mercantil	00000070 4201501	Aquisição de 01 Ar Condicionado 48000 BTUs para Estação Ecologica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	3.365,00	100	11/04/2015	3.365,00
66AM Comercial Manutenção de Ar Condicionado	00000000 0026101	Serviço de instalação de ar condicionado - EEE Guaxindiba - Pagamento Unico	1.100,00	100	29/04/2015	1.100,00
67B2W Companhia Digital	00000270 5201501	Aquisição de queijeiras - Estação Ecologica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	151,60	100	28/05/2015	151,60
68DECORAN COMERCIO DE CORTINAS LTDA - ME	00000000 0010101	Aquisição de 03 Persianas Verticais em PVC e 02 Persianas Horizontais 25mm Aluminio - Estação Ecologica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Unico	925,00	100	29/05/2015	925,00
69Rosario Comércio de Confecções LTDA - ME	00000230 7201501	Aquisição de 17 capas para cama de solteiro - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	1.209,63	100	23/07/2015	1.209,63
70Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000000 0066401	Aquisição de 01 Bancada industrial com tampo compensado e estrutura em aço Dimensões: 2,00 x 0,70 m altura 0,90m - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Unico	2.000,00	100	10/08/2015	2.000,00
71MAXCOMP LTDA - EPP	00000003 0201501	Aquisição de Capa para Sofá de 3 Lugares - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	502,20	100	04/02/2016	502,20

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****PRESTAÇÃO Nº Final****Data da Assinatura :31/08/2016****Data da Efetividade:02/09/2016****Data de Fechamento01/09/2021****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.  
FMA - Porto do Acu (LLX)****Período: 01/12/2011 a 14/11/2016****Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba****Data: 12/08/2019**Nome do  
Fornecedor

Nº Doc.

Descrição dos Bens, Obras e serviços

Vlr Original  
(R\$)100% Vlr Pago  
nesta  
Aplic.(R\$)Dt.  
PagamentoVlr Solicitado nesta  
Aplic. (R\$)**3.298.404,17****3.298.404,17**



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Porto do Acu (LLX)**

**SOE Nº Final**

**Período: 01/09/2016 a 22/05/2019**

**Componente: Acordo FMA - Obras Implant Sede EEE Guaxindiba**

**Categoria:**

**Data: 12/08/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - Obras Implant Sede EEE Guaxindiba

Data: 12/08/2019

Período: 01/09/2016 a 22/05/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	SUPERCOMM ERCE S.A.		326392	- Aquisição de Impressora Multifuncional c/xerox - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	7.810,14	0,00	7.810,14	02/10/2018		7.810,14
2	MAGAZINE LUIZA S/A		338541	- Aquisição de 6 câmera fotográfica - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	13.644,00	0,00	4.548,00	30/01/2019		4.548,00
3	MAGAZINE LUIZA S/A		338541	- Aquisição de 6 câmera fotográfica - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	13.644,00	0,00	9.096,00	30/01/2019		9.096,00
					35.098,14					21.454,14





### **Anexo 3**

**d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.**

**Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**

**Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - PORTO DO AÇU (LLX)



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20120104163559123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Contratação de empresa para Obras Cíveis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba	R\$ 2.948.105,27
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507162413123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 01 Ar Condicionado 48000 BTUs para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	R\$ 3.365,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130425182240123 / 20130508163942123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de cadeiras e mesas para a área externa - obras cíveis para a implantação da sede da EEE Guaxindiba	R\$ 9.089,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507162413123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Serviço de instalação de ar condicionado - EEE Guaxindiba - Pagamento Unico	R\$ 1.100,00
Fundo Mata Atlântica RJ	201305222154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA - GUAXINDIBA - aquisição de xicaras, conjuntos de assadeiras de vidro, formas, conjuntos para churrasco	R\$ 1.148,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507153036123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 14tapetes para banheiro na cor cinza - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	R\$ 450,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20140827131733123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de queijeiras - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	R\$ 151,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20140616142157123 / 20140624120710123 / 20140624114136123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de escada, luminária de emergência e tábua de passar roupa - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	R\$ 848,29
Fundo Mata Atlântica RJ	20140827131733123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 04 queijeiras para a EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	R\$ 171,66
Fundo Mata Atlântica RJ	20130425175945123 / 20130425180819123 / 20130425181508123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 26 Cadeira giratória com braços, 52 cadeiras Cicla – standard e 05 Cadeiras Cicla média / alta, base giratória	R\$ 28.785,49
Fundo Mata Atlântica RJ	20130425180819123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Cadeiras Cicla – standard	R\$ 1.066,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20130508155320123 / 20130508155950123 / 20130508160708123 / 20130508161506123 / 20130508161846123 / 20130508162246123 / 20130508162714123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Armários Express – alto; 01 mesa Ergon retangular; 01 Mesa de reunião Bote; 06 Mesas Ergon angular; 05 Mesa ERGON retangular; 10 Gaveteiros Express; 14 Armários Express	R\$ 24.168,52
Fundo Mata Atlântica RJ	20130521162529123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 28 conjuntos de toalha de banho compostos de 2 toalhas de rosto, 2 de banho e piso - varal de pé (3) - prendedor de roupa (72) - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	R\$ 1.491,94
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de itens diversos de copa e cozinha - Abridor de lata, Prato de sobremesa de louça, Facas (conjunto), Conjunto de assadeiras inox, Caçarola em inox, Afilador de faca	R\$ 1.655,34
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de utensílios de copa/cozinha diversos para a EEE Guaxindiba	R\$ 4.111,43
Fundo Mata Atlântica RJ	20130517155756123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Obras cíveis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba- Aquisição de bebedouro	R\$ 1.930,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419155346123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de purificador de água para obras cíveis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	R\$ 1.367,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419152147123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de microondas para Obras cíveis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	R\$ 1.328,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20140624122511123 / 20140624154139123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 03 Persianas Verticais em PVC e 02 Persianas Horizontais 25mm Alumínio - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Unico	R\$ 925,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419142817123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Compra de 4 notebooks para EEE Guaxindiba	R\$ 8.788,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419150320123 / 20130419151252123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA/RJ - Aquisição geladeira e maquina de lavar EEE Guaxindiba	R\$ 10.584,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de 4 botijões gás de 13kg com o vasilhame	R\$ 680,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130624130859123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de multifuncional/fax para EEE Guaxindiba	R\$ 320,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de painéis de alumínio para uso interno - capacidade 30 litros e 40 litros	R\$ 586,35
Fundo Mata Atlântica RJ	20140328170252123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA - Aquisição de roupeiro em metal - EEE Guaxindiba	R\$ 839,00
Fundo Mata Atlântica RJ	2,01305E+16	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de itens de lavandeira e banheiro para a EEE Guaxindiba	R\$ 1.496,55
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507153036123 / 20140507153036123 / 20140624154714123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 01 carro coletor, 04 lixeiras basculante e 04 lixeiras com pedal - EEE Guaxindiba - pagamento antecipado	R\$ 1.496,80



**Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos****Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - PORTO DO AÇU (LLX)

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20140716115654123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de Capa para Sofá de 3 Lugares - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	R\$ 502,20
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419155752123 / 20130606115530123 / 20130624132207123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA: Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 01 bancada industrial em aço para oficina + 12 Beliches em aço + 06 Estantes em aço (pagamento 70 % finais).	R\$ 10.743,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20140815162822123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 01 Bancada industrial com tampo compensado e estrutura em aço Dimensões: 2,00 x 0,70 m altura 0,90m - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Unico	R\$ 2.000,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419155752123 / 20130606115530123 / 20130624132207123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 30% adiantamento (12 beliches em aço, 06 estantes em aço e 01 bancada industrial em aço)	R\$ 4.604,40
Fundo Mata Atlântica RJ	20130521164325123 / 20130419180122123 / 20130419181257123 / 20130425170143123 / 20130419175637123 / 20130516124831123 / 20130516124459123 / 20130517142445123 / 20130517150248123 / 20130517165614123 / 20130517164135123 / 20130510165835123 / 20130419162826123 / 20130419161217123 / 20130621170757123 / 20130814163755123 / 20130816151949123 / 20130820101321123 / 20130821174015123 / 20130821174523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de moveis de acordo com especificação solicitada - guaxindiba	R\$ 40.416,35
Fundo Mata Atlântica RJ	20131029122647123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Contratação de empresa especializada em montagem de móveis EEE Guaxindiba	R\$ 600,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20120503185319123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200 Triton para a EEE de Guaxindiba	R\$ 128.112,81
Fundo Mata Atlântica RJ	20130517161659123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 01 suporte para projetor para Guaxindiba.	R\$ 191,65
Fundo Mata Atlântica RJ	20140507161246123 / 20140507153036123 / 20140827131733123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de itens diversos para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - FMA/Guaxindiba - pagamento antecipado	R\$ 1.990,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20130517154547123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de Churrasqueira para EEE Guaxindiba	R\$ 175,82
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de itens diversos de copa e cozinha	R\$ 226,24
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA GUAXINDIBA - Aquisição de itens diversos de copa e cozinha	R\$ 1.448,48
Fundo Mata Atlântica RJ	20131129114601123 / 20140507162413123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA - EEE GUAXINDIBA - aquisição de splits 12.000 e 18.000 btus - pagamento antecipado autorizado por Patricia Figueiredo	R\$ 3.304,80
Fundo Mata Atlântica RJ	20130425163615123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de Ar condicionado 48000 BTUs - para EEE Guaxindiba	R\$ 5.033,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419153841123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de Freezer para EEE guaxindiba	R\$ 5.475,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20130521160648123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA/Guaxindiba - aquisição de 52 conjuntos de lençol de solteiro; 28 travesseiros; 26 edredom de solteiro; 9 capas protetoras colchão solteiro; 2 conjuntos lençol de casal; 1 edredom casal; 1 capa colchao casal	R\$ 6.082,65
Fundo Mata Atlântica RJ	20140716115654123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de 17 capas para cama de solteiro - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Pagamento Antecipado	R\$ 1.209,63
Fundo Mata Atlântica RJ	20120503185319123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Pagamento doIPVA 2013 do veículo Mitsubishi L200 Placa LRP-4503 da EEE de Guaxindiba	R\$ 4.752,51
Fundo Mata Atlântica RJ	20130425164120123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Compra de Ar condicionado 12000 BTUs para EEE Guaxindiba	R\$ 4.949,50
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419141116123 / 20130419153034123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de TV e Fogão para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	R\$ 8.619,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20130517160414123 / 20130419145922123 / 20130517142123123 / 20130517151412123 / 20130517154236123 / 20130517155227123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de escada, telefone sem fio, liquidificador, sanduicheira, cafeteira e aspirador de pó para EEE Guaxindiba	R\$ 3.030,60
Fundo Mata Atlântica RJ	20130517152813123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de ferros de passar roupa - EEE Guaxindiba	R\$ 269,70
Fundo Mata Atlântica RJ	20130419162411123 / 20130419162411123 / 20130419164349123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Aquisição de colchoes de solteiro para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	R\$ 6.497,30

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos

Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - PORTO DO AÇU (LLX)



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	20140403153637123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA - Guaxindiba aquisição de colchões de solteiro	R\$ 999,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20131101113135123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Contratação de empresa para manutenção dos colchões adquiridos para a EEE Guaxindiba.	R\$ 600,00
Fundo Mata Atlântica RJ	20130522154523123	FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	FMA - EEE GUAXINDIBA - Aquisição de 13 capachos de sisal e 21 panos de prato	R\$ 691,78
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Guaxindiba - Devolução no valor de R\$ 3,03 ref. a aquisição de itens de lavanderia e banheiro no valor de R\$ 1.496,55 SP 206665, com pagamento antecipado, no entanto, na emissão da nota fiscal verificou-se que o valor correto era de R\$ 1.493,52.	-R\$ 3,03
Fundo Mata Atlântica RJ		FMA - Porto do Acu (LLX)	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Devolução por falta de produto no estoque do fornecedor (04 queijeiras) - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	-R\$ 171,66

**Acordo FMA Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

ACORDO FMA - PORTO DO AÇU (LLX)



**SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

[illegible]