GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OFÍCIO/INEA/DIBAP Nº 465/15 Rio de Janeiro 30 de outubro de 2015.

Ilma. Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária-Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Ref.: Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do RJ – FMA RJ

Senhora Secretária Geral,

Vimos informar que a prestação de contas final do Projeto Elaboração de Projeto de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Guaratiba, referente ao período de 01 de junho de 2012 a 31 de julho de 2015, encaminhada por meio de Carta nº 530/2015, encontra-se aprovada, após análise realizada pelo Serviço de Controle da Compensação Ambiental, da Coordenadoria de Mecanismos de Proteção à Biodiversidade desta Diretoria.

Encaminhamos, anexa, cópia do Termo de Encerramento do referido projeto para ciência.

Atenciosamente,

Paulo Schiavo
Diretor

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROJETO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A SEDE DA RESERVA BIOLÓGICA DE GUARATIBA - RBAG

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto para Elaboração de projeto executivo de reforma e construção de infraestrutura para a sede da Reserva Biológica de Guaratiba, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), aprovado na. Reunião Ordinária da Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro realizada em 18 de maio de 2011, conforme notas fiscais constantes no Processo Administrativo n° E-07/506.441/2010 volumes I e II.

Informamos que o saldo remanescente de R$ 30.616,94 (trinta mil, seiscentos e dezesseis reais, noventa e quatro centavos) permanece na conta corrente nº. 21.908-8, agência nº. 1569-5 do Banco do Brasil cujo empreendedor é a Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.

Paulo Schiavo
Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas

FUNBIO

CARTA nº 530/2015

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2015.

Ilmo. Sr.
Paulo Schiavo Júnior
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) sob a Administração do INEA relativa ao TCT INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo com recursos do TCCA nº. 11/2007 CSA2 (Thyssen).

Prezado Senhor,

Conforme Cláusula Sexta do Aditivo ao TCT, estamos encaminhando a prestação de contas final do Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba), que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de junho de 2012 a 31 de julho de 2015.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto. (Não se aplica)

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Erika Polverari Farias
Coordenadora da Área Obrigações Legais

COMBIO/DIBAP/INEA
Em: 16/9/15
Rubrica

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Rua Voluntários da Pátria, 286 5º andar 22271-070 - Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel: (55 21) 2123-5300 Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

FUNBIO

Anexo 1

II - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período de prestação de contas: 01 de junho de 2012 a 31 de julho de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R$ 215.000,00	R$ 0,00	R$ 184.383,06	R$ 184.383,06	R$ 30.616,94
TOTAL	**R$ 215.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184.383,06**	**R$ 184.383,06**	**R$ 30.616,94**

DATA: 10/09/2015

Erika Polverari Farias
Coordenadora da Área Obrigações Legais

Marilene Viero
Analista Financeiro

FUNBIO

Anexo 2

III - Relatório de Execução Físico - Financeiro;

Secretaria do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - 2009

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R$)	Modalidade	2009 Trim. 1	2009 Trim. 2	2009 Trim. 3	2009 Trim. 4	2010 Trim. 1	2010 Trim. 2	2010 Trim. 3	2010 Trim. 4	2011 Trim. 1	2011 Trim. 2	2011 Trim. 3	2011 Trim. 4	2012 Trim. 1	2012 Trim. 2	2012 Trim. 3	2012 Trim. 4	2013 Trim. 1	2013 Trim. 2	2013 Trim. 3	2013 Trim. 4	2014 Trim. 1	2014 Trim. 2	2014 Trim. 3	2014 Trim. 4	2015 Trim. 1	2015 Trim. 2	2015 Trim. 3	2015 Trim. 4	V. Total (R$)
Objetivo Específico A1 - Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.																																			
Resultado Esperado A11 - Elaborar de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.																																			
Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.																																			
Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	62.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 62.000,00				Recebeu 153.000,00 Realizado 184.383,06																		62.000,00 184.383,06 153.000,00 0,00 30.616,94
Complemento de valor para o Projeto Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG.	Recurso	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	153.000,00	Aquisição/Contratação Funbio											Plano 153.000,00 Retirou 153.000,00																		153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
215.000,00	184.383,06	30.616,94

FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?

FUNBIO

Anexo 3

IV - Relação de Pagamentos Realizados;

Secretaria do Ambiente

FUNBIO

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº **Relação de Despesas**

Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)

Período: 01/06/2012 a 31/07/2015

Data: 04/09/2015

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/09/2015

Período: 01/06/2012 a 31/07/2015

Componente Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)

	Nome do Fornecedor	Nº Doc.		Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000951	0000000020	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba - Parcela 1/4	36.876,61	100	27/06/2012	36.876,61
2	R&T Arquitetos Associados Ltda.		0000000025	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba - Parcela 2/4	55.314,92	100	22/08/2012	55.314,92
3	R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000951	00000002701	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba - 80% da Parcela 3/4	44.251,94	100	12/04/2013	44.251,94
4	R&T Arquitetos Associados Ltda.	00000951	00000000004801	- Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba. Parcela 04/04 (final)	47.939,59	100	30/07/2015	47.939,59

FUNBIO

Secretaria do Ambiente

Data: 04/09/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/06/2012 a 31/07/2015

PRESTAÇÃO Nº

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Componente Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
			184.383,06			184.383,06