


# Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro – FMA/RJ

Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das  
atividades pactuadas no Convênio 003/2009

Período de 30 de março de 2010 a 14 de novembro de 2016

Rio de Janeiro  
Dezembro de 2017



PEC - Parque Estadual Cunhambebe  
Foto Gustavo Pedro - acervo DIBAP/INEA



## **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar

Rio de Janeiro, RJ 22270-014 – Brasil

Tel: (+55) (21) 2123-5300

[www.funbio.org.br](http://www.funbio.org.br)

[funbio@funbio.org.br](mailto:funbio@funbio.org.br)

### **Equipe do FMA/RJ no Funbio responsável pela elaboração do relatório**

Erika Polverari Farias	Coordenadora da Unidade de Obrigações Legais
João Ferraz Fernandes de Mello	Gerente do Projeto
Laura Pires Petroni	Assistente do Projeto
Mary Teixeira	Analista do Projeto
Marilene Viero	Coordenadora de Controle Financeiro do Projeto
Leandro Pontes	Ponto Focal do Projeto
Luis Fernando Farah	Assistente Financeiro do Projeto
Flávia Neviani	Assessora Jurídica

### **Contatos**

João Ferraz Fernandes de Mello – [gerencia.fma@funbio.org.br](mailto:gerencia.fma@funbio.org.br)

Tel: (+55) (21) 2123-5324 / 2123-5383

**A missão do Funbio é aportar recursos estratégicos  
para a conservação da biodiversidade**

## Sumário

<b>SOBRE O CONVÊNIO .....</b>	<b>6</b>
<b>I. QUANTO À ENTRADA DE RECURSOS POR FORÇA DO CONVÊNIO: .....</b>	<b>12</b>
1.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.....	12
1.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO .....	20
1.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES.....	24
1.4 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE DOAÇÃO .....	26
1.5 QUADRO RESUMO COM AS ENTRADAS DE RECURSOS POR ANO .....	26
<b>II. RENDIMENTOS DOS SEGUINTE INSTRUMENTOS: .....</b>	<b>27</b>
2.1 INSTRUMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.....	27
2.2 INSTRUMENTO FINANCEIRO FIDUCIÁRIO .....	32
2.3 INSTRUMENTO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE OUTRAS FONTES.....	42
<b>III. QUANTO À EXECUÇÃO POR TCCA, COM DETALHAMENTO POR PROJETOS:.....</b>	<b>43</b>
3.1 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CSA 2 (THYSSEN) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	44
3.2 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA COMPERJ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	55
3.3 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GASDUC III (TAG) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	61
3.4 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GASODUTO JAPERI REDUC - GASJAP ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	63
3.5 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GROTA FUNDA TRANSOESTE (PMRJ) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	65
3.6 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PORTO DO AÇÚ (LLX) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	67
3.7 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO INFRA. URB. COMPERJ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	70
3.8 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE BAIXADA FLUMINENSE PETROBRAS ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	73
3.9 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA VIA PRINCIPAL DE ACESSO - COMPERJ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	75
3.10 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT – INFRAERO ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	77
3.11 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇÚ (OSX) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	79
3.12 PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TERMINAL MARÍTIMO DA ILHA GUAÍBA - VALE ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	82

3.13	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CTR ITABORAÍ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	84
3.14	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA OBRAS TECAB ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	85
3.15	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PONTA DA AREIA MAC LAREN ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	86
3.16	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSOLÍMPICA ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	87
3.17	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA METRO (CRB) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	88
3.18	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA TA AR TRANSPETRO ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	89
3.19	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA ITAGUAÍ TECAR ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	90
3.20	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA METRO CRB II ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	92
3.21	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PRESIDENTE VARGAS ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	94
3.22	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA PCH PARACAMBI ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	95
3.23	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA CTR SR (SERB) ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	96
3.24	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA QUITUMBA ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	97
3.25	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE SANTA CRUZ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	98
3.26	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA AMPLIAÇÃO CTR SAHY BRASCAN ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	99
3.27	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UTE MARINA IMPERIAL ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	100
3.28	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	101
3.29	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA GNL PETROBRÁS ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	102
3.30	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA SISTEMA DUTOVIÁRIO COMPERJ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	103
3.31	PROJETOS E VALORES INVESTIDOS COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA UPGN COMPERJ ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2016, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO SEA/RJ 03/2009. ....	104
3.32	EXECUÇÃO RELATIVA AO PROJETO FUNDO FIDUCIÁRIO: .....	105
3.33	EXECUÇÃO RELATIVA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: .....	106
3.34	SITUAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA OS PROJETOS: .....	111
4	TERMO DE DOAÇÃO (TD) .....	145
V.	QUANTO AO REEMBOLSO FUNBIO .....	160
VI.	QUANTO À CATEGORIA DOS PROJETOS APOIADOS .....	188

<b>VII.</b>	<b>QUANTO ÀS UCS APOIADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO .....</b>	<b>189</b>
<b>VIII.</b>	<b>RESUMOS DOS RESULTADOS ATINGIDOS:.....</b>	<b>194</b>

## Relatório de Cumprimento do Objeto conforme atendimento das atividades pactuadas no Convênio 003/2009

---

O presente relatório vem informar sobre a alocação e execução dos recursos dos Instrumentos financeiros como meio para a implantação, consolidação e sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro.

### Sobre o Convênio

#### **Concepção do Mecanismo objeto do Convênio:**

O Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro foi concebido com o objetivo de captação e otimização/eficácia de gestão das diversas fontes de recursos disponíveis para aplicação na conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro, em sede de contrato de prestação de serviços 023/2007 celebrado entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, que contemplou o período piloto para a gestão do Mecanismo. Diante do sucesso da concepção e gestão do piloto foi celebrado o Convênio 003/2009.

**Duração:** O convênio foi assinado em 29 de dezembro de 2009 e publicado no DOERJ em 12 de janeiro de 2010 com duração de 3 (três) anos. Foi prorrogado por mais 3 (três) anos por aditivo assinado em 10 de janeiro de 2013 e publicado no DOERJ em 16 de janeiro de 2013. Prazo até 16 de janeiro de 2016. Celebrado o 4º Termo Aditivo, estabelecendo a prorrogação do prazo para 14 de novembro de 2016 e os procedimentos para o encerramento do Convênio.

**Abrangência Geográfica:** Bioma da Mata Atlântica

**Valor:** No âmbito desse convênio não está previsto o repasse de recursos públicos. Os recursos geridos pelo Funbio no âmbito do convênio são, em sua maioria, provenientes de obrigações das compensações ambientais previstas no artigo 36 da lei do SNUC, direcionados ao mecanismo pelos empreendedores. São também consideradas possíveis outras fontes de recursos, tais como, doações, medidas compensatórias, entre outras.

### **Arranjo institucional do projeto**

A destinação dos recursos do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro, advindos de compensação ambiental, doações e outras fontes, são estabelecidas pela Câmara de Compensação Ambiental – cCA, secretariada pelo CONVENENTE à execução de projetos de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade em Unidades de Conservação, seu entorno e outras áreas protegidas localizadas no Estado do Rio de Janeiro conforme determinado pela SEA/RJ de acordo com a aprovação de projetos pelas competentes instâncias deliberativas, em conformidade com os Termos de Cooperação Técnica celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais executores, com a interveniência da SEA/RJ, e de acordo com as etapas e prazos estabelecidos nos planos de trabalho e cronogramas físico financeiros dos projetos aprovados, sempre observando as regras estabelecidas nos Manuais Operacionais dos respectivos instrumentos operacionais e financeiros.

**Parceiros:** Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, Secretaria de Estado do Ambiente – SEA/RJ e Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ.

### **Objetivos e componentes**

O convênio assinado tem como objetivo a gestão do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) compreendendo a gestão pública quanto à aplicação/destinação dos recursos e a gestão privada financeira e operacional contemplando a manutenção e controle da aplicação dos recursos disponíveis para a conservação da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Esse instrumento foi instituído para aplicar recursos de compensação ambiental sob governança pública, além de doações e captações de outras fontes, estes com aplicação pactuada, respectivamente, com doadores e investidores.

O Mecanismo FMA/RJ é composto por quatro instrumentos operacionais e financeiros, a saber:

1. **Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental:** mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação dos recursos de compensação ambiental, em que o empreendedor, após adesão voluntária selada mediante assinatura do



Termo de Compromisso de Compensação Ambiental celebrado com o órgão ambiental licenciador, e posterior anuência da SEA e do INEA (deste último quando o órgão ambiental licenciador for outro que não o INEA), deposita os recursos em conta do Funbio para execução de projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA/RJ), subdividido em duas formas de aplicação:

- a. *Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ*: instrumento destinado à execução de projetos apresentados por órgãos municipais, estaduais e federais de meio ambiente, assim como aqueles destinados à gestão de reservas particulares do patrimônio natural, e aprovados pela CCA/RJ, que tenham sinergia com a Política Estadual de Meio Ambiente do estado do Rio de Janeiro e atendam aos requisitos da Lei nº 9985/2000 e de seu decreto regulamentador.
  - b. *Reserva de Regularização Fundiária*: reserva de recursos destinada especificamente à regularização fundiária das unidades de conservação instituídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O pagamento das desapropriações é liberado somente após decisão judicial, ou por meio de acordo judicial ou administrativo.
2. **Instrumento Operacional e Financeiro de Doação**: mecanismo operacional e financeiro destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do Mecanismo FMA/RJ.
3. **Instrumento Financeiro Fiduciário**: mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental a longo prazo, com intenção de garantir sustentabilidade das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. O direcionamento de recursos provenientes de compensações ambientais a este instrumento ocorre quando deliberado pela Câmara de Compensação



Ambiental<sup>1</sup>. Os rendimentos líquidos dos recursos deste instrumento são aplicados na manutenção de Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro<sup>2</sup>.

4. **Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes:** mecanismo operacional e financeiro destinado à captação e aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental, nem doações diretas nacionais ou internacionais. Previsto como possível no desenho do Mecanismo Financeiro para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ) será desenvolvido quando identificadas as fontes de recursos a serem a eles direcionados. Este instrumento poderá abrigar recursos oriundos de condicionantes de licença ambiental, termos de ajuste de conduta e outras fontes que venham a ser identificadas.

#### **Estrutura legal do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro (FMA/RJ)**

A operação do Mecanismo FMA/RJ se dá em conformidade com as atribuições das partes no Convênio (Funbio, SEA/RJ e INEA/RJ); o Plano de Trabalho (Anexo ao Convênio - composto do Manual Operacional do Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, de Faixas limites dos Custos Funbio e Cronograma de Atividades, elaborados pelo Funbio e chancelados pelas partes), os Termos de Cooperação Técnica ou Termos de Reciprocidade, celebrados entre o Funbio e os órgãos ambientais beneficiários dos projetos (INEA, ICMBio ou Municípios) com a interveniência da SEA, os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental -TCCA/RJ firmados entre o empreendedor e o órgão licenciador, e os projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ, a serem financiados com recursos de compensação ambiental, nos termos do art. 36 da Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC), de empreendedores que optaram por adotar o Mecanismo FMA/RJ.

---

<sup>1</sup> 29ª, 31ª, 34ª, 35ª, 36ª, 39ª, 40ª, 42ª, 48ª e 53ª Reuniões Ordinárias da CCA.

<sup>2</sup> Os recursos do Instrumento Financeiro Fiduciário são direcionados para uma conta bancária específica e são investidos de acordo com a política de investimentos aprovada pela SEA/RJ, supervisionados pelo Funbio sob a orientação da Comissão de Gestão de Ativos instituída no âmbito do Conselho Deliberativo do Funbio.

### **Continuidade do Mecanismo FMA após o término da vigência do Convênio**

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, examinou projeto de lei proposto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e promulgou, em 2013, a Lei nº 6.572 que dispõe sobre a compensação devida pelo empreendedor responsável por atividade de significativo impacto ambiental. A Lei nº 6.572/2013 institui claramente a possibilidade da opção do empreendedor, relativa ao empreendimento, por executar diretamente esse recurso, ou por contratação de terceiros sob sua responsabilidade ou ainda por mecanismos operacionais e financeiros implementados pela SEA/RJ, onde o Mecanismo FMA/RJ se insere.

### **Transição do Convênio para o Acordo**

Com a proximidade de término de execução da fase Convênio, foi realizada a abertura de um novo chamamento público organizado pela SEA, no qual o Funbio foi selecionado através da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17/05/2016 para executar parte operacional do Mecanismo.

A Lei nº 7.061, de 25/09/2015 alterou e introduziu novos dispositivos à Lei nº 6.572/2013 e, em especial, segregou o referido mecanismo em operacional e financeiro, criando para tanto as figuras do gestor operacional, a ser escolhido mediante chamamento público dentre entidades devidamente capacitadas e identificadas com os objetivos dos projetos a serem executados, e do gestor financeiro, a ser selecionado por licitação.

Deste modo o Mecanismo FMA/RJ está, desde 01/09/2016, amparado pelo Acordo de Cooperação nº. 04/2016 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria Estadual do Ambiente – SEA, com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, e do Gestor Financeiro, o Banco Bradesco S.A., visando a operação e controle do mecanismo operacional para a conservação da biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. O período a contar da data da celebração do Acordo 04/2016 até o dia 14 de novembro de 2016, foi um período de transição de operação dos projetos do Convênio para o Acordo e de encerramento das operações sob o manto do Convênio 003/2009.

O novo acordo prevê, além de recursos oriundos de compensações ambientais, recursos de doações, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC's), de obrigação de restauração florestal e de outras fontes.

Em junho/2017 foi providenciada a transferência de recursos para o Bradesco, conforme ofícios sinalizados abaixo:

- Ofício SEA/SAP nº 225 datado em 05/06/2017 e publicações no Diário Oficial nos dias 22/05, 29/05, 31/05, 01/06, 05/06 e 07/06/2017;
- Ofício SEA/SAP nº 229 datado em 05/06/2017 e publicação no Diário Oficial no dia 05/06/2017.

## I. Quanto à entrada de recursos por força do convênio:

### 1.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O montante de recursos total esperado para entrada neste instrumento, considerando os valores discriminados nos Termos de Compromisso de Compensações Ambientais - TCCAs assinados com 57 empreendedores que optaram pelo Mecanismo FMA/RJ, já enviados pela Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILAM/INEA/SEA/RJ para o Funbio foi de R\$ 255.038.134,40 (Duzentos e cinquenta e cinco milhões, trinta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos), sendo o total de valores recebidos até 14 de novembro de 2016 de R\$ 244.770.941,48 (Duzentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme pode ser observado na tabela abaixo.

	Empreendedor	Empreendimento	TCCA	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor do TCCA <sup>3</sup>	Recursos Recebidos <sup>4</sup>	Recursos a receber
1	Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A	Lot. Búzios Golfe (Agre)	013/2013	21/01/2014	R\$ 210.000,00	R\$ 212.363,27	R\$ -
2	Bellavista Empreendimentos Ltda	Expansão Bellavista	005/2015	02/02/2015	R\$ 249.950,72	R\$ 249.950,76	R\$ -
3	Brascan SPE RJ 5 S/A	Ampliação CTL Sahy - Brascan	002/2011	05/05/2011	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ -
4	Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí - LTDA	CTR Itaboraí	011/2009	08/08/2011	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ -

<sup>3</sup> Devidos aos termos aditivos ao TCCAs/RJ, aos rendimentos dos recursos ou às correções monetárias, existem empreendimentos cujos recursos recebidos foram maiores do que os valores firmados nos TCCAs.

<sup>4</sup> Recursos recebidos até 14 de novembro de 2016.

5	Companhia Siderúrgica Nacional	Presidente Vargas - CSN	013/2012	13/12/2012	R\$ 900.000,00	R\$ 902.001,98	R\$ -
6	Companhia Siderúrgica Nacional	Itaguaí Tecar CSN II	015/2012	07/03/2013	R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.279.450,76	R\$ -
7	Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A - CCR Nova Dutra	CCR Dutra	006/2013	10/07/2013	R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.620.265,68	R\$ -
8	Concessionaria Rio Barra S/A	Metro (CRB)	001/2010	19/05/2010	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.772.591,10	R\$ -
9	Concessionaria Rio Barra S/A	Metro (CRB) II	006/2012	23/08/2012	R\$ 7.845.000,00	R\$ 7.845.218,04	R\$ -
10	Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	Aeroporto Santos Dumont - Infraero	013/2009	27/06/2012	R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.542.003,44	R\$ -
11	Furnas Centrais Elétricas S.A.	UTE Santa Cruz - Furnas	006/2014	06/11/2014	R\$ 630.820,25	R\$ 967.525,48	R\$ -
12	Furnas Centrais Elétricas S.A.	LT Macaé Campos III- Furnas	009/2014	09/02/2015	R\$ 296.772,80	R\$ 462.261,79	R\$ -
13	Libra Terminal Rio S.A	Libra Terminal	001/2012	13/03/2012	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.577,67	R\$ -
14	LIGHTGER S/A	PCH Paracambi (Lightger)	028/2008	05/09/2011	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ -
15	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Porto do Açú (LLX)	012/2009	21/09/2010	R\$ 22.253.877,14	R\$ 22.270.680,23	R\$ -
16	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Terminal Sul LLX	011/2012	09/08/2013	R\$ 15.850.973,29	R\$ 8.732.335,24	R\$ 7.123.581,39
17	LLX AÇU Operações Portuárias S.A	Dragagem do TESUL - LLX	003/2014	06/10/2014	R\$ 5.494.293,78	R\$ 3.969.016,74	R\$ 1.526.192,70

18	Loteum Incorporações S. A.	Loteum	025/2012	22/02/2013	R\$ 188.889,04	R\$ 188.934,13	R\$ -
19	Mac Laren Oil Estaleiros Ltda	Ponta da Areia Mac Laren	003/2009	19/06/2012	R\$ 1.402.297,92	R\$ 545.338,08	R\$ 856.959,84
20	Marina Imperial Ltda	Marina Imperial	016/2013	12/12/2013	R\$ 63.925,75	R\$ 63.925,75	R\$ -
21	Multicar Rio Terminal de Veículos S/A	MULTICAR	004/2013	10/07/2013	R\$ 674.203,64	R\$ 674.203,68	R\$ -
22	OSX Construção Naval S.A.	Construção Naval do Açú (OSX)	005/2011	18/08/2011	R\$ 32.179.214,84	R\$ 32.184.857,32	R\$ -
23	Petrobrás Transporte S.A - Transpetro	TA AR Transpetro	010/2011	19/11/2012	R\$ 616.000,00	R\$ 616.000,00	R\$ -
24	Petróleo Brasileiro S/A	COMPERJ (Petrobras)	003/2010	16/06/2010	R\$ 41.634.000,00	R\$ 48.341.508,49	R\$ -
25	Petróleo Brasileiro S/A	Implantação Infra. e Urb. Comperj	008/2012	08/08/2012	R\$ 9.350.000,00	R\$ 11.192.219,05	R\$ -
26	Petróleo Brasileiro S/A	Via Principal Acesso COMPERJ	001/2011	16/05/2011	R\$ 1.093.116,72	R\$ 1.128.721,59	R\$ -
27	Petróleo Brasileiro S/A	Obras TECAB	008/2011	09/12/2011	R\$ 6.286.420,93	R\$ 6.286.421,04	R\$ -
28	Petróleo Brasileiro S/A	UTE Baixada Fluminense	011/2011	03/01/2012	R\$ 4.407.508,77	R\$ 4.407.508,68	R\$ -
29	Petróleo Brasileiro S/A	Comperj - Uhos	010/2012	17/08/2012	R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.415.862,50	R\$ -
30	Petróleo Brasileiro S/A	Sistema Dutoviário - Comperj	007/2013	16/10/2013	R\$ 3.999.500,00	R\$ 3.999.500,00	R\$ -

31	Petróleo Brasileiro S/A	Terrestre Submarino Emissário - Comperj	002/2013	02/09/2013	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ -
32	Petróleo Brasileiro S/A	Linhas de Transmissão	009/2013	14/10/2013	R\$ 91.450,72	R\$ 91.450,75	R\$ -
33	Petróleo Brasileiro S/A	Gasoduto Guapimirim	008/2013	16/10/2013	R\$ 352.855,55	R\$ 352.855,60	R\$ -
34	Petróleo Brasileiro S/A	Gasoduto Guapimirim II	012/2013	07/01/2014	R\$ 514.870,70	R\$ 514.870,70	R\$ -
35	Petróleo Brasileiro S/A	UPGN COMPERJ	014/2013	16/12/2013	R\$ 9.039.987,39	R\$ 9.039.987,40	R\$ -
36	Petróleo Brasileiro S/A	Readequação Tecam/Reduc	008/2014	06/02/2015	R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.740.754,57	R\$ -
37	Petróleo Brasileiro S/A	GNL Petrobras	007/2015	30/09/2015	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.697.114,62	R\$ -
38	Poço Fundo Energia S/A	PCH Rio Petro	007/2014	08/06/2015	R\$ 319.028,27	R\$ 150.661,16	R\$ 168.376,10
39	Porto Sudeste do Brasil LTDA	Ampliação Porto Sudeste	006/2015	18/12/2015	R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.539.326,69	R\$ 412.500,00
40	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Grota Funda Transoeste (PMRJ)	008/2010	22/12/2010	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.751.637,64	R\$ -
41	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	Transolímpica (PMRJ)	001/2013	19/06/2013	R\$ 6.155.193,87	R\$ 6.155.194,96	R\$ -
42	Prefeitura Municipal de Volta Redonda	Aeroporto Volta Redonda	009/2010	30/12/2010	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ -
43	Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A	Quitumba	004/2012	13/06/2012	R\$ 299.197,00	R\$ 365.595,97	R\$ -



44	São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda	Alphaville São José	004/2014	03/02/2015	R\$ 260.109,47	R\$ 260.109,47	R\$ -
45	SERB - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A	CTR S R (SERB)	002/2010	31/05/2010	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ -
46	Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda	CSA 2 (Thyssen)	011/2007	30/03/2010	R\$ 34.272.058,24	R\$ 38.687.254,05	R\$ -
47	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	Gasjap	013/2007	10/01/2011	R\$ 809.145,00	R\$ 921.392,40	R\$ -
48	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	GASDUC III	012/2008	22/10/2010	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ -
49	UTE Porto do Açú Energia S/A	UTE Porto do Açú	003/2012	28/05/2012	R\$ 568.308,57	R\$ 568.308,60	R\$ -
50	Vale S/A	Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale	012/2012	25/09/2012	R\$ 450.000,00	R\$ 537.882,17	R\$ -
51	Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos, Coleta e Conservação Ltda	CTR Belford Roxo - Boechat	001/2016	19/09/2016	R\$ 449.587,63	R\$ 112.396,91	R\$ 337.190,72
52 <sup>5</sup>	Vale Azul Energia S.A	UTE Vale Azul I	002/2015		R\$ 2.240.750,00	R\$ -	R\$ 2.240.750,00
53	Vale Azul Energia S.A	UTE Vale Azul II	003/2015		R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ 6.000.000,00
54	Vale Azul Energia S.A	UTE Vale Azul III	004/2015		R\$ 6.000.000,00	R\$ -	R\$ 6.000.000,00

<sup>5</sup> Os empreendimentos listados de 52 a 54 ainda não receberam depósitos, mas já possuem suas contas abertas, solicitadas pela DILAM/INEA/RJ.

55 <sup>6</sup>	Rio Minas 10 Empreendimentos Imobiliários	Caju - Rio Minas	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
56	COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 3 IRMÃOS LTDA	Malibu - 3 Irmãos	Falta TCCA		R\$ -	R\$ -	R\$ -
57	Porto do Açú Operações S.A.	Dragagem Terminal 1 - (T- PET)	Falta TCCA		R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
<b>TOTAL DE ENTRADA DE RECURSOS<sup>7</sup>(até 14/11/2016)</b>					<b>R\$ 255.038.134,40</b>	<b>R\$ 244.770.941,48</b>	<b>R\$ 25.865.550,75</b>

Na tabela a seguir estão descritos empreendimentos que fizeram opção pelo Mecanismo FMA/RJ, mas que tiveram suas contas encerradas até o dia 14 de novembro de 2016, antes do 1º depósito, conforme solicitado pela DILAM/INEA/RJ, não tendo sido estes recursos direcionados para a gestão do Funbio.

	<b>Empreendedor</b>	<b>Empreendimento</b>	<b>TCCA</b>	<b>Valor do TCCA</b>
1	Aliança S/A - Indústria Naval e Empresa de Navegação	Estaleiro Aliança	Falta TCCA	R\$ -
2	Alphaville Urbanismo S/A Falta TCCA	Alphaville Rio - Costa do Sol	Falta TCCA	R\$ 224.325,00
3	Companhia Siderúrgica Nacional	CSN I	Falta TCCA	R\$ 2.218.350,00

<sup>6</sup> Os empreendimentos listados de 55 a 57 já possuem contas abertas por solicitação da DILAM/INEA/RJ e o Funbio aguarda o envio dos TCCAs/RJ, sendo que nesses empreendimentos o valor total a ser depositado não foi informado no momento de solicitação de abertura de conta corrente específica.

<sup>7</sup> Os recursos a receber serão maiores do que os valores firmados nos TCCAs, menos os recursos recebidos devido a correções monetárias, multas e juros.

4	Departamento de Estradas de Rodagem Falta TCCA	Arco Rodoviário - DER	Falta TCCA	R\$	8.765.541,21
5	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte	BR 493 (DNIT)	04/2010	R\$	1.481.313,03
6	LLX Minas-Rio Logística Comercial Exportadora S.A.	LLX Minas-Rio	Falta TCCA	R\$	4.501.000,08
7	LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda	LLX Sudeste	Falta TCCA	R\$	9.000.000,00
8	Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás	Aeroporto Campos	Falta TCCA	R\$	-
9	Petróleo Brasileiro S/A	Petro TAIC TAIR	16/2008	R\$	7.000.000,00
10	Petróleo Brasileiro S/A Falta TCCA	GASCAB III	Falta TCCA	R\$	-
11	Porto Sudeste do Brasil LTDA Falta TCCA	Terminal Marítimo Ilha Madeira	Falta TCCA	R\$	2.470.874,84
12	Prefeitura Municipal de Quissamã	Lagoa Feia - Quissamã	04/2011	R\$	1.920.626,61
13	Resende Engenharia e Assessoria LTDA FALTA TCCA	UTE Resende	Falta TCCA	R\$	-
14	Santa Rosa S/A	PCH Santa Rosa	Falta TCCA	R\$	500.000,00
15	Secretaria do Estado de Obras - SEOBRAS	Setrans Metro Linha 3	Falta TCCA	R\$	278.150,31
16	Ternium Brasil S/A	Ternium Brasil	Falta TCCA	R\$	-

17	Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	Baia de Guanabara	Falta TCCA	R\$	1.200.000,00
18	Vale S/A Falta TCCA	Capacitação do TIG - Vale	Falta TCCA	R\$	-
19	Votorantim Siderúrgica S.A Falta TCCA	Votorantim Siderúrgica	Falta TCCA	R\$	-
<b>TOTAL DOS TCCA'S (até 14/11/2016)</b>				<b>R\$</b>	<b>39.560.181,08</b>

## 1.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Este instrumento visou sustentabilidade financeira de longo prazo às unidades de conservação que estão sob a gestão do Estado do Rio de Janeiro para a cobertura de parte de seus custos de manutenção, tais como aquisição de bens e serviços necessários à implantação, à gestão, ao monitoramento e à proteção da unidade, por meio da utilização de rendimentos e manutenção do capital principal.

O montante total de recursos financeiros recebido de compensações ambientais para esta carteira e destinado a um Fundo Fiduciário foi de R\$ 22.168.794,12 (Vinte e dois milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e doze centavos), conforme detalhado na tabela a seguir. Nos empreendimentos listados abaixo foi realizado o aporte integral dos recursos referentes aos seus respectivos TCCAs.

ENTRADAS - FUNDO FIDUCIÁRIO <sup>8</sup>					
TCCA/RJ		EMPREENDEDOR	DATA	VALOR	
1	18/2008	* Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda / Loteamento Industrial Macaé[2]	06/01/2012	R\$	61.562,34
2	04/2009	* Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda / Aterro de Resíduos - Macaé	06/01/2012	R\$	68.434,61
3	04/2008	* Brascan SPE RJ 5 S/A / Gleba Norte Brascan	06/01/2012	R\$	16.159,76
4	06/2010	* Companhia Construtora Vilar Mar/ Vila Mar	06/01/2012	R\$	68.660,68
5	05/2010	* SPE Dominus 03 Empreendimentos Imobiliários S.A / Condomínio 100	09/01/2012	R\$	6.340,14
6	06/2007	* SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S.A/Condomínio 200 e 300	09/01/2012	R\$	20.072,21

---

<sup>8</sup> Fundo instituído pelo Gestor do FMA e administrado pela Pragma Gestão de Patrimônio Ltda.

\* Recursos transferidos para o Fundo Fiduciário: em 2012 conforme Deliberação CCA 32/2011, em 2014 conforme Deliberação CCA 52/2014 e em 2016 conforme Deliberação CCA 60/2015.

7	07/2010	* SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda/Fazenda Itaipava	09/01/2012	R\$	9.460,89
8	09/2009	* Pedras Transmissora de Energia S.A/LT EN Elétrica	09/01/2012	R\$	194.522,49
9	04/2007	Jardel Franco Trindade / Via de Acesso do Complexo Ecoturístico Praia das Pedrinhas	19/01/2012	R\$	13.100,84
10	20/2008	Brasco Logística Offshore Ltda / Cais Ilha da Conceição	23/01/2012	R\$	11.915,84
11	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	27/01/2012	R\$	10.289.095,30
12	15/2007 e 12/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas	02/02/2012	R\$	105.302,47
13	01/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH São Sebastião do Alto	03/02/2012	R\$	183.276,44
14	02/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH Cajú	03/02/2012	R\$	204.525,87
15	03/2007	Energisa Soluções S.A. / PCH Santo Antônio	03/02/2012	R\$	133.017,34
16	10/2007	Luis Antonio Simões Lopes / Loteamento Residencial Fazenda Santa Clara	09/02/2012	R\$	5.364,74
17	01/2008	UTC Engenharia S.A. UTC Engenharia - Ampliação da Retro Área	01/03/2012	R\$	28.424,83
18	25/2008	CEG Rio S.A. / Gaseificação Paraíba do Sul /Três Rios	06/03/2012	R\$	114.499,47
19	24/2008	CEG Rio S.A. / Novas Fontes 1 - Furnas Santa Cruz	06/03/2012	R\$	192.914,69
20	16/2007 e 13/2011	Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas- TECAB	21/03/2012	R\$	7.372.808,68
21	009/2008 e 005/2012	Forter Participações S.A / ALPHAVILLE URBANISMO Barra da Tijuca	16/10/2012	R\$	92.309,49
<b>TOTAL 2012</b>				<b>R\$</b>	<b>19.191.769,12</b>
22	05/2012	GAFISA SPE 77 Empreendimentos Imobiliários Ltda	05/07/2013	R\$	109.473,68

TOTAL 2013				R\$	109.473,68
23	02/2009	*Construtora Queiroz Galvão S/A	19/11/2014	R\$	41.385,92
24	07/2011	*Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A	19/11/2014	R\$	75.438,06
25	09/2011	*Pontal de Nova Iguaçu Empreendimentos Imobiliários Ltda	19/11/2014	R\$	118.704,01
26	07/2012	*Estaleiro Brasfels Ltda	19/11/2014	R\$	76.543,94
27	10/2013	*Tecnosol Comércio e Serviços Ltda	19/11/2014	R\$	37.312,45
28	16/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Sistema Viário)	19/11/2014	R\$	91.908,79
29	17/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 4)	19/11/2014	R\$	5.649,35
30	18/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Lotes Áreas 30 e 32)	19/11/2014	R\$	66.760,95
31	19/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 15 e 16)	19/11/2014	R\$	9.237,04
32	20/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área 33)	19/11/2014	R\$	18.705,56
33	21/2012	*Costa Verde Participações Ltda (Reserva Però Área19 e22)	19/11/2014	R\$	67.374,92
34	15/2013	*Alphaville Urbanismo S.A.	19/11/2014	R\$	42.007,29
35	03/2011	*Primus Ipanema Agropecuária Ltda	20/11/2014	R\$	198.197,31
36	06/2011	*Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.	21/11/2014	R\$	52.072,77
TOTAL 2014				R\$	901.298,36
37	14/2012	*Rio JV Partners Participações Ltda	29/02/2016	R\$	608.518,01
38	03/2013	*Bric Brazilian Intermodal Complex S/A	29/02/2016	R\$	557.361,79



39	05/2013	*Multi-Rio Operações Portuárias S/A	29/02/2016	R\$	800.373,16
<b>TOTAL 2016</b>				<b>R\$</b>	<b>1.966.252,96</b>
<b>TOTAL DE ENTRADAS (até 14/11/2016) <sup>9</sup></b>				<b>R\$</b>	<b>22.168.794,12</b>

---

<sup>9</sup> O total de empreendimentos no Fundo Fiduciário é 37, pois os empreendimentos GAFISA SPE 77 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Petróleo Brasileiro S/A PETROBRÁS / Petro TECAB- Ampliação das Unidades de processamento de Gás do Terminal de Cabiúnas realizaram dois depósitos.

### 1.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à captação e à aplicação de recursos privados que apoiem programas estaduais de proteção ambiental e cuja origem não seja nem de compensação ambiental prevista na Lei do SNUC, nem de doações diretas nacionais ou internacionais. O montante de recursos total previsto para entrada neste instrumento foi de R\$ 18.460.072,97 (Dezoito milhões, quatrocentos e sessenta mil, setenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo o total de valores recebidos até 14 de novembro de 2016 de R\$ 18.602.581,13 (Dezoito milhões, seiscentos e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos).

As normas e governança para a execução destes recursos são condicionadas à sua origem e estão em fase de elaboração pela SEA/RJ com o apoio do CONVENIADO.

ENTRADAS - OUTRAS FONTES						
Empreendedor		Empreendimento	INÍCIO dos Depósitos no Funbio	Valor	Recursos Recebidos <sup>10</sup>	Recursos a receber
1	Companhia Siderúrgica Nacional	OF CSN	30/08/2013	R\$ 7.726.250,00	R\$ 7.726.249,98	R\$ -
2	Estrela de Macaé Participações S.A	OF Estrela de Macaé		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	OSX Construção Naval S.A.	OF OSX	14/06/2013	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	Petróleo Brasileiro S.A.	OF Comperj - PMN das Águas	13/12/2012	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.142.508,18	R\$ -
5	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	OF Transcarioca	08/08/2011	R\$ 6.733.822,97	R\$ 6.733.822,97	R\$ -

<sup>10</sup> Os recursos recebidos serão diferentes do que os valores firmados nos TCs devido a correções monetárias, multas, juros ou arrendamento de parcelas.

<b>TOTAL DE ENTRADA DE RECURSOS (até 14/11/2016)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.460.072,97</b>	<b>R\$</b>	<b>18.602.581,13</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--	------------	----------------------	------------	----------------------	------------	----------

O empreendimento OF LLX do empreendedor LLX AÇU Operações Portuárias S.A fez opção pelo Mecanismo FMA/RJ, porém teve sua conta encerrada em julho/2016, antes do 1º depósito, conforme solicitado pela DILAM/INEA/RJ, não tendo sido esses recursos direcionados para a gestão do Funbio.

#### 1.4 Instrumento Operacional e Financeiro de Doação

Este mecanismo operacional e financeiro é destinado à aplicação de recursos de doações nacionais e internacionais voltados à proteção e à conservação da biodiversidade, aprovados pelos órgãos ambientais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja execução seja realizada por meio de projetos e acompanhada pelo sistema informatizado do Mecanismo FMA/RJ.

Este instrumento ainda não está em operação, pois ainda não houve doações durante a vigência do Convênio 003/2009.

#### 1.5 Quadro resumo com as entradas de recursos por ano

No quadro a seguir apresentamos todas as entradas de recursos desde o início do Convênio em 2010 até 14 de novembro de 2016, totalizando R\$ 285.542.316,73 (Duzentos e oitenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais, setenta e três centavos).

Total de entrada de recursos do Convênio FMA/RJ por ano e por carteira			
Ano	Compensação Ambiental <sup>11</sup>	Fundo Fiduciário	Outras Fontes
2010	R\$ 43.761.554,89	R\$ -	R\$ -
2011	R\$ 32.694.929,70	R\$ -	R\$ -
2012	R\$ 61.747.306,31	R\$ 445.213,12	R\$ -
	-R\$ 415.349,07	R\$ 18.746.556,00	
2013	R\$ 43.690.731,78	R\$ 109.473,68	R\$ 7.726.249,98
2014	R\$ 36.167.118,40	R\$ 901.298,36	R\$ 8.733.822,97
	-R\$ 795.355,85		
2015	R\$ 17.330.527,52	R\$ -	R\$ 2.142.508,18
2016	-R\$ 1.611.793,40	R\$ 1.966.252,96	R\$ -
	R\$ 12.201.271,20		
Total	R\$ 244.770.941,48	R\$ 22.168.794,12	R\$ 18.602.581,13

<sup>11</sup> Quanto aos valores negativos de R\$ 415.349,07; R\$ 795.355,85 e R\$ 1.611.793,40 da carteira de Compensação Ambiental são referentes aos montantes transferidos em 2012, 2014 e 2016 respectivamente para o Fundo Fiduciário com os devidos rendimentos, por isso os valores das entradas na carteira do Fundo Fiduciário foram de R\$ 445.213,12; R\$ 901.298,36 e R\$ 1.966.252,96.

## II. Rendimentos dos seguintes Instrumentos:

### 2.1 Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental

O valor total de rendimentos, considerando os 51 empreendimentos que já realizaram depósitos para o Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, listados na tabela do item 1.1 é de R\$ 65.928.330,13 (Sessenta e cinco milhões, novecentos e vinte e oito mil, trezentos e trinta reais, treze centavos), desde 30 de março de 2010 até 14 de novembro de 2016.

RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ					
Depósito Inicial	Empreendimento e Empreendedor	Número da Conta	Saldo bancário em 14/11/2016	Tipo de Aplicação	Rendimento acumulado de 2010 a novembro de 2016 <sup>12</sup>
Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental					
abr/10	FMA CSA 2 (Thyssen) - Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda	21908-8	R\$ 4.150.156,00	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 4.878.675,03
mai/10	FMA Metro (CRB) - Concessionaria Rio Barra S/A	21883-9	R\$ 2.681.247,70	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 918.915,32
jun/10	FMA COMPERJ (PETROBRÁS) - Petróleo Brasileiro S/A	21929-0	R\$ 36.593.057,24	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 15.104.168,62
jun/10	FMA CTR S R (SERB) - Saneamento e Energia Renovável do Brasil S/A	21918-5	R\$ 99.955,48	CDB DI	R\$ 275.870,32
set/10	FMA Porto do Açu (LLX) - LLX AÇU Operações Portuárias S.A	22129-5	R\$ 17.882.841,63	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$ 6.039.966,84

<sup>12</sup> Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

out/10	FMA GASDUC III (TAG) - Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	22163-5	R\$	4.333.353,38	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	2.927.914,24
dez/10	FMA Aeroporto Volta Redonda - Prefeitura Municipal de Volta Redonda	22199-6	R\$	346.328,88	BB LP Corp 600 mil	R\$	114.243,08
dez/10	FMA Grota Funda Transoeste (PMRJ) - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	22301-8	R\$	991.118,62	CDB DI	R\$	589.047,44
jan/11	FMA GASJAP - Transportadora Associada de Gás S/A - TAG	22201-1	R\$	646.749,91	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	391.389,55
mai/11	FMA Ampliação CTL Sahy (Brascan) - Brascan SPE RJ-5 S.A.	22457-x	R\$	54.327,79	CDB DI	R\$	27.666,84
mai/11	FMA Via Principal Acesso COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	28607-9	R\$	89.614,75	CDB DI	R\$	230.605,88
ago/11	FMA Construção Naval Açú (OSX) - OSX Construção Naval S.A.	28628-1	R\$	31.325.997,92	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	11.338.535,25
ago/11	FMA CTR Itaboraí - Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda	28612-5	R\$	181.619,23	CDB DI	R\$	60.837,79
set/11	FMA PCH Paracambi (Lightger) - LIGHTGER S.A.	22313-1	R\$	342.968,40	CDB DI	R\$	271.429,98
dez/11	FMA Obras TECAB - Petróleo Brasileiro S/A	28687-7	R\$	2.628.313,36	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	1.287.725,68
jan/12	FMA UTE Baixada Fluminense - (Petróleo Brasileiro S/A	28689-3	R\$	227.991,72	CDB DI	R\$	735.379,83
mar/12	FMA Libra Terminal - Libra Terminal Rio S.A.	23159-2	R\$	1.419.274,84	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	349.727,37
mai/12	FMA UTE Porto Açú - UTE Porto do Açú Energia S/A	23219- x	R\$	790.129,95	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	222.399,35

jun/12	FMA Ponta da Areia Mac Laren - Mac Laren Oil Estaleiros Ltda	23280-7	R\$	654.665,06	CDB DI e BB LP Corp 600 mil	R\$	191.205,33
jun/12	FMA Quitumba - Quitumba Angra Resort Empreendimentos Imobiliários S.A	23403-6	R\$	281.036,43	CDB DI	R\$	164.058,81
jul/12	FMA Aeroporto Santos Dumont (Infraero) - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO Aeroporto Santos Dumont	22382-4	R\$	1.202.833,79	CDB DI	R\$	412.304,82
ago/12	FMA COMPERJ UHOS - Petróleo Brasileiro S/A	23509-1	R\$	1.975.193,81	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	559.777,91
ago/12	FMA Implantação Infra. e Urb. Comperj - Petróleo Brasileiro S/A	22405-7	R\$	12.186.050,55	CDB DI	R\$	4.900.572,25
ago/12	FMA Metro (CRB) II - Concessionaria Rio Barra S/A	23530-X	R\$	9.839.014,91	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	2.424.105,24
set/12	FMA Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (Vale) - Vale S/A	22406-5	R\$	80.752,53	CDB DI	R\$	112.719,90
nov/12	FMA TA AR Transpetro - Petrobrás Transporte S.A - Transpetro	28709-1	R\$	453.291,72	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	171.790,48
jan/13	FMA Presidente Vargas CSN - Companhia Siderúrgica Nacional	24014-1	R\$	855.023,90	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	311.419,22
mar/13	FMA Itaguaí TECAR CSN II - Companhia Siderúrgica Nacional	22263-1	R\$	3.528.756,71	CDB DI	R\$	1.152.096,51
mar/13	FMA Loteum - Loteum Incorporações S.A.	24870-3	R\$	234.262,97	CDB DI e BB RF LP 600 MIL	R\$	46.201,64
jul/13	FMA CCR Dutra - Concessionária da Rodoviária Presidente Dutra S/A - CCR Nova Dutra	25496-7	R\$	1.929.086,61	CDB DI	R\$	309.628,03



jul/13	FMA Multi Car - Multicar Rio Terminal de Veículos S/A	25498-3	R\$	883.589,98	CDB DI	R\$	209.811,00
jul/13	FMA Transolimpica (PMRJ) - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	25454-1	R\$	7.939.468,56	CDB DI	R\$	1.954.099,28
ago/13	FMA Terminal Sul LLX - LLX Açú Operações Portuárias S.A	23800-7	R\$	9.862.572,25	CDB DI	R\$	1.131.057,41
set/13	FMA Terrestre Submarino Emissario COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	24717-0	R\$	2.084.979,97	CDB DI	R\$	485.426,57
nov/13	FMA Gasoduto Guapimirim - Petróleo Brasileiro S/A	25499-1	R\$	454.630,41	CDB DI	R\$	102.278,51
nov/13	FMA Linha de Transmissão - Petróleo Brasileiro S/A	25343-x	R\$	119.228,40	CDB DI	R\$	28.312,75
nov/13	FMA Sistema Dutoviário COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	24718-9	R\$	4.760.039,27	CDB DI	R\$	1.258.717,37
dez/13	FMA Marina Imperial - Marina Imperial Ltda	26457-1	R\$	85.565,94	CDB DI	R\$	21.802,09
dez/13	FMA UPGN COMPERJ - Petróleo Brasileiro S/A	26402-4	R\$	10.076.336,24	CDB DI	R\$	2.606.800,71
jan/14	FMA Gasoduto Guapimirim II - Petróleo Brasileiro S/A	25767-2	R\$	650.085,22	CDB DI	R\$	135.573,52
jan/14	FMA Lot. Búzios Golfe (Agre) - Agre KS Empreendimentos Imobiliários S.A	25789-3	R\$	260.321,85	CDB DI	R\$	48.550,18
out/14	FMA Dragagem do TESUL - LLX - LLX AÇU Operações Portuárias S.A	27184-5	R\$	2.572.087,39	CDB DI	R\$	455.439,96
nov/14	FMA UTE Santa Cruz (Furnas) - Furnas Centrais Elétricas S.A.	26778-3	R\$	640.157,30	CDB DI	R\$	200.735,06

fev/15	FMA Readequação TECAM/REDUC - Petróleo Brasileiro S/A	27459-3	R\$	1.971.920,69	CDB DI	R\$	231.654,52
mar/15	FMA Alphaville São José - São José Desenvolvimento Imobiliário 39 Ltda	27273-6	R\$	304.100,55	CDB DI	R\$	44.254,18
mar/15	FMA LT Macaé Campos III Furnas - Furnas Centrais Elétricas S/A	26777-5	R\$	540.764,81	CDB DI	R\$	78.752,52
jun/15	FMA PCH Rio Preto - Poço Fundo Energia S/A	23.300-5	R\$	159.100,04	CDB DI	R\$	9.078,08
set/15	FMA GNL Petrobrás - Petróleo Brasileiro S/A	26687-6	R\$	1.898.283,14	CDB DI	R\$	201.568,72
dez/15	FMA Ampliação Porto Sudeste - Porto Sudeste do Brasil LTDA	28193-X	R\$	4.149.635,96	CDB DI	R\$	191.520,33
dez/15	FMA Expansão Bellavista - Bellavista Empreendimentos Ltda.	27586-7	R\$	262.190,98	CDB DI	R\$	12.518,82
set/16	FMA CTR Boechat - Boechat do Bairro Tratamento de Resíduos, Coleta e Conservação Ltda	28192-1	R\$	112.104,11	-	R\$	-
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$</b>	<b>187.792.178,85</b>		<b>R\$</b>	<b>65.928.330,13</b>

## 2.2 Instrumento Financeiro Fiduciário

Para administrar o Fundo Fiduciário, o Funbio conta com o apoio da Comissão de Gestão de Ativos, instituída no âmbito de seu Conselho Deliberativo, e dos serviços da PRAGMA Gestão de Patrimônio Ltda., com a qual tem um contrato para gestão dos seus próprios ativos e dos demais ativos sob a responsabilidade de gestão do Funbio.

Os investimentos dos recursos seguem as políticas propostas pela Comissão de Gestão de Ativos do Funbio e aprovadas pela SEA (Ofício SEA /SSE nº 159/2011 de 06 de dezembro de 2011).

De janeiro de 2012 a setembro de 2016 o rendimento acumulado foi de R\$ 9.091.887,82 (Nove milhões, noventa e um mil, oitocentos e oitenta e sete reais, oitenta e dois centavos), sendo, R\$ 1.873.988,99 (Um milhão, oitocentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais, noventa e nove centavos) em 2012, R\$ 798.388,96 (Setecentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais, noventa e seis centavos) em 2013, R\$ 1.445.723,13 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais, treze centavos) em 2014, R\$ 2.349.273,96 (Dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais, vinte e nove centavos) em 2015 e R\$ 2.624.512,78 (Dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e doze reais, dezoito centavos) em 2016.

Na tabela a seguir apresentamos o crescimento nominal e real (descontado a inflação) do Fundo Fiduciário ao longo do tempo.

CRESCIMENTO	2012	2013	2014	2015	Outubro 2016	Acum
NOMINAL	11,40%	-2,00%	4,10%	10,30%	10,30%	40,70%
REAL	5,40%	-5,80%	-2,20%	-0,40%	4,40%	1,00%

Lembramos que o crescimento da carteira considera os impactos das movimentações e da retenção do imposto de renda, enquanto a rentabilidade da carteira é calculada excluindo-se esses fatores.

Em 2012 e em 2015 não ocorreu nenhuma retirada. Em 2013 foram retirados R\$ 567 mil, representando um “*spending rate*” de 2,7%. Este valor é referente ao resgate para o primeiro dispêndio para execução do Fundo, conforme autorização da CCA na 42ª Reunião Ordinária de 11/06/2013, relativo ao Projeto Cartão Vinculado. Em 2014 foram retirados R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), representando um “*spending rate*” de 3,8%. Este valor é referente ao resgate para o segundo dispêndio para execução do Fundo, conforme autorização da CCA na 53ª Reunião Ordinária de 30/10/2014 e Deliberação 52/14 de 07/11/2014, relativo ao Projeto Cartão Vinculado.

Em 2016, foram retirados R\$ 1.800.000,00 (Hum milhão e oitocentos mil reais). Como em 26 de fevereiro foram depositados R\$ 1.966.000,00 (Hum milhão, novecentos e sessenta e seis mil reais) e a retirada ocorreu em 1 de março o *spending rate* foi de 0%. Este valor da retirada é referente ao resgate para o terceiro dispêndio para execução do Fundo, conforme autorização da CCA na 60ª Reunião Ordinária de 09/12/2015, Deliberação 60/15 de 18/12/2015 e Ofício SEA 015/2016 de 22/02/2016, relativo ao Projeto Cartão Vinculado.

Em 2012 o Fundo Fiduciário recebeu um aporte de R\$ 19.191.769,12 (Dezenove milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e nove reais, doze centavos); em 2013 o aporte foi de R\$ 109.473,68 (Cento e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais, sessenta e oito centavos); em 2014 ocorreu uma transferência para o fundo de R\$ 901.298,36 (Novecentos e um mil, duzentos e noventa e oito reais, trinta e seis centavos) autorizada pela Deliberação CCA 52/2014 de 07/11/2014 e em 2015 o fundo não recebeu nenhum recurso e em 2016 o Fundo recebeu uma transferência de R\$ 1.966.252,65 (Hum milhão, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais, sessenta e cinco centavos) conforme Deliberação 60/15 de 18/12/2015 e Ofício SEA 015/2016 de 22/02/2016.

A seguir temos um resumo da posição do Fundo Fiduciário em 31 de outubro de 2016:

#### **Alocação em 31/10/2016**

<b>CLASSE DE ATIVO</b>	<b>% da Carteira</b>	<b>Alocação em R\$</b>
Renda Fixa Low Vol	100,1%	R\$ 28.019.393
Renda Fixa	0,0%	R\$ -
2/2015Hedge Funds	0,0%	R\$ -
Renda Variável	0,0%	R\$ -
Cts a Pagar/Receber	-0,1%	-R\$ 25.428
<b>Consolidado</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 27.993.964</b>

#### **Rentabilidade em 31/10/2016**

CLASSE DE ATIVO	Rentabilidade	BENCHMARK	Ano
Renda Fixa Low Vol	10,3%	CDI	13,2%
Renda Fixa	10,1%	IRF Composto *	10,6%
Hedge Funds	15,6%	IFM	14,3%
Renda Variável	3,6%	IBX	-12,4%
<b>Carteira</b>	<b>12,0%</b>	<b>Benchmark</b>	<b>11,1%</b>
* IMA até 30/05/2014		Inflação IPCA	10,7%
		Poupança	8,2%

O "*Benchmark*" pondera os índices de referências locais pela alocação média da faixa esperada de cada classe de ativo, acordadas no mandato<sup>13</sup>. Em outubro/16 o retorno real acumulado da carteira do FMA foi positivo em 0,9%. Se considerarmos o patrimônio líquido do Imposto de Renda provisionado para pagamento de come-cotas, o Retorno Real Líquido do portfólio acumulado fechou o mês em R\$ 1.031,00 (Hum mil, trinta e um reais). Portanto, haveria ganho real acumulado desde o último resgate realizado (aprovado em abril/2013).


---

<sup>13</sup> Mandato é a estratégia de distribuição dos investimentos em categorias de ativos observando a política de investimentos aprovada (diretrizes gerais).

Patrimônio Bruto	R\$	27.994.000,00
Valor corr. IPCA	R\$	26.835.000,00
Retorno Real Bruto	R\$	1.159,00
IR Provisionado	R\$	127.000,00
Retorno Real Líquido	R\$	1.031,00



## Evolução Patrimonial - mai.13 / set.16



Demonstrativo da Transferência para o Bradesco em outubro 2016

Dada a transferência da gestão Financeira para o Bradesco marcada para a virada do mês de setembro, durante setembro a carteira do Fundo Fiduciário permaneceu alocada somente nas classes Renda Fixa Low Vol, Renda Fixa e Renda Variável internacional. No final de setembro foi realizado o resgate de Renda Fixa e da parcela internacional, sendo alocado em CDI. No início de outubro começamos a resgatar e transferir para o Bradesco. Para não ocorrer perda de recursos o Fundo LYNX II só foi resgatado em 18 de outubro e ficou reservado para efetuarmos o pagamento da taxa da Pragma (Gestor de Ativos).

Ao resgatarmos o Fundo EFFICAX em 03 de outubro verificamos um rendimento de R\$ 14.484,37 (Quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, trinta e sete centavos) que adicionado ao saldo de 30 de setembro e abatido os impostos referentes ao resgate, obtivemos um valor líquido de R\$ 27.877.779,85 (Vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais, oitenta e cinco centavos) conforme demonstrado na tabela a seguir, o qual foi imediatamente transferido para o Bradesco.

Em 18 de outubro resgatamos o Fundo LYNX II verificamos um rendimento de R\$ 117,37 (Cento e dezessete reais, trinta e sete centavos) que adicionado ao saldo de 30 de setembro e abatido os impostos referentes ao resgate, obtivemos um valor líquido de R\$ 26.963,49 (Vinte e seis mil, novecentos e sessenta e três reais, quarenta e nove centavos). Esses recursos foram utilizados para pagarmos a Pragma, conforme demonstrado na tabela a seguir restando um saldo de R\$ 1.149,81 (Um mil, cento e quarenta e nove reais, oitenta e um centavos) que foi transferido para o Bradesco, em virtude do Acordo 04/2016.

30/09/2016	Saldo Fundo Fiduciário	R\$	27.993.964,12
	Fundo EFFICAX FI RF CP	R\$	27.992.546,47

	Fundo LYNX II CP FIC FI	R\$	26.846,12
	Contas a Pagar	-R\$	25.428,97
	Provisão de Impostos	-R\$	127.263,73
	Sado Liquido	R\$	27.866.699,89
03/10/2016	Resgate EFFICAX	R\$	28.007.030,84
	Retenção IR	-R\$	119.624,43
	Retenção IOF	-R\$	9.626,56
	Resgate EFFICAX Liquido	R\$	27.877.779,85
03/10/2016	Transferência Bradesco CC 3005-9	-R\$	27.877.779,85
18/10/2016	Resgate LYNX II	R\$	26.963,49
	Taxa Pragma jan-jun2016	-R\$	14.246,25
	Taxa Pragma jul-ago2016	-R\$	5.377,28
25/10/2016	Taxa Pragma set-out 2016	-R\$	6.190,15
	Saldo Fundo Fiduciário	R\$	1.149,81
25/10/2016	Transferência Bradesco CC 3005-9	-R\$	1.149,81

	Saldo Fundo Fiduciário	R\$	-
--	------------------------	-----	---

A tabela a seguir reflete o resumo do Fundo Fiduciário desde o início em 2012 até a data de sua transferência:

RESUMO DO FUNDO FIDUCIÁRIO de Jan/12 a Out/16					
Aportes	Rendimento Bruto	Imposto de Renda	Rendimento Líquido	Retirada	Total
R\$22.168.794,12	R\$10.680.916,69	-R\$1.704.063,80	R\$8.976.852,89	-R\$ 3.266.717,35	R\$27.878.929,66

Ainda quanto aos rendimentos provenientes do Instrumento Financeiro Fiduciário, apresentamos abaixo o valor total de rendimentos da conta do Projeto do Fundo Fiduciário - Cartão Vinculado, considerando o recurso da conta operacional do projeto Cartão Vinculado, de R\$ 178.450,86 (Cento e setenta e oito reais, quatrocentos e cinquenta reais, oitenta e seis centavos) até 14 de novembro de 2016. Esses recursos são utilizados pelo projeto, prioritariamente para o pagamento de despesas bancárias ou outras taxas de serviços e podem, ainda, ser executados pelo próprio projeto.

<b>RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ</b>					
<b>Depósito Inicial</b>	<b>Empreendimento e Empreendedor</b>	<b>Número da Conta</b>	<b>Saldo bancário em 14/11/2016</b>	<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Rendimento acumulado de 2010 a novembro de 2016 <sup>14</sup></b>
<b>Conta Operacional do Projeto Fundo Fiduciário</b>					
jul/2013	Cartão Vinculado FF	25738-9	R\$ 1.745.715,67	CDB DI	R\$ 178.450,86
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.745.715,67</b>		<b>R\$ 178.450,86</b>

---

<sup>14</sup> Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

## 2.3 Instrumento Operacional e Financeiro de Outras Fontes

O valor total de rendimentos, considerando os empreendimentos sinalizados no item 1.3, referentes ao Instrumento Financeiro de Outras Fontes é de R\$ 5.550.929,39 (Cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e vinte e nove reais, trinta e nove centavos), até 14 de novembro de 2016.

<b>RESUMO CONSOLIDADO DE APLICAÇÕES DO MECANISMO FMA/RJ</b>					
<b>Depósito Inicial</b>	<b>Empreendimento e Empreendedor</b>	<b>Número da Conta</b>	<b>Saldo bancário em 14/11/2016</b>	<b>Tipo de Aplicação</b>	<b>Rendimento acumulado de 2010 a novembro de 2016 <sup>15</sup></b>
<b>Instrumento Financeiro de Outras Fontes</b>					
set/2013	OF CSN - Companhia Siderúrgica Nacional	24144-X	R\$ 10.365.459,14	CDB DI	R\$ 2.639.497,76
jan/2014	OF Transcarioca - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	26715-5	R\$ 8.795.833,46	CDB DI	R\$ 2.062.413,29
fev/2014	OF Comperj - PMN das Águas - Petróleo Brasileiro S/A	26730-9	R\$ 4.990.819,12	CDB DI	R\$ 849.018,34
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 24.152.111,72</b>		<b>R\$ 5.550.929,39</b>

<sup>15</sup> Não estão sendo debitadas as tarifas bancárias de manutenção das contas e as que por ventura possam ser cobradas por motivos da movimentação da mesma. Os rendimentos das aplicações das contas correntes são líquidos, já descontados o IR (Imposto de Renda) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

### **III. Quanto à execução por TCCA, com detalhamento por projetos:**

Nos quadros a seguir são informados os balanços das execuções dos recursos alocados nos projetos, pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA), em função dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), firmados entre os empreendedores e a Diretoria de Licenciamento Ambiental DILAM/INEA/RJ.

O detalhamento dos gastos efetuados (valor executado) relacionados aos projetos constam nas prestações de contas enviadas à SEA e INEA durante o Convênio 003/2009.

Para os projetos finalizados, os recursos não executados retornam para o saldo livre do empreendimento. Saldo livre significa permanecer na mesma conta bancária do empreendimento, mas já não mais comprometido com o projeto encerrado, podendo ser alocado em outro projeto aprovado pela CCA.

O detalhamento dos gastos com Regularizações Fundiárias, referentes ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária, é apresentado no item 3.33.

**3.1 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CSA 2 (Thyssen) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA 11/2007						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b>	INEA	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ -	Finalizado
2	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b>	INEA	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ -	Finalizado
3	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b>	INEA	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ -	Finalizado
4	Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b>	INEA	R\$ 94.007,70	R\$ 94.007,70	R\$ -	Finalizado
5	Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b>	INEA	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ -	Finalizado



6	Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b>	INEA	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ -	Finalizado
7	Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b>	INEA	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ -	Finalizado
8	Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b>	INEA	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ -	Finalizado
9	Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b>	INEA	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ -	Finalizado
10	Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b>	INEA	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ -	Finalizado
11	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b>	INEA	R\$ 184.383,06	R\$ 184.383,06	R\$ -	Finalizado
12	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - <b>RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b>	INEA	R\$ 144.752,49	R\$ 144.752,49	R\$ -	Finalizado

13	Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 04.15.04.0014	INEA	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ -	Finalizado
14	Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b>	INEA	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ -	Finalizado
15	Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b>	INEA	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ -	Finalizado
16	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais</b>	SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
17	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento Pmonte</b>	Prefeitura Municipal de Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
18	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - <b>Parna Itatiaia</b>	ICMBIO	R\$ 564.162,04	R\$ 564.162,04	R\$ -	Finalizado

19	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano</b>	INEA	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 25 de 16/11/2010 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
20	Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b>	INEA	R\$ 782.235,41	R\$ 782.235,41	R\$ -	Finalizado
21	Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b>	INEA	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ -	Finalizado
22	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b>	INEA	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 16.586,94	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 26 de 13/12/2010 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
23	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b>	SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 131.506,11	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 24 de 07/10/2010 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
24	Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ -	Finalizado

25	Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ -	Finalizado
26	Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ -	Finalizado
27	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b>	INEA	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 21 de 14/06/2010 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
28	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b>	Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu	R\$ 1.628.773,35	R\$ 293.512,25	R\$ 1.335.261,10	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 09 de 28/08/2008 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
29	Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - <b>Exec. PNM JUREMA</b>	Prefeitura Municipal de São João de Meriti	R\$ 68.250,00	R\$ 68.250,00	R\$ -	Finalizado
30	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b>	Prefeitura Municipal de Mangaratiba	R\$ 504.390,60	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016

Projetos - Subtotal			R\$ 26.611.936,29	R\$ 24.087.576,50	R\$ 2.524.359,79	
31	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
32	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	SEA	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ -	Finalizado
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 39.722.258,60	R\$ 37.195.668,82	R\$ 2.526.589,78	

Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o valor alocado de R\$ 12.574.642,31.

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA:** Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

- Os seguintes projetos foram finalizados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto UCC:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

**Projeto NUREF:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto RPPN:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

**Projeto Recategorização REJ:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

**Projeto Executivo V. Revolta:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Estr. 2 Rios:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

**Projeto Reforma e Obras EEEP:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

**Projeto NUREF 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto RPPN 2:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

**Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

**Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

**Projeto PE Cunhambebe:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da

prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

**Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

**Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba):** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 215.000,00, sendo que R\$ 184.383,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 30.616,94 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 461/15, de 30 de outubro de 2015.

**PNM Jurema:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 70.000,00, sendo que R\$ 68.250,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.750,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 068/2016, de 02 de agosto de 2016.

**Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 565.061,70, sendo que R\$ 564.162,04 foram executados. O valor remanescente de R\$ 899,66 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para



ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 070/2016, de 02 de agosto de 2016.

**Exec. Reforma e Const. RBA (Araras):** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 230.000,00, sendo que R\$ 144.752,49 foram executados. O valor remanescente de R\$ 85.247,51 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 123/2016, de 21 de setembro de 2016.

**Fortalecimento PE Pedra Branca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 782.903,25, sendo que R\$ 782.235,41 foram executados. O valor remanescente de R\$ 667,84 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 122/2016, de 21 de setembro de 2016.

**APA Tamoios:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 98.893,00, sendo que R\$ 94.007,70 foram executados. O saldo remanescente de R\$ 4.885,30 foi devolvido para a conta do TCCA e encontra-se como saldo livre. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 148/2016, de 06 de outubro de 2016.

- Os seguintes projetos foram cancelados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto de Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203, de 17 de agosto de 2010 e ATA 31º da CCA, de 20 de abril de 2011. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, o qual voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

**Projeto Obras Vale da Revolta:** Este projeto foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126, de 22 de maio de 2012 e Deliberação CCA nº 35/2012, de 19 de abril de 2012. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 278.378,37, o qual voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

- Os seguintes projetos foram aditados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.

**Exec. Reforma e Const. RBA (Araras):** A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

**Parque Estadual do Desengano:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG:** A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 42.000,00 e de R\$ 66.127,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.253.173,75.

**Projeto Obras Rebio Praia do Sul:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 142.575,28 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.006.194,51.

**P M Nova Iguaçu:** A Deliberação da CCA nº 33, de 08 de novembro de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 120.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.628.773,35.

**3.2 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para COMPERJ até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) TCCA 03/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b>	INEA	R\$ 806.108,84	R\$ 806.108,84	R\$ -	Finalizado
2	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b>	INEA	R\$ 601.219,98	R\$ 597.916,18	R\$ 3.303,80	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
3	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b>	INEA	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011  Migrado para o Acordo 04/2016

						Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
4	Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ</b>	SEA	R\$ 771.200,00	R\$ 771.200,00	R\$ -	Finalizado
5	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia</b>	INEA	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
6	Fortalecimentos das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Educação Ambiental RJ</b>	INEA	R\$ 3.590.100,00	R\$ 1.739.860,65	R\$ 1.850.239,35	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
7	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ</b>	INEA	R\$ 4.300.565,51	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.300.399,71	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento

8	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase</b>	INEA	R\$ 2.643.161,00	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.394,60	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
9	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase</b>	INEA	R\$ 4.300.000,00	R\$ 141.779,65	R\$ 4.158.220,35	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
10	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>	SEA	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 163.231,91	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 51 de 11/09/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
11	Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas</b>	INEA	R\$ 2.426.172,14	R\$ -	R\$ 2.426.172,14	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2016  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016

12	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ</b>	SEA	R\$ 1.565.000,00	R\$ 712.200,00	R\$ 852.800,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
13	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>	INEA	R\$ 9.598.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 8.868.041,25	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 58 de 10/08/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
14	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque</b>	INEA	R\$ 1.923.019,59	R\$ -	R\$ 1.923.019,59	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 61 de 16/05/2016  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>Projetos - Subtotal</b>			<b>R\$ 41.468.601,55</b>	<b>R\$ 18.924.492,26</b>	<b>R\$ 22.544.109,29</b>	
13	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 4.039.790,99	Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 51.468.601,55</b>	<b>R\$ 24.884.701,27</b>	<b>R\$ 26.583.900,28</b>	

Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00 conforme ATA da CCA nº 31, de 20 de abril de 2011, e Deliberação da CCA nº 28, de julho de 2011 e aprovado um novo aporte de recurso no valor de R\$ 5.000.000,00, conforme Deliberação da CCA nº 44/2014, de 02 de janeiro de 2014.

- Os seguintes projetos foram finalizados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 806.405,13, sendo que R\$ 806.108,84 foram executados. O saldo de R\$ 296,29 foi devolvido para a conta do TCCA e encontra-se como saldo livre. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 162/2016, de 14 de julho de 2016.

**Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 771.210,00, sendo que R\$ 771.200,00 foram executados. O saldo de R\$ 10,00 foi devolvido para a conta do TCCA e encontra-se como saldo livre. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SAP nº 092/2016, de 24 de agosto de 2016.

- O seguinte projeto foi cancelado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Elab. SIG e PM Rio Macacu:** Este projeto foi cancelado de acordo com a Deliberação da CCA nº 51/2014, de 11 de setembro de 2014. O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 229.970,00, o qual voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.

- Os seguintes projetos foram aditados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Sustentabilidade UCs Ilha Grande:** A Deliberação da CCA nº 41, de 20 de agosto de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 134.400,85 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 806.405,13.

**Projeto Obras Infra. PE Concórdia:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 989.818,47 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.249.818,47.

**Projeto Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase:** Este projeto teve um aditivo de acréscimo de valor de R\$ 343.161,60 conforme Ofício SEA/SAP nº 21/2016 datado em 28/06/2016. O valor total alocado para este projeto passou a ser de R\$ 2.643.161,60.

**Projeto Fortalecimento Operacional UCs ERJ:** Este projeto teve 3 aditivos de valor conforme Ofícios SEA/SAP números 49/2016; 75/2016 e 76/2016. O valor total alocado para este projeto após acréscimo de valores passou a ser de R\$ 9.598.172,86.

**Projeto Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ:** Este projeto teve um aditivo de acréscimo de valor conforme Ofícios SEA/SAP números 89/2016 e Deliberação CCA nº 63/2016. O valor total alocado para este projeto passou a ser de R\$ 4.300.565,51.



**3.3 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para GASDUC III (TAG) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ GASDUC III (TAG) - TCCA 12/2008						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b>	INEA	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b>	Prefeitura Municipal de Petrópolis	R\$ 1.297.349,10	R\$ -	R\$ 1.297.349,10	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 28 de 07/2011  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 6.766.849,10</b>	<b>R\$ 5.468.114,30</b>	<b>R\$ 1.298.734,80</b>	

- O seguinte projeto foi aditado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ:** A Deliberação da CCA nº 42, de 10 de setembro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.093.900,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 5.469.500,00.

**3.4 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP - TCCA 13/2007						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - <b>Rebio União - Termo de Reciprocidade (TR) ICMBIO</b>	ICMBio	R\$ 311.778,55	R\$ 311.778,55	R\$ -	Finalizado
2	Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada ( <i>Leontopithecus chrysomelas</i> ) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - <b>Recintos Micos Cara Dourada</b>	INEA	R\$ 249.798,34	R\$ 249.798,34	R\$ -	Finalizado
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 561.576,89</b>	<b>R\$ 561.576,89</b>	<b>R\$ -</b>	

- Os seguintes projetos foram finalizados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.798,34, sendo que R\$ 249.798,34 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 106/2015, de 09 de abril de 2015.

**Rebio União:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 311.778,92, sendo que R\$ 311.778,55 foram executados. O saldo de R\$ 0,37 foi devolvido para a conta do TCCA e encontra-se como saldo livre. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 066/2016, de 02 de agosto de 2016.

- O seguinte projeto foi aditado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Recintos Micos Cara Dourada:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 39.798,34 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 249.798,34.

**3.5 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Grota Funda Transoeste (PMRJ) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA 08/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b>	INEA	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 29 de 07/2011 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal Chico Mendes através da elaboração do Plano de Manejo - <b>Plano de Manejo PNM Chico Mendes</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 269.905,00	R\$ 269.905,00	R\$ -	Finalizado
3	Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - <b>Novo Modelo Gestão para UC's RJ</b>	Prefeitura do Rio de Janeiro	R\$ 458.000,00	R\$ -	R\$ 458.000,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 41 de 20/08/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
4	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA</b>	INEA	R\$ 448.996,94	R\$ -	R\$ 448.996,94	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 61 de 16/05/2016 Migrado para o Acordo 04/2016

						Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>		<b>R\$ 3.082.436,72</b>	<b>R\$ 2.166.871,42</b>	<b>R\$ 915.565,30</b>		

- O seguinte projeto foi finalizado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Plano de Manejo PNM Chico Mendes:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 276.112,60, sendo que R\$ 269.905,00 foram executados. O saldo de 6.207,60 foi devolvido para a conta do TCCA e encontra-se como saldo livre. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SAP nº 091/2016, de 24 de agosto de 2016.

**3.6 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Porto do Açú (LLX) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Porto do Açú (LLX) - TCCA 12/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b>	INEA	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 95.800,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 33 de 08/11/2011 Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
2	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>	INEA	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 27 de 22/12/2010 Migrado para o Acordo 04/2016  Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
3	Gerenciamento de projetos e obras em UC's estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</b>	INEA	R\$ 3.148.696,06	R\$ 3.148.696,06	R\$ -	Finalizado
4	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b>	Prefeitura Municipal de Miracema	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 34 de 13/12/2011 Migrado para o Acordo 04/2016  Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016

5	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3)</b>	INEA	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.157.602,28	R\$ 536.337,06	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
6	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAs PI ERJ</b>	INEA	R\$ 3.351.000,00	R\$ 527.378,92	R\$ 2.823.621,08	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
7	Publicação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica para Fortalecimento das Unidades de Conservação criadas no Noroeste Fluminense - <b>Proj. Publicação Planos MA</b>	SEA	R\$ 78.000,00	R\$ 63.059,85	R\$ 14.940,15	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
8	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b>	Prefeitura Municipal de Natividade	R\$ 368.446,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 13.848.684,02</b>	<b>R\$ 9.695.821,47</b>	<b>R\$ 4.152.862,55</b>	

- O seguinte projeto foi finalizado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:



**Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 3.150.000,00 sendo que R\$ 3.148.696,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.303,94 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo Ofício SEA/SAP nº 63/2016, de 02 de agosto de 2016.

- Os seguintes projetos foram aditados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 473.668,61 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.371.094,62.

**Projeto Gerenciamento de projetos e obras em UCs Estaduais de PI:** A Deliberação da CCA nº 40, de 11 de junho de 2013, estabeleceu o acréscimo de R\$ 1.650.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 3.150.000,00.

**3.7 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Implantação Infra. Urb. Comperj até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA 08/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada</b>	INEA	R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 593.888,14	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 37 de 05/10/2012 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
2	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b>	INEA	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
3	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b>	INEA	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
4	Ação Prioritária para a melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio	INEA	R\$ 149.966,32	R\$ 149.966,32	R\$ -	Finalizado

	Macacu - Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu					
5	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - <b>SERF Ucs INEA</b>	INEA	R\$ 3.422.090,44	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.295.522,54	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 49 de 14/07/2014 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
6	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - <b>RPPN Ucs</b>	INEA	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,05	R\$ 2.105.101,38	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 49 de 14/07/2014 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 9.164.280,05</b>	<b>R\$ 3.538.421,90</b>	<b>R\$ 5.625.858,15</b>	

- O seguinte projeto foi finalizado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Ação Prioritária APA Bacia do Rio Macacu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 150.683,00 sendo que R\$ 149.966,32 foram executados. O valor remanescente de R\$ 716,68 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo Ofício SEA/SAP nº 62/2016, de 02 de agosto de 2016 e na Deliberação CCA/RJ nº 64/2016.

- O seguinte projeto foi cancelado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Obras para implantação de infraestrutura física e sinalização da sede Teresópolis Parque Estadual dos Três Picos:** Projeto cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 50, de 12 de março de 2013, e com a ATA da CCA nº 41, de 07 de fevereiro de 2013. O valor de previsto para o projeto de R\$ 10.740.000,00 retornou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos.



**3.8 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Baixada Fluminense Petrobras até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobras - TCCA 11/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>	INEA	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ -	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012 Migrado para o Acordo 04/2016  Suspensão por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b>	INEA	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 134.796,50	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 42 de 10/09/2013 Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
3	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>	SEA	R\$ 211.861,39	R\$ 175.277,93	R\$ 36.583,46	Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013 e Deliberação CCA/RJ nº 45 de 04/04/2014 Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 4.697.291,68</b>	<b>R\$ 4.525.911,72</b>	<b>R\$ 171.379,96</b>	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos:** Aprovar a mudança de fonte orçamentária do Projeto “Aquisição de Suprimentos para o CETAS – FLONA Mário Xavier” (E-07/001.716/13), passando do TCCA nº 04/2010 (DNIT - Arco Metropolitano), para o TCCA nº 11/2011 (PETROBRAS - UTE Baixada Fluminense).

- O seguinte projeto foi aditado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Obras Infra. PE Cunhambebe:** A Deliberação da CCA nº 45, de 04 de abril de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 855.805,29 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 4.280.805,29.

**3.9 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Via Principal de Acesso - COMPERJ até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ - TCCA 01/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - <b>MNM Pedra do Colégio</b>	Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu	R\$ 203.538,30	R\$ 203.538,30	R\$ -	Finalizado
2	Mosaicos para a Mata Atlântica - <b>Mosaicos para a Mata Atlântica</b>	SEA	R\$ 942.012,70	R\$ 942.012,70	R\$ -	Finalizado
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 1.145.551,00</b>	<b>R\$ 1.145.551,00</b>	<b>R\$ -</b>	

- Os seguintes projetos foram finalizados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto M N M Pedra do Colégio:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 213.550,00 sendo que R\$ 203.538,30 foram executados. O valor remanescente de R\$ 10.011,70 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SSEEV nº 061, de 16 de setembro de 2014.

**Mosaicos para a Mata Atlântica:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 950.250,00 sendo que R\$ 942.012,70 foram executados. O valor remanescente de R\$ 8.237,30 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo Ofício SEA/SAP nº 67/2016, de 02 de agosto de 2016 e na Deliberação CCA/RJ nº 64/2016.



**3.10 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Aeroporto Santos Dumont – Infraero até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Aeroporto Santos Dumont - Infraero - TCCA 13/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto Piloto de execução do Instrumento Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica para a cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Piloto Fundo Fiduciário</b>	INEA	R\$ 338.563,98	R\$ 338.563,98	R\$ -	Finalizado
2	Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - <b>Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca</b>	SEA	R\$ 367.226,86	R\$ 367.226,86	R\$ -	Finalizado
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ 705.790,84</b>	<b>R\$ -</b>	

- Os seguintes projetos foram finalizados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Piloto Fundo Fiduciário:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 390.445,00 sendo que R\$ 338.563,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 51.881,02 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação

da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 165, de 31 de março de 2014.

**Projeto Levantamento Topográfico e Obras - PARNA Tijuca:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 460.000,00 sendo que R\$ 367.226,86 foram executados. O valor remanescente de R\$ 92.773,14 voltou para a conta do empreendedor como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo SEA/SSEEV nº 065, de 16 de setembro de 2014.

**3.11 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Construção Naval do Açú (OSX) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA 05/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - <b>SERPPN 3 (RPPN 3)</b>	INEA	R\$ 1.905.102,97	R\$ 1.765.788,70	R\$ 139.314,27	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 36 de 17/08/2012 Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - <b>Curso Capacitação Guarda-Parques</b>	INEA	R\$ 1.672.608,86	R\$ 1.672.608,86	R\$ -	Finalizado
3	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b>	INEA	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 708.844,32	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 42 de 10/09/2013 Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
4	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua</b>	Prefeitura de Santo Antônio de Pádua	R\$ 689.276,20	R\$ 142.196,56	R\$ 547.079,64	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013 Migrado para o Acordo 04/2016

						Suspenso por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
5	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b>	INEA	R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 1.423.819,51	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
<b>Projetos – Subtotal</b>			<b>R\$ 10.261.355,03</b>	<b>R\$ 7.442.297,29</b>	<b>R\$ 2.819.057,74</b>	
6	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 1.172.115,80	Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 15.261.355,03</b>	<b>R\$ 11.270.181,49</b>	<b>R\$ 3.991.173,54</b>	

- Seguem informações adicionais sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 36, de 02 de dezembro de 2011, e Deliberação da CCA nº 34, de 13 de dezembro de 2011.

- O seguinte projeto foi finalizado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques:** O projeto foi finalizado após a execução de R\$ 1.672.608,86 e o valor remanescente de R\$ 478,35 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 375, de 27 de dezembro de 2013.

- Os seguintes projetos foram aditados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Curso Capacitação Guarda- Parques:** A Deliberação da CCA nº 39, de 28 de fevereiro de 2013, e a Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013, estabeleceram, respectivamente, o acréscimo de R\$ 2.000,00 e de R\$ 264.087,21 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 1.673.087,21.

**Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua:** A Deliberação CCA nº 55, de 26 de maio de 2015, estabeleceu o acréscimo de R\$ 110.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 689.276,20.

**3.12 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - VALE até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA 12/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do Curió - <b>PNM Curió</b>	Prefeitura do Município de Paracambi	R\$ 131.625,00	R\$ 131.625,00	R\$ -	Finalizado
2	Estruturação da Fiscalização, Combate ao Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos - <b>Remoção de Rebanhos na UCS ERJ</b>	SEA	R\$ 278.834,70	R\$ 278.834,70	R\$ -	Finalizado
3	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>		R\$ 63.233,04	R\$ -	R\$ 63.233,04	Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 473.692,74</b>	<b>R\$ 410.459,70</b>	<b>R\$ 63.233,04</b>	

- Os seguintes projetos foram finalizados, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**PNM Curió:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 135.000,00, sendo que R\$ 131.625,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3.375,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo Ofício SEA/SAP nº 69/2016, de 02 de agosto de 2016 e na Deliberação CCA/RJ nº 62/2016.

**Remoção de Rebanhos na UCS ERJ:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 280.800,00, sendo que R\$ 278.834,70 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.965,30 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo Ofício SEA/SAP nº 114/2016, de 14 de setembro de 2016 e na Deliberação CCA/RJ nº 63/2016.

**3.13 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CTR Itaboraí até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - CTR Itaboraí - TCCA 11/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS</b>	INEA	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 40 de 17/07/2013  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 103.700,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 103.700,00</b>	



**3.14 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para OBRAS TECAB até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - OBRAS TECAB - TCCA 08/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária	INEA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	

- Segue informação adicional sobre essa tabela:

**Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária - INEA:** Foi alocado o valor de R\$ 5.000.000,00, conforme ATA da CCA nº 45, de 30 de outubro de 2013, e Deliberação da CCA nº 43, de 28 de novembro de 2013.

**3.15 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Ponta da Areia Mac Laren até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - Ponta da Areia Mac Laren - TCCA 03/2009						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	CFF	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Apoio à Criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói) - <b>Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu</b>	SEA	R\$ 62.227,76	R\$ 62.227,76	R\$ -	Finalizado
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 62.227,76	R\$ 62.227,76	R\$ -	

- O seguinte projeto foi finalizado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Apoio à Criação - RESEX Marinha Itaipu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 64.897,24, sendo que R\$ 62.227,76 foram executados. O valor remanescente de R\$ 2.669,48 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SAP nº 65/2016, de 02 de agosto de 2016.

**3.16 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Transolímpica até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Transolímpica (PMRJ) - TCCA 01/2013						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Ação Prioritária para a melhoria de gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu - <b>Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu</b>	INEA	R\$ 149.966,32	R\$ 149.966,32	R\$ -	Finalizado
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 149.966,32	R\$ 149.966,32	R\$ -	

- O seguinte projeto foi finalizado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Ação Prioritária APA Bacia do Alto Iguaçu:** O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 150.683,00, sendo que R\$ 149.966,32 foram executados. O valor remanescente de R\$ 716,68 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO SEA/SAP nº 64/2016, de 02 de agosto de 2016 e informado na Deliberação CCA/RJ nº 64/2016.

**3.17 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Metro (CRB) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Metro (CRB) - TCCA 01/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA Rio Guandu</b>	INEA	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	

**3.18 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para TA AR Transpetro até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ TA AR Transpetro - TCCA 10/2011								
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos		Valor executado		Valor a executar	Situação
1	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação</b>	INEA	R\$	606.320,00	R\$	303.951,56	R\$ 302.368,44	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendo por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$	606.320,00	R\$	303.951,56	R\$ 302.368,44	

**3.19 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Itaguaí**  
**Tecar até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II - TCCA 15/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b>	INEA	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá</b>	Prefeitura Municipal de Volta Redonda	R\$ 966.500,00	R\$ -	R\$ 966.500,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
3	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público</b>	ICMBio	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 211.212,69	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 44 de 02/01/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 2.696.756,14</b>	<b>R\$ 722.224,38</b>	<b>R\$ 1.974.531,76</b>	

- O seguinte projeto foi aditado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público:** A Deliberação da CCA nº 47, de 11 de junho de 2014, estabeleceu o acréscimo de R\$ 37.204,64 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 380.256,14.

**3.20 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Metro CRB II até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Metro CRB II - TCCA 06/2012					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
<b>1</b> Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha</b>	INEA	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 43 de 28/11/2013  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>2</b> Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bebedouro da Barreira e o Mirante - <b>PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149</b>	INEA	R\$ 3.900.000,00	R\$ -	R\$ 3.900.000,00	Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 52 de 07/11/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>3</b> Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque</b>	INEA	R\$ 3.300.989,47	R\$ -	R\$ 3.300.989,47	Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 61 de 16/05/2016  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016



<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>	R\$ 8.998.989,47	R\$ 399.611,00	R\$ 8.599.378,47	
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	--

- O seguinte projeto foi cancelado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Estruturação de Instrumentos de Gestão para o Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos através da elaboração do Plano de Manejo (PM PNM Penhasco Dois Irmãos):** Este projeto foi cancelado em 12 de abril de 2016 conforme ofício SEA/SUBCLIM 29/2016 e Ofício SMAC 495/2016. Ficando disponível o saldo de R\$ 337.141,91 para ser alocado em outros projetos.

**3.21 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Presidente Vargas até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - TCCA 13/2012						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - <b>Aquisições PE Serra da Concórdia</b>	INEA	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	

**3.22 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para PCH Paracambi até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - TCCA 28/2008						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe - Aquisições para a sede</b>	INEA	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 130.332,48	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 573.201,31</b>	<b>R\$ 442.868,83</b>	<b>R\$ 130.332,48</b>	

**3.23 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para CTR SR (SERB) até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ CTR SR (SERB) - TCCA 02/2010						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>	SEA	R\$ 303.960,00	R\$ 288.800,00	R\$ 15.160,00	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 47 de 11/06/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 347.032,77	R\$ 292.101,70	R\$ 54.931,07	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 650.992,77</b>	<b>R\$ 580.901,70</b>	<b>R\$ 70.091,07</b>	

**3.24 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Quitumba até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA/RJ - RJ Quitumba - TCCA 04/2012										
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ			Instituição responsável	CFF		Valor executado	Valor a executar	Situação		
1	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>		INEA	R\$	452.582,26	R\$	240.500,00	R\$	212.082,26	Aprovada pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/05/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
TOTAL (até 14/11/2016)				R\$	452.582,26	R\$	240.500,00	R\$	212.082,26	

- O seguinte projeto foi cancelado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Prospecção arqueológica em área destinada à construção de sede para Reserva Ecológica Estadual da Juatinga-Paraty:** Projeto cancelado de acordo com o Ofício INEA/DIBAP/COMBIO nº 249, de 04 de setembro de 2013. O valor previsto para o projeto de R\$ 87.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre, para ser alocado em outros projetos. O projeto em questão será executado diretamente pelo empreendedor.

**3.25 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Santa Cruz até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ UTE SANTA CRUZ - TCCA 06/2014									
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos		Valor executado	Valor a executar	Situação		
1	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$	995.519,27	R\$	514.476,91	R\$	481.042,36	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$	995.519,27	R\$	514.476,91	R\$	481.042,36	

**3.26 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Ampliação CTR SAHY BRASCAN até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ AMPLIAÇÃO CTR SAHY BRASCAN - TCCA 02/2011						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$ 70.501,09	R\$ 25.000,00	R\$ 45.501,09	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 70.501,09	R\$ 25.000,00	R\$ 45.501,09	

**3.27 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UTE Marina Imperial até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ UTE MARINA IMPERIAL - TCCA 16/2013								
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos		Valor executado	Valor a executar	Situação	
1	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b>	INEA	R\$	71.131,57	R\$	-	R\$ 71.131,57	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 56 de 10/06/2015  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$	71.131,57	R\$	-	R\$ 71.131,57	



**3.28 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Ampliação Porto Sudeste até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ AMPLIAÇÃO PORTO SUDESTE - TCCA 06/2015					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
<b>1</b> Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA</b>	INEA	R\$ 2.076.393,36	R\$ 580.858,56	R\$1.495.534,80	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 61/2016 de 16/05/2016 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>		<b>R\$ 2.076.393,36</b>	<b>R\$ 580.858,56</b>	<b>R\$1.495.534,80</b>	

**3.29 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para GNL Petrobrás até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ GNL PETROBRAS - TCCA 07/2015						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA</b>	INEA	R\$ 1.765.218,70	R\$ -	R\$1.765.218,70	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 61/2016 de 16/05/2016  Migrado para o Acordo 04/2016  Suspendo por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 1.765.218,70	R\$ -	R\$1.765.218,70	

**3.30 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para Sistema Dutoviário Comperj até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ SISTEMA DUTOVIÁRIO COMPERJ - TCCA 07/2013						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - <b>RB Guaratiba Obras da Sede</b>	INEA	R\$ 3.436.934,58	R\$ -	R\$ 3.436.934,58	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 60/2015 de 18/12/2015 Migrado para o Acordo 04/2016 Suspendido por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016
2	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II</b>	SEA	R\$ 1.312.820,00	R\$ 497.629,60	R\$ 815.190,40	Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 61/2016 de 16/05/2016 Migrado para o Acordo 04/2016 Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>			<b>R\$ 4.749.754,58</b>	<b>R\$ 497.629,60</b>	<b>R\$ 4.252.124,98</b>	

**3.31 Projetos e valores investidos com recursos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para UPGN Comperj até 14 de novembro de 2016, no âmbito do Convênio SEA/RJ 03/2009.**

FMA - RJ UPGN COMPERJ - TCCA 014/2013						
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ		Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos</b>	SEA	R\$ 1.600.000,00	R\$1.569.612,32	R\$ 30.387,68	<div>Aprovado pela Deliberação CCA/RJ nº 60/2015 de 18/12/2015</div> <div>Migrado para o Acordo 04/2016</div> <div>Suspenso por força do 1º Termo aditivo ao Acordo 04/2016</div>
TOTAL (até 14/11/2016)			R\$ 1.600.000,00	R\$1.569.612,32	R\$ 30.387,68	

### 3.32 Execução relativa ao Projeto Fundo Fiduciário:

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO					
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ	Instituição responsável	Valor alocado nos Projetos	Valor executado	Valor a executar	Situação
1 Projeto de Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo da Mata Atlântica, para cobertura de custos das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Projeto Fundo Fiduciário</b>	SEA	R\$ 3.266.717,35	R\$1.630.086,69	R\$1.636.630,66	Aprovado pelas Deliberações CCA/RJ nº 32 de 04/11/2011 e nº 52 de 07/11/2014  Migrado para o Acordo 04/2016  Em andamento
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>		<b>R\$ 3.266.717,35</b>	<b>R\$1.630.086,69</b>	<b>R\$1.636.630,66</b>	

- O seguinte projeto foi aditado, de acordo com o estabelecido pela CCA/RJ:

**Projeto Fundo Fiduciário:** De acordo com a Deliberação CCA nº 52/2014 de 07 de novembro de 2014, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 900.000,00 ficando assim o valor total de R\$ 1.466.717,35.

**Projeto Fundo Fiduciário:** De acordo com a Deliberação CCA nº 60/2015 de 18 de dezembro de 2015 e Ofício SEA/SUBCLEAM nº 015/2016 de 22 de fevereiro de 2016, o projeto Cartão Vinculado foi aditivado no valor de R\$ 1.800.000,00, ficando assim o valor total de R\$ 3.266.717,35.

### 3.33 Execução relativa à Regularização Fundiária:

Nos quadros a seguir é informado o detalhamento dos gastos com Regularizações Fundiárias por TCCA e por Unidades de Conservação, referente ao Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária aprovada pela CCA/RJ.

#### Por TCCA:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (RF)		
Unidade de Conservação	Número de Pagamentos	Valor total de Pagamento
FMA/RJ – RJ CSA 2 (Thyssen) - TCCA 11/2007		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	2	R\$ 1.244.681,18
Parque Natural Municipal do Curió - SEA/RJ	1	R\$ 535.680,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	20	R\$ 9.890.639,14
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	44	R\$ 1.437.092,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67</b>	<b>R\$ 13.108.092,32</b>
FMA/RJ - RJ COMPERJ (Petrobras) - TCCA 03/2010		
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$ 117.516,00

Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - EEEG - INEA	6	R\$	1.062.792,23
Parque Estadual Cunhambebe – INEA	1	R\$	1.100.000,00
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	29	R\$	279.183,85
Parque Estadual Desengano - PED – INEA	1	R\$	2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol - PECS - INEA	2	R\$	1.396.622,10
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40</b>	<b>R\$</b>	<b>5.960.209,01</b>
<b>FMA/RJ - RJ CONSTRUÇÃO NAVAL AÇU (OSX) - TCCA 05/2011</b>			
Parque Estadual dos Três Picos – INEA	1	R\$	890.823,00
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	6	R\$	760.031,67
Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB- INEA	2	R\$	600.000,00
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - INEA	1	R\$	5.962,97
Parque Estadual Cunhambebe - INEA	1	R\$	1.571.066,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11</b>	<b>R\$</b>	<b>3.827.884,20</b>

<b>FMA/RJ - Empreendimento Terminal de Cabiúnas – TECAB (Petrobras) - TCCA 08/2011</b>			
Parque Estadual da Costa do Sol - INEA	1	R\$	3.333.683,30
Parque Estadual Cunhambebe - INEA	1	R\$	1.571.066,56
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - INEA	2	R\$	39.949,26
Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - INEA	1	R\$	45,24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>	<b>R\$</b>	<b>4.944.744,36</b>
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>	<b>123</b>	<b>R\$</b>	<b>27.840.929,89</b>

**Por Unidades de Conservação:**

<b>REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (RF)</b>		
<b>Unidade de Conservação</b>	<b>Número de Pagamentos</b>	<b>Valor total de Pagamento</b>
Parque Natural Municipal do Curió (SEA)	1	R\$ 535.680,00
Parque Estadual dos Três Picos	4	R\$ 2.253.020,18



Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	29	R\$	10.999.343,60
Parque Estadual da Serra da Tiririca	80	R\$	2.476.352,76
Parque Estadual Cunhambebe	3	R\$	4.242.133,12
Parque Estadual Desengano	1	R\$	2.004.094,83
Parque Estadual Costa do Sol	3	R\$	4.730.305,40
Parque Estadual da Pedra Branca	2	R\$	600.000,00
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>	<b>123</b>	<b>R\$</b>	<b>27.840.929,89</b>

**Por ano:**

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (RF)		
Total por ano de execução	Número de Pagamentos	Valor total de Pagamento
2010	1	R\$ 535.680,00
2011	52	R\$ 9.842.317,86
2012	49	R\$ 8.081.027,55
2013	13	R\$ 7.844.311,06

2014	5	R\$	1.497.598,92
2015	2	R\$	39.949,26
2016	1	R\$	45,24
<b>TOTAL (até 14/11/2016)</b>	<b>123</b>	<b>R\$</b>	<b>27.840.929,89</b>

### 3.34 Situação de contratos firmados para os projetos:

As planilhas abaixo apresentam as contratações realizadas no âmbito do Convênio de Consultorias Pessoa Jurídica e Pessoa Física:

Consultoria Pessoa Jurídica (PJ)										
Projeto	UC	Objeto da contratação	Categoria	Contratado (a)	Vigência			Situação	Valor Executado	Fonte de recursos
					Início	Termo de Início	Fim			
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ	Diversas	Consultoria para prestação de serviço de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária nas Ucs	Apoio à Regularização Fundiária no Estado	Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	01/04/2009	-	30/11/2014	Concluída	R\$ 1.870.444,28	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projetos para a Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária NUREF									R\$ 12.919,14	
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária									R\$ 2.106.988,82	FMA - Porto do Açu (LLX)

(SERF) NUREF - Fase 3										
Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC	Diversas	Consultoria para prestação de serviços de apoio na Unidade de Coordenação das Compensações	Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	Ultraserf Serviços e Soluções Ltda	01/04/2009	-	01/07/2010	Concluída	R\$ 40.389,66	FMA - CSA2 (Thyssen)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3	Diversas	Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural	Apoio à criação e Consolidação de RPPNs	Ultraserf Serviços e Soluções Ltda	01/04/2009	-	30/11/2014	Concluída	R\$ 1.655.998,66	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)
Projetos do Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN fase II									R\$ 1.320.162,83	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios	Área de Proteção Ambiental Tamoios	Revisão do Plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Tamoios	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Ambiental Consultoria e Assessoria Ltda.	28/04/2010	-	31/01/2011	Concluída	R\$ 94.007,70	FMA - CSA2 (Thyssen)

Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta	Parque Estadual dos Três Picos	Elaboração de Projeto executivo do Parque Estadual dos Três Picos	Projetos Executivos de Obra	R&T Arquitetos Associados Ltda	24/08/2010	-	31/01/2012	Concluída	R\$ 167.000,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios	Parque Estadual da Ilha Grande	Elaboração de Projeto executivo do Parque Estadual da Ilha Grande	Projetos Executivos de Obra	DPC Desenvolvi mento Ltda	01/09/2010	-	01/01/2012	Concluída	R\$ 248.000,00	FMA - CSA2 (Thyssen)

Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização o REJ	Reserva Ecológica da Juatinga	Apoio a recategorização e criação de Ucs (apoio jurídico e oficinas)	Recategorização/criação (apoio)	IGARA - Consultoria em Aquicultura e Gestão Ambiental	17/11/2010	-	30/09/2011	Concluída	R\$ 249.373,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG	Reserva Biológica de Guaratiba	Cercamento e Sinalização na Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba	Sinalização/Demarkação	Focus Construções Ltda	13/01/2011	24/01/2011	24/10/2011	Concluída	R\$ 825.321,14	FMA - CSA2 (Thyssen)

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Elaboração de Projeto executivo do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Projetos Executivos de Obra	R&T Arquitetos Associados Ltda	22/02/2011	-	25/02/2012	Concluída	R\$ 89.800,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais	Diversas	Delimitação das Ucs Municipais	Apoio à criação e Consolidação de Unidades de Conservação Municipais	Engefoto - Engenharia e Aerolevante S.A.	15/03/2011	-	15/05/2012	Concluída	R\$ 4.249.607,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia	Parque Nacional do Itatiaia	Revisão do Plano de manejo do Parque Nacional do Itatiaia	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Ecomek - Consultoria e Meio Ambiente S/S Ltda	03/03/2011	-	03/10/2013	Concluída	R\$ 498.329,04	FMA - CSA2 (Thyssen)

Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano	Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano	Obras de infraestrutura de grande pote	Saioron Construtora Ltda	25/03/2011	-	25/09/2013	Concluída	R\$ 1.799.965,34	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques	Estação Estadual Ecológica do Paraíso	Obras na Estação Estadual Ecológica do Paraíso	Obras de infraestrutura de grande pote	Focus Construções Ltda	14/03/2011	-	14/09/2011	Concluída	R\$ 935.367,72	FMA - CSA2 (Thyssen)



na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP									
Projeto de Construção de Recintos no CPRJ para os Micos-Leões-de-Cara-Dourada (Leontopithecus chrysomelas) Capturados em Niterói, RJ, e Não Translocados - Proj Recintos Micos Cara Dourada	Construção de recintos	Obras específicas de menor porte	Caledonia Construtora Ltda - ME	03/12/2013	19/12/2013	01/01/2015	Concluída	R\$ 249.798,34	FMA - GASJAP

Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano	Parque Estadual do Desengano	Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano	Obras de infraestrutura de grande pote	Irmãos Prata Construção e Conservação Ltda - ME	28/03/2011	-	28/10/2011	Concluída	R\$ 461.695,29	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca	Parque Estadual da Pedra Branca	Obras no Parque Estadual da Pedra Branca	Obras de infraestrutura de grande pote	Conport Engenharia Ltda.	06/05/2011	-	16/10/2011	Concluída	R\$ 609.561,76	FMA - CSA2 (Thyssen)
Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca -		Obras e reformas nos Núcleos Pau e Piraquara do Parque Estadual da Pedra Branca		Construtora RJL2 Ltda	20/10/2014	21/10/2014	04/03/2016		R\$ 679.177,35	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj

Proj Reforma Núcleos PE Pedra Branca										
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe	Parque Estadual Cunhambebe	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	08/07/2011	11/07/2011	11/10/2012	Concluída	R\$ 1.346.950,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
	APA Mangaratiba									
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú	Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú	Obras de infraestrutura para o uso público e revitalização de trilhas e estradas	Obras de infraestrutura de grande pote	Azzuk Engenharia Ltda	13/07/2011	-	13/06/2012	Concluída	R\$ 2.781.834,02	FMA - CSA2 (Thyssen)
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da	Parque Natural Municipal do Mendanha	Elaboração do Plano de manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Detzel Consultores Associados	19/09/2011	-	19/11/2012	Concluída	R\$ 335.150,00	FMA - CSA2 (Thyssen)

Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha										
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	Elaboração do Plano de manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Detzel Consultores Associados	19/09/2011	-	19/10/2012	Concluída	R\$ 284.700,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari	Parque Natural Municipal da Prainha	Elaboração do Plano de manejo do Parque Natural Municipal da Prainha	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Detzel Consultores Associados	19/09/2011	-	19/10/2012	Concluída	R\$ 221.950,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
	Parque Natural Municipal de Grumari	Elaboração do Plano de manejo do Parque Natural Municipal de Grumari								

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)	Reseva Biológica de Araras	Elaboração do Projeto Executivo da Reseva Biológica de Araras	Projetos Executivos de Obra	Artesania Consultoria Urbanismo e Arquitetura Ltda	22/11/2011	-	29/07/2016	Concluída	R\$ 144.752,49	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	Parque Estadual da Ilha Grande	Obras na sede do Parque Estadual da Ilha Grande	Obras de infraestrutura de grande pote	Contrate de Angra Construções Ltda	15/12/2011	-	28/02/2014	Concluída	R\$ 1.155.555,85	FMA - CSA2 (Thyssen)

Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	Reserva Biológica da Praia do Sul	Obras na sede na Reserva Biológica da Praia do Sul							R\$ 883.130,53	
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Parque Estadual da Pedra Branca	Cercamento e Sinalização no Parque Estadual Pedra Branca	Sinalização/Demarkação	Focus Construções Ltda	24/11/2011	-	24/08/2012	Concluída	R\$ 1.479.584,70	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)
Sistema de Sustentabilidade e da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do	Parque Estadual da Ilha Grande	Concepção do sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande e	Fortalecimento e incremento de uso público	Socioambiental Consultores Associados Ltda	09/02/2012	27/02/2012	09/02/2015	Concluída	R\$ 796.358,85	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
	Reserva Biológica da Praia do Sul									

Conjunto de UC Estaduais que a compõem - Sustentabilidade e UCs PI Ilha Grande	Parque Estadual Marinho do Aventureiro	sistema de sustentabilidade e financeira das uc que a compõem								
	APA de Tamoios									
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	Reserva Biológica de Guaratiba	Elaboração do Projeto Executivo da Reserva Biológica de Guaratiba	Projetos Executivos de Obra	R&T Arquitetos Associados Ltda	12/03/2012	-	19/05/2015	Concluída	R\$ 184.383,06	FMA - CSA2 (Thyssen)
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento,	Diversas	Gestão de uso público	Fortalecimento e incremento de uso público	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	06/08/2012	-	13/02/2014	Concluída	R\$ 5.277.508,66	FMA - GASDUC III (TAG)

Gestão e Visitação PE RJ										
Reserva Biológica União - uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais - Rebio União	Reserva Biológica União	Adaptações do uso público para protadores de necessidade especiais	Obras específicas de menor porte	J.M. Cardoso Comércio e Serviços de Manutençã o Ltda ME	09/08/2012	-	09/12/2012	Concluída	R\$ 261.378,55	FMA - GASJAP
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI	Diversas	Apoio no Gerenciamento de projeto	Fortalecimen to da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	30/04/2012	-	14/11/2014	Concluída	R\$ 3.148.696,06	FMA - Porto do Açu (LLX)
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant.	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Obras na sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Obras de infraestrutura de grande pote	Rariplan Construtora Ltda	25/04/2012	02/05/2012	21/01/2014	Concluída	R\$ 2.948.105,27	FMA - Porto do Açu (LLX)



Sede EEE Guaxindiba										
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - Exec. Trilhas Parques Copa 2014	Diversas	Elaboração de projeto executivo	Fortalecimento e incremento de uso público	APHA Arquitetura e Planejamento	23/10/2012	-	30/11/2013	Concluída	R\$ 490.532,40	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques	Diversas	Capacitação para 220 Guarda-Parques	Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	Equiparge Produções Ltda	27/12/2012	-	30/09/2013	Concluída	R\$ 1.389.266,88	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)

Elaboração do Plano de Manejo com vistas à estruturação e dotação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio - M N M Pedra do Colégio	Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio	Elaboração do Plano de manejo do Monumento Natural Municipal da Pedra do Colégio	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Masterplan Consultoria de Projetos e Execução Ltda	16/01/2013	-	16/07/2013	Concluída	R\$ 203.538,30	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ
Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe-Obras Infra PE Cunhambebe	Parque Estadual Cunhambebe	Obras na sede do Parque Estadual do Cunhambebe	Obras de infraestrutura de grande pote	Hapiacá Pavimentação Ltda. - EPP	05/02/2013	-	29/03/2016	Concluída	R\$ 4.280.805,29	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo	Parque Estadual do Desengano	Elaboração do Projeto Executivo do Parque Estadual do Desengano	Projetos Executivos de Obra	Ocam Consultoria e Projetos Ltda	28/02/2013	04/03/2013	30/06/2017	Em andamento Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 244.200,00	FMA - Porto do Açu (LLX)

Babilônia PE Desengano										
Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Execução de obras civis para implantação da infraestrutura - PE Serra da Concórdia	Obras de infraestrutura de grande pote	Prosplan Obras e Serviços Ltda	19/04/2013	-	29/06/2016	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 5.138.356,96	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Realização de Levantamento Topográfico e Obras para regularização do Uso Público Religioso de Áreas Estratégicas do Parque Nacional da Tijuca - Levantamento Topográfico e Obras – Parna Tijuca	Parque Nacional da Tijuca	Levantamento topográfico no Parque Nacional da Tijuca	Sinalização/D emarcação	Relevo Serviços Técnicos Ltda	27/05/2013	-	27/08/2013	Concluída	R\$ 5.400,00	FMA - Aeroporto Santos Dumont - Infraero
		Cercamento no Parque Nacional da Tijuca		Maxxi Security - Comércio de Telas e Cercas Ltda ME	11/06/2013	-	31/01/2014		R\$ 284.181,48	

Mosaicos da Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas - Mosaicos para a Mata Atlântica	Diversas	Apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas	Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	IBASE- Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas	10/06/2013	-	10/02/2015	Concluída	R\$ 935.250,00	FMA - Via Principal de Acesso COMPERJ
Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes - Plano de Manejo PNM Chico Mendes	Parque Natural Municipal Chico Mendes	Elaboração do Plano de manejo do Parque Natural Municipal Chico Mendes	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Detzel Consultores Associados	23/08/2013	-	15/01/2015	Concluída	R\$ 269.905,00	FMA - Grota Funda Transoeste (PMRJ)
Elaboração de Projeto Executivo Completo para Implantação da Unidade de Conservação do Parque Natural Municipal do	Parque Natural Municipal do Curió	Elaboração do Projeto Executivo do Parque Natural Municipal do Curió	Projetos Executivos de Obra	Fábrica Arquitetura Ltda	13/11/2013	-	30/01/2015	Concluída	R\$ 131.625,00	FMA - Terminal Marítimo da Ilha Guaíba (VALE)

Curió - PNM Curió											
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol	Parque Estadual Costa do Sol	Elaborar proposta de Plano de Manejo do Parque Estadual Costa do Sol	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Consórcio Costa do Sol	06/02/2014	17/03/2014	17/11/2016	Suspensão	R\$ 935.731,67	FMA - COMPERJ (Petrobrás)	
	Área de Proteção Ambiental Massambaba	Elaborar proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Massambaba									
	Área de Proteção Ambiental Sapiatiba	Elaborar proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Sapiatiba									

	Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil	Elaborar proposta de Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil								
Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada	Parque Estadual da Pedra Selada	Elaboração de proposta de Plano de Manejo do Parque Estadual da Pedra Selada	Planos de Manejo (entre revisão e elaboração)	Detzel Consultores Associados	01/08/2014	-	31/07/2017	Em andamento Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 1.019.065,03	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj
Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Educação Ambiental RJ	Parque Estadual dos Três Picos	Elaboração e execução de oficinas de educação ambiental, eventos e cursos, bem como elaboração de conteúdo de cartilhas para educação ambiental no Parque Estadual do Desengano, no	Fortalecimento e incremento de uso público	Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental Ltda-ME	03/11/2014	-	31/05/2016	Concluída	R\$ 1.730.889,02	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj

		Parque Estadual dos Três Picos e no Parque Estadual da Pedra Selada								
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu	Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu	Elaboração do Projeto Executivo do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu	Projetos Executivos de Obra	2 S Studio de Arquitetura Ltda	20/12/2014	-	30/11/2016	Concluída	R\$ 137.620,49	FMA - CSA2 (Thyssen)
Projeto Executivo de infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema -	Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Elaboração do Projeto Executivo do Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Projetos Executivos de Obra	Fábrica Arquitetura Ltda	20/12/2014	19/01/2015	18/07/2015	Concluída	R\$ 68.250,00	FMA - CSA2 (Thyssen)

São João de Meriti - Proj Exec PNM Jurema										
Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Diversas	Elaboração de uma Lista Vermelha de espécies, mapas de áreas prioritárias para conservação, análise da suficiência das Unidades de Conservação e plano de ação e conservação para as espécies da flora endêmicas ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro elaborados	Fortalecimento da gestão ambiental de fauna e flora	Fundação Flora de Apoio à Botânica	16/01/2015	-	16/01/2017	Em andamento Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 1.573.661,35	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria	Parque Estadual do Desengano	Obras de drenagem e pavimentação em trilha de roda em concreto e grama na	Obras de infraestrutura de grande porte	Saioron Construtora Ltda	14/07/2015	15/07/2015	20/12/2016	Em andamento Migrado para o	R\$ 585.506,82	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)



Madalena – 2ª Fase		estrada de acesso ao setor da Morumbeca						Acordo 04/2016		
Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	Parque Estadual do Desengano	Projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares para reformas.	Obras de infraestrutura de grande porte	Saioron Construtora Ltda	14/07/2015	15/07/2015	30/04/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 2.575.112,29	FMA - Construção Naval do Açú (OSX)
Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do ERJ – 2ª fase	Diversas	Gerenciamento de projetos executivos e execução de obras	Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	03/08/2015	04/08/2015	04/03/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 2.312.766,40	FMA - COMPERJ (Petrobrás)

Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	Diversas	Prestação de Serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades Estaduais de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro	Fortalecimento e incremento de uso público	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	10/08/2015	14/09/2015	29/05/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 2.524.865,80	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia	Parque Nacional do Itatiaia	Elaboração de projetos executivos para construção de PIC da Garganta do Registro e reforma predial da base operacional do Sítio do Escorrega	Projetos Executivos de Obra	R&T Arquitetos Associados Ltda	20/10/2015	-	02/01/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 53.638,10	FMA - Itaguai Tecar (CSN)
Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais – Módulo 3	Diversas	Prestação de serviços de desenvolvimento e implantação de Banco de Dados e Sistema de Gerenciamento de Pesquisa	Fortalecimento da gestão ambiental de fauna e flora	Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP	03/11/2015	-	03/06/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 69.828,50	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

		Científica para integrar o Banco de Dados Espaciais do INEA								
Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ/ FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação fluminenses		Monitoramento/ Distribuição de material e divulgação/ Fiscalização/ Incorporação da reabilitação ao processo	Fortalecimento da gestão ambiental de fauna e flora	Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME	16/11/2015	-	13/04/2017	Em andamento Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 115.189,63	FMA - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)
Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque	Parque Estadual da Ilha Grande	Execução de serviços para Comunicação e Engajamento	Fortalecimento e incremento de uso público	Casa Cause	11/12/2015	11/12/2015	11/01/2017	Em andamento Migrado	R\$ 79.698,16	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS

Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade e financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro		Execução de serviços de Consultoria Jurídica		Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques			11/09/2017	para o Acordo 04/2016	R\$ 240.500,00	FMA - Quitumb a
		Execução de serviços para Consultoria Econômico, Integradora e Capacitadora		Radar PPP - Ltda				R\$ 434.778,75	FMA - UTE Santa Cruz - FURNAS	
		Execução de serviços para Técnico Operacional		Plantuc Consultoria Socioambient al				R\$ 250.601,70	FMA - CTR S R (SERB)	
		Execução de serviços de Consultoria Jurídica		Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques				R\$ 41.500,00		
										Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção	Diversas	Obras nas Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs)	Fortalecimen to da Proteção das Unidades de Conservação Estaduais	Caledonia Construtora Ltda - ME	16/02/2016	-	16/03/2017	Em andament o Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 281.441,34	FMA - Porto do Aç u (LLX)

Integral do Estado do Rio de Janeiro										
Regularização Fundiária das UCs Estaduais	Diversas	Consultoria para prestação de serviço de assessoria técnica ao Serviço de Regularização Fundiária nas Ucs	Apoio à Regularização Fundiária no Estado	Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	25/04/2016	-	02/08/2018	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 1.126.567,90	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj
Programa Estadual de RPPN	Diversas	Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural	Apoio à criação e Consolidação de RPPNs	Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	23/05/2016	20/06/2016	20/06/2018	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 472.640,05	FMA - Implantação Infra. Urb. Comperj

Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase	Parque Estadual Serra da Concórdia	Contratação de empresa para elaboração de projeto e execução das obras de acesso à sede e de estruturação do camping do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Projetos Executivos de Obra	Saioron Construtora Ltda	14/07/2016	01/08/2016	31/07/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 141.779,65	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
UCs do Estado do RJ: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Projeto Complementar para Consolidação de Dados sobre a Flora do Estado, em Especial em UCs Estaduais"	Diversas	Consolidação de Dados sobre a Flora do Estado	Fortalecimento da gestão ambiental de fauna e flora	Fundação Flora de Apoio à Botânica	03/08/2016	-	31/12/2017	Em andament o  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 497.629,60	FMA - Sistema Dutoviário COMPERJ

Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	Diversas	Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro.	Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	Lucus Ltda - ME	17/08/2016	19/09/2016	12/09/2017	Em andamento  Migrado para o Acordo 04/2016	R\$ 406.538,08	FMA - COMPERJ (Petrobrás)
		Contratação PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação.		Ícone Serviços Especializados	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2017		R\$ 320.701,10	
TOTAL									R\$ 70.808.507,85	

Consultoria Pessoa Física (PF)									
Projeto	UC	Objeto da contratação	Categoria	Contratado(a)	Vigência		Situação	Valor Executado	Fonte de recursos
					Início	Fim			
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN	-	Consultoria de geógrafo para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro	Apoio à criação e Consolidação de RPPNs	Cesar Augusto Valdeger de Oliveira (Geógrafo)	17/03/2009	01/07/2010	Concluída	R\$ 10.434,57	FMA - CSA2 (Thyssen)
		Consultoria para viabilizar tecnicamente e operacionalmente a criação de RPPN no RJ		José Luiz Monsores Junior (Gestor Ambiental )				R\$ 10.401,57	
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	-	Consultoria de engenheiro, visando a estruturação e regularização fundiária das unidades de conservação de proteção integral administradas pelo INEA	Apoio à Regularização Fundiária no Estado	Luciano Cosme dos Santos Silva (Engenheiro Agrônomo)	17/03/2009	01/07/2010	Concluída	R\$ 15.502,80	FMA - CSA2 (Thyssen)



[illegible]

		Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações Ambientais - UCC		Paula Cristina de Araújo Gomes (Advogada)				R\$ 60.786,60	
		Fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das compensações ambientais		Cristiana Maria Nunes de Azevedo (Arquiteto Projetista)		31/03/2011		R\$ 41.811,00	
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25.000	-	Validação dos serviços de elaboração da base topográfica e da base de dados espaciais de áreas protegidas na escala 1:25.000	Apoio à criação e Consolidação de Unidades de Conservação Municipais	Paulo Márcio Leal de Menezes	30/05/2011	17/05/2013	Concluída	R\$ 158.400,00	FMA - CSA2 (Thyssen)
Apoio à criação de Reserva Extrativista Marinha em Itaipu (Niterói)	Reserva Extrativista Marinha em Itaipu	Apoio à criação da Resex Marinha em Itaipu	Recategorização/criação (apoio)	Gustavo Mendes de Melo	22/04/2013	24/07/2013	Concluída	R\$ 10.000,00	FMA - Ponta da Areia (Mac Laren)
		Elaboração de estudo técnico da proposta de criação da Reserva Extrativista Marinha em Itaipu		Ingrid Weber	23/04/2013	30/08/2013		R\$ 15.868,00	
Publicação dos Planos Municipais da	-	Revisão dos Produtos construídos nos Planos Municipais de	Apoio à criação e Consolidação de	Semiramis Zaramella Madeira	31/03/2014	29/07/2014	Concluída	R\$ 23.300,00	FMA - Porto do Acu (LLX)

Mata Atlântica do Noroeste Fluminense		Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Noroeste Fluminense	Unidades de Conservação Municipais						
		Desenvolver projeto gráfico, e diagramação dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica		Estefania Zaramella Madeira	09/10/2014	31/03/2015		R\$ 15.000,00	
Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais	Reserva Biológica União	Interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais ne Rebio União	Obras específicas de menor porte	Jane Silveira Fernandes	19/08/2013	19/10/2014	Cancelada	R\$ 14.280,00	FMA - GASJAP
				Aline Oliveira Santos	31/07/2014	31/05/2015	Concluída	R\$ 27.720,00	
Total								R\$ 523.664,74	

Consolidação das Consultorias realizadas				
Tipo de contratação	Nº de contratos	Nº de contratos concluídos	Nº de contratos em andamento	Valor total executado
Consultoria PJ	63	43	20	R\$ 70.808.507,85
Consultoria PF	18	18	0	R\$ 523.664,74
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 71.332.172,59</b>

#### 4 Termo de Doação (TD)

Na tabela a seguir estão descritos todos os termos de doações realizados no âmbito do Convênio os quais foram doadas todas as aquisições de bens adquiridos para os Projetos do FMA/RJ. As principais doações realizadas foram: veículos automotores, embarcações, mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos de campo, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros.

Termo de doação dos bens adquiridos no âmbito do Convênio				
Nº Termo de Doação (TD)	Projeto	Donatário	Data Assinatura do TD	Data D.O
008/2010	Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN e Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	06/07/2010	07/04/2011
007/2011	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ	Município de Teresópolis	18/05/2011	24/05/2011
008/2011	Projeto APA Rio Guandu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	08/08/2011	15/09/2011

010/2011	Projeto APA Rio Guandu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	16/12/2013	19/12/2013
014/2011	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	12/12/2011	28/12/2011
018/2011	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	09/12/2011	14/12/2011
001/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	21/05/2012	30/05/2012
002/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	12/01/2012	19/01/2012
003/2012	Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	30/05/2012	30/05/2012
004/2012	Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	25/04/2012	30/05/2012
010/2012	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe e Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	09/04/2012	18/04/2012

014/2012	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ	Município de Teresópolis	23/04/2012	20/12/2017
015/2012	Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia	ICMBio	30/07/2012	01/08/2012
016/2012	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	01/07/2013	30/10/2013
017/2012	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	17/07/2013	15/08/2013
018/2012	Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de Ucs Estaduais que a compõem	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	21/05/2012	29/05/2012
020/2012	Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	25/06/2012	13/07/2012
030/2012	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal do Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos	Município de Nova Iguaçu	21/11/2012	11/12/2012
031/2012	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	03/12/2012	28/12/2012

032/2012	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	28/12/2012	08/01/2013
033/2012	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania - RJ	Município de Miracema	02/01/2013	31/12/2012
034/2012	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	02/01/2012	08/01/2013
001/2013	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	04/02/2013	25/02/2013
002/2013	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	01/07/2013	06/11/2013
003/2013	Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	13/05/2013	25/06/2013
004/2013	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal do Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos	Município de Nova Iguaçu	05/02/2013	25/03/2013
005/2013	Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	03/03/2013	18/03/2013
006/2013	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	06/05/2013	05/06/2013



008/2013	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	06/01/2014	24/01/2014
009/2013	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	11/03/2013	22/05/2013
010/2013	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para Incremento e Visitação dos Parques Estaduais do ERJ	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	14/03/2013	18/03/2013
011/2013	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	08/07/2013	15/08/2013
012/2013	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	30/03/2015	29/04/2015
013/2013	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal do Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos	Município de Nova Iguaçu	13/05/2013	12/07/2013
026/2013	Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEA	11/10/2013	18/10/2013

048/2013	Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEA	21/11/2013	06/12/2013
049/2013	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	02/06/2014	06/08/2014
050/2013	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	10/11/2014	03/12/2014
051/2013	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o parque estadual da ilha grande/ reserva biológica da praia do sul	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	25/01/2017	30/01/2017
052/2013	Obras de reforma da sede administrativa/centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao parque estadual da ilha grande	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/06/2017	03/07/2017
053/2013	Projeto Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	03/02/2014	27/02/2014
054/2013	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	27/01/2014	14/02/2014

055/2013	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	03/02/2014	27/02/2014
056/2013	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	30/03/2015	29/04/2015
058/2013	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	12/04/2016	28/04/2016
059/2013	Conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na ESEC Estadual do Paraíso	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	05/10/2016	21/10/2016
060/2013	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e visitação nos Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	27/01/2014	14/02/2014
061/2013	Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	01/09/2014	19/09/2014

059/2014	Obras de reforma da sede administrativa/centro de visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao parque estadual da ilha grande	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/06/2017	03/07/2017
072/2014	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o parque estadual da ilha grande/ reserva biológica da praia do sul	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	25/01/2017	08/02/2017
074/2014	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	03/12/2014	16/01/2015
075/2014	Fortalecimento e implementação da gestão do uso público para incremento e visitação nos Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	07/07/2014	15/08/2014
083/2014	Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	01/09/2014	19/09/2014
084/2014	Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	01/09/2014	19/09/2014
001/2015	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	Município de Santo Antônio de Pádua	15/01/2015	16/01/2015

002/2015	Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade – RJ	Município de Natividade	03/02/2015	05/02/2015
003/2015	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba	Município de Mangaratiba	20/03/2015	25/03/2015
004/2015	Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais dentro das Ucs - Remoção de Rebanhos	Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEA	11/05/2015	14/05/2015
007/2015	Projeto de aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	09/03/2015	20/03/2015
010/2015	Projeto Plano de Manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	13/04/2015	11/05/2017
012/2015	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UAPms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas – Aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações	Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública	15/06/2015	16/06/2015
014/2015	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	16/06/2015	16/07/2015
015/2015	Projeto Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	16/06/2015	16/07/2015

016/2015	Projeto Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	16/06/2015	16/07/2015
019/2015	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	16/06/2015	16/07/2015
039/2015	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Fundação Flora de Apoio à Botânica	06/10/2015	-
062/2015	Projeto Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	15/02/2016	04/03/2016
001/2016	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	15/02/2016	04/03/2016
002/2016	Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	15/02/2016	04/03/2016
005/2016	Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	07/03/2016	21/03/2016
007/2016	Projeto Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	17/05/2016	31/05/2016
008/2016	Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual do Mendanha	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	17/05/2016	31/05/2016
023/2016	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	Município de Santo Antônio de Pádua	16/05/2016	18/05/2016

032/2016	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas Ucs	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	18/07/2016	16/08/2016
033/2016	Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	27/09/2017	19/10/2017
034/2016	Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	07/06/2017	21/06/2017
038/2016	Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	07/12/2016	02/01/2017
039/2016	Projeto Aquisição de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios e Veículos para a Sede do PE da Serra da Concórdia	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/06/2017	03/07/2017
049/2016	Projeto Ação Prioritária para a Melhoria de Gestão da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu e Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	30/08/2017	14/09/2017
050/2016	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	24/05/2017	05/06/2017

051/2016	Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	27/06/2017	28/06/2017
052/2016	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos e Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	31/05/2017	09/06/2017
053/2016	Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/06/2017	03/07/2017
054/2016	Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/03/2017	06/04/2017
055/2016	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	25/10/2017	01/11/2017



056/2016	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	14/06/2017	23/06/2017
057/2016	Projeto Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	14/06/2017	23/06/2017
058/2016	Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	23/05/2017	25/05/2017
059/2016	Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	09/08/2017	21/08/2017
060/2016	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	14/06/2017	23/06/2017
061/2016	Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	24/05/2017	05/06/2017
062/2016	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	15/03/2017	27/03/2017
063/2016	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/03/2017	06/04/2017
065/2016	Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	29/06/2017	03/07/2017
066/2016	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Secretaria de Estado do Ambiente - SEA	08/11/2017	08/11/2017

067/2016	Mosaicos para a Mata Atlântica: Fortalecimento da Sociobiodiversidade da Mata Atlântica e apoio à Gestão Integrada de Mosaicos de Áreas Protegidas	Secretaria de Estado do Ambiente - SEA	08/11/2017	08/11/2017
068/2016	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba	Município de Mangaratiba	sem data	29/11/2016
071/2016	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua	Município de Santo Antônio de Pádua	15/12/2016	19/12/2016
072/2016	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ	Município de Teresópolis	29/12/2016	20/12/2017
017/2017	Programa de Implantação e Fortalecimento da APA Preguiça-de-Coleira de Natividade – RJ	Município de Natividade	20/02/2017	13/05/2017
026/2017	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ	Secretaria de Estado do Ambiente - SEA	12/06/2017	13/06/2017
028/2017	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	05/07/2017	19/07/2017
029/2017	Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	14/08/2017	01/09/2017
030/2017	Aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	27/09/2017	19/10/2017

032/2017	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena – 2ª Fase	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	25/10/2017	01/11/2017
038/2017	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania - RJ	Município de Miracema	14/06/2017	15/06/2017
056/2017	Projeto para implantação de estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	30/08/2017	14/09/2017
057/2017	Projeto para implantação de estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	30/08/2017	14/09/2017
071/2017	Projeto para implantação de estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Instituto Estadual do Ambiente - INEA	06/12/2017	13/12/2017

## V. Quanto ao reembolso Funbio

O Anexo 2 do Convênio nº 003/2009 trata da cobertura de custos do gestor do Mecanismo Financeiro FMA/RJ de acordo com a tabela estabelecida. O quadro a seguir discrimina os valores da gestão reembolsados e cobertos por empreendedor (Fonte de Recurso) de abril de 2010 (Convênio celebrado em dezembro de 2009) até dezembro de 2016 (último reembolso recebido em 2016), no âmbito do convênio SEA/RJ, na forma de reembolso dos custos de operacionalização do gestor do mecanismo financeiro, totalizando R\$ 9.929.481,95 (Nove milhões, novecentos e vinte e nove reais, quatrocentos e oitenta e um reais, noventa e cinco centavos).

Prestações de Contas Convênio SEA/REEMBOLSO FUNBIO								
Número da Prestação de Contas	Período	Valor da Prestação		Valor do Reembolso	Aprovação	Origem dos recursos Empreendimentos	Data de Recebimento	
1	Abril a Junho de 2010	R\$	132.935,82	R\$	132.935,82	Oficio SEA/SSPPA 22/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	24/09/2010
2	Julho a Outubro de 2010	R\$	219.106,88	R\$	219.106,88	Oficio SEA/SSPPA 23/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	11/03/2011
3	Novembro de 2010	R\$	69.875,92	R\$	69.875,92	Oficio SEA/SSPPA 29/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	17/03/2011
4	Dezembro de 2010	R\$	61.086,92	R\$	61.086,92	Oficio SEA/SSPPA 57/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	13/05/2011
5	Janeiro de 2011	R\$	64.559,50	R\$	64.559,50	Oficio SEA/SSPPA 76/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	27/07/2011
6	Fev e Mar de 2011	R\$	111.135,04	R\$	111.135,04	Oficio SEA/SSPPA 77/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	01/08/2011

7	Abr e Maio de 2011	R\$ 116.358,47	R\$ 116.358,47	Oficio SEA/SSPPA 98/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	25/08/2011
8	Junho de 2011	R\$ 55.897,71	R\$ 55.897,71	Oficio SEA/SSPPA 120/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	26/09/2011
9	Julho de 2011	R\$ 64.440,08	R\$ 64.440,08	Oficio SEA/SSPPA 121/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/09/2011
10	Agosto de 2011	R\$ 60.841,93	R\$ 60.841,93	Oficio SEA/SSE 148/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	24/11/2011
11	Setembro de 2011	R\$ 64.600,48	R\$ 64.600,48	Oficio SEA/SSE 164/2011	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	16/12/2011
12	Outubro de 2011	R\$ 51.733,20	R\$ 51.733,20	Oficio SEA/SSE 006/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/01/2012
13	Nov e Dezembro de 2011	R\$ 151.340,45	R\$ 151.340,45	Oficio SEA/SSE 049/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	10/04/2012
14	Janeiro e Fevereiro de 2012	R\$ 192.839,20	R\$ 154.683,85	Oficio SEA/SSE 090/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/06/2012
			R\$ 38.155,35	Oficio SEA/SSE 090/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	19/06/2012
15	Março e Abril de 2012	R\$ 179.935,12	R\$ 179.935,12	Oficio SEA/SSE 104/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	31/07/2012
16	Maio e Junho de 2012	R\$ 205.870,13	R\$ 164.696,10	Oficio SEA/SSE 121/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	21/08/2012
			R\$ 41.174,03	Oficio SEA/SSE 121/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	21/08/2012
17	Julho de 2012	R\$ 84.450,44	R\$ 61.648,82	Oficio SEA/SSE 142/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	26/09/2012

			R\$ 12.667,56	Oficio SEA/SSE 142/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	26/09/2012
			R\$ 10.134,06	Oficio SEA/SSE 142/2012	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	26/09/2012
18	Agosto de 2012	R\$ 81.646,56	R\$ 32.658,62	Oficio SEA/SSE 164/2012	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/10/2012
			R\$ 26.943,38	Oficio SEA/SSE 164/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/10/2012
			R\$ 9.797,58	Oficio SEA/SSE 164/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	29/10/2012
			R\$ 12.246,98	Oficio SEA/SSE 164/2012	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/10/2012
19	Setembro de 2012	R\$ 80.011,00	R\$ 44.006,05	Oficio SEA/SSE 202/2012	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	13/12/2012
			R\$ 8.001,10	Oficio SEA/SSE 202/2012	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	13/12/2012
			R\$ 28.003,85	Oficio SEA/SSE 202/2012	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	13/12/2012
20	Outubro e Novembro 2012	R\$ 174.802,62	R\$ 24.472,37	Oficio SEA/SSE 018/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	28/01/2013
			R\$ 82.157,23	Oficio SEA/SSE 018/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	28/01/2013
			R\$ 24.472,37	Oficio SEA/SSE 018/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	28/01/2013
			R\$ 43.700,65	Oficio SEA/SSE 018/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	28/01/2013

21	Dezembro de 2012	R\$ 93.333,06	R\$ 37.333,22	Oficio SEA/SSE 031/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	28/02/2013
			R\$ 27.999,92	Oficio SEA/SSE 031/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	28/02/2013
			R\$ 27.999,92	Oficio SEA/SSE 031/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	28/02/2013
22	Janeiro de 2013	R\$ 101.416,14	R\$ 24.339,88	Oficio SEA/SSE 046/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/04/2013
			R\$ 31.439,00	Oficio SEA/SSE 046/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/04/2013
			R\$ 45.637,26	Oficio SEA/SSE 046/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/04/2013
23	Fevereiro de 2013	R\$ 96.568,46	R\$ 15.498,66	Oficio SEA/SSE 057/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	03/06/2013
			R\$ 11.736,34	Oficio SEA/SSE 057/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	03/06/2013
			R\$ 20.347,67	Oficio SEA/SSE 057/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	03/06/2013
			R\$ 38.496,14	Oficio SEA/SSE 057/2013	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	03/06/2013
			R\$ 10.489,65	Oficio SEA/SSE 057/2013	Gasjap - (TCCA 13/2007)	03/06/2013
24	Março de 2013	R\$ 108.523,13	R\$ 30.069,25	Oficio SEA/SSE 067/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/07/2013
			R\$ 19.470,48	Oficio SEA/SSE 067/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/07/2013

			R\$ 38.071,88	Ofício SEA/SSE 067/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/07/2013
			R\$ 20.911,52	Ofício SEA/SSE 067/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	02/07/2013
			R\$ 7.551,56	Ofício SEA/SSE 079/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	29/07/2013
25	Abril de 2013	R\$ 119.341,07	R\$ 50.829,48	Ofício SEA/SSE 079/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2013
			R\$ 12.781,49	Ofício SEA/SSE 079/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2013
			R\$ 48.178,54	Ofício SEA/SSE 079/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	29/07/2013
26	Maio de 2013	R\$ 116.021,18	R\$ 4.903,06	Ofício SEA/SSE 094/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	18/09/2013
			R\$ 25.787,27	Ofício SEA/SSE 094/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	18/09/2013
			R\$ 9.391,06	Ofício SEA/SSE 094/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/09/2013
			R\$ 22.006,78	Ofício SEA/SSE 094/2013	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	18/09/2013
			R\$ 7.256,16	Ofício SEA/SSE 094/2013	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/09/2013
			R\$ 46.676,85	Ofício SEA/SSE 094/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/09/2013
27	Junho de 2013	R\$ 117.827,50	R\$ 4.316,13	Ofício SEA/SSE 116/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	30/10/2013



			R\$ 3.964,98	Ofício SEA/SSE	116/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	30/10/2013
			R\$ 9.969,24	Ofício SEA/SSE	116/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	30/10/2013
			R\$ 26.604,54	Ofício SEA/SSE	116/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	30/10/2013
			R\$ 30.153,32	Ofício SEA/SSE	116/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	30/10/2013
			R\$ 30.992,36	Ofício SEA/SSE	116/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	30/10/2013
			R\$ 8.871,47	Ofício SEA/SSE	116/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	30/10/2013
			R\$ 2.955,46	Ofício SEA/SSE	116/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	30/10/2013
28	Julho de 2013	R\$ 108.077,31	R\$ 9.983,68	Ofício SEA/SSE	119/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	14/11/2013
			R\$ 5.317,03	Ofício SEA/SSE	119/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	14/11/2013
			R\$ 3.266,87	Ofício SEA/SSE	119/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	14/11/2013
			R\$ 35.289,88	Ofício SEA/SSE	119/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	14/11/2013
			R\$ 26.255,72	Ofício SEA/SSE	119/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	14/11/2013
			R\$ 9.086,87	Ofício SEA/SSE	119/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	14/11/2013

			R\$ 14.324,04	Ofício SEA/SSE	119/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	14/11/2013
			R\$ 4.553,22	Ofício SEA/SSE	119/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	14/11/2013
			R\$ 3.298,49	Ofício SEA/SSE	145/2013	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	02/12/2013
29	Agosto de 2013	R\$ 106.282,19	R\$ 2.546,25	Ofício SEA/SSE	145/2013	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/12/2013
			R\$ 2.506,56	Ofício SEA/SSE	145/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/12/2013
			R\$ 22.385,34	Ofício SEA/SSE	145/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	02/12/2013
			R\$ 28.316,28	Ofício SEA/SSE	145/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/12/2013
			R\$ 9.430,60	Ofício SEA/SSE	145/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/12/2013
			R\$ 3.247,00	Ofício SEA/SSE	145/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/12/2013
			R\$ 31.909,36	Ofício SEA/SSE	145/2013	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/12/2013
			R\$ 2.642,31	Ofício SEA/SSE	145/2013	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/12/2013
30	Setembro e Outubro de 2013	R\$ 220.462,34	R\$ 34.641,31	Ofício SEA/SSE	166/2013	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	23/12/2013
			R\$ 49.569,51	Ofício SEA/SSE	166/2013	Gasduc III (TCCA 12/2008)	23/12/2013

			R\$ 70.241,09	Oficio SEA/SSE 166/2013	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	23/12/2013
			R\$ 30.549,93	Oficio SEA/SSE 166/2013	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	23/12/2013
			R\$ 18.679,45	Oficio SEA/SSE 166/2013	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	23/12/2013
			R\$ 16.781,05	Oficio SEA/SSE 166/2013	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	23/12/2013
31	Novembro e Dezembro de 2013	R\$ 201.326,23	R\$ 56.467,89	Oficio SEA/SSEEV 003/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	28/02/2014
			R\$ 96.261,45	Oficio SEA/SSEEV 003/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	28/02/2014
			R\$ 48.596,89	Oficio SEA/SSEEV 003/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	28/02/2014
32	Janeiro e Fevereiro de 2014	R\$ 203.614,41	R\$ 15.000,00	Oficio SEA/SSEEV 028/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	16/06/2014
			R\$ 59.000,00	Oficio SEA/SSEEV 028/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	16/06/2014
			R\$ 56.000,00	Oficio SEA/SSEEV 028/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	16/06/2014
			R\$ 15.000,00	Oficio SEA/SSEEV 028/2014	Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	16/06/2014
			R\$ 28.614,41	Oficio SEA/SSEEV 028/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	16/06/2014
			R\$ 30.000,00	Oficio SEA/SSEEV 028/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	16/06/2014

33	Março de 2014	R\$ 105.103,43	R\$ 12.470,88	Deliberação CCA nº 50/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	12/08/2014
			R\$ 23.970,17	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	12/08/2014
			R\$ 6.974,57	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	12/08/2014
			R\$ 24.790,16	Deliberação CCA nº 50/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	12/08/2014
			R\$ 19.583,69	Deliberação CCA nº 50/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	12/08/2014
			R\$ 477,22	Deliberação CCA nº 50/2014	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	12/08/2014
			R\$ 13.009,12	Deliberação CCA nº 50/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	12/08/2014
			R\$ 3.827,62	Deliberação CCA nº 50/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/08/2014
34	Abril de 2014	R\$ 110.905,33	R\$ 123,82	Deliberação CCA nº 50/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	12/08/2014
			R\$ 9.826,74	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	12/08/2014
			R\$ 4.795,79	Deliberação CCA nº 50/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	12/08/2014
			R\$ 28.026,91	Deliberação CCA nº 50/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	12/08/2014
			R\$ 54.712,36	Deliberação CCA nº 50/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	12/08/2014

			R\$ 7.764,36	Deliberação CCA nº 50/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	12/08/2014
			R\$ 5.655,35	Deliberação CCA nº 50/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	12/08/2014
			R\$ 32.720,99	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/09/2014
35	Maio e Junho de 2014	R\$ 227.837,69	R\$ 11.612,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/09/2014
			R\$ 1.140,70	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	18/09/2014
			R\$ 57,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/09/2014
			R\$ 86.499,57	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/09/2014
			R\$ 5.847,66	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	19/09/2014
			R\$ 11.612,77	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Transolímpica (TCCA 001/2013)	19/09/2014
			R\$ 8.235,10	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	19/09/2014
			R\$ 140,84	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/09/2014
			R\$ 17,33	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	19/09/2014
			R\$ 55.573,02	Ofício SEA/SSEEV 066/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/09/2014

			R\$ 14.379,17	Oficio SEA/SSEEV 066/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/09/2014
36	Julho de 2014	R\$ 131.871,17	R\$ 17.230,65	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/12/2014
			R\$ 48.759,66	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 65.880,86	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
37	Agosto de 2014	R\$ 130.145,69	R\$ 35.274,37	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/12/2014
			R\$ 985,79	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 729,36	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014
			R\$ 7.560,08	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	18/12/2014
			R\$ 50.912,79	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	18/12/2014
			R\$ 5.132,16	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	18/12/2014
			R\$ 29.551,14	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	18/12/2014
38	Setembro de 2014	R\$ 134.186,55	R\$ 17.291,81	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	18/12/2014
			R\$ 62.432,60	Oficio SEA/SSEEV 078/2014	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	18/12/2014

			R\$ 38.935,26	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	18/12/2014
			R\$ 15.526,88	Ofício SEA/SSEEV 078/2014	Gasjap - (TCCA 13/2007)	18/12/2014
			R\$ 41.976,10	Parecer Técnico nº 39/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/04/2015
39	Outubro de 2014	R\$ 139.791,53	R\$ 10.915,84	Parecer Técnico nº 39/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/04/2015
			R\$ 434,91	Parecer Técnico nº 39/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/04/2015
			R\$ 22.818,53	Parecer Técnico nº 39/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	02/04/2015
			R\$ 20.346,49	Parecer Técnico nº 39/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/04/2015
			R\$ 425,60	Parecer Técnico nº 39/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	02/04/2015
			R\$ 25.125,39	Parecer Técnico nº 39/2015	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/04/2015
			R\$ 17.748,67	Parecer Técnico nº 39/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/04/2015
40	Novembro de 2014	R\$ 112.213,60	R\$ 63.086,49	Parecer Técnico nº 40/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/04/2015
			R\$ 10.032,20	Parecer Técnico nº 40/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/04/2015
			R\$ 1.463,76	Parecer Técnico nº 40/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/04/2015

			R\$ 1.210,12	Parecer Técnico nº 40/2015	Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	02/04/2015
			R\$ 35.156,04	Parecer Técnico nº 40/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/04/2015
			R\$ 1.264,99	Parecer Técnico nº 40/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/04/2015
			R\$ 6.535,36	Parecer Técnico nº 41/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	02/04/2015
			R\$ 14.225,01	Parecer Técnico nº 41/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	02/04/2015
41	Dezembro de 2014	R\$ 110.323,40	R\$ 7.580,73	Parecer Técnico nº 41/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	02/04/2015
			R\$ 590,53	Parecer Técnico nº 41/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	02/04/2015
			R\$ 5.208,24	Parecer Técnico nº 41/2015	Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 08/2010)	02/04/2015
			R\$ 449,54	Parecer Técnico nº 41/2015	Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	02/04/2015
			R\$ 26.207,74	Parecer Técnico nº 41/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	02/04/2015
			R\$ 17.675,72	Parecer Técnico nº 41/2015	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	02/04/2015
			R\$ 24.510,23	Parecer Técnico nº 41/2015	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	02/04/2015
			R\$ 7.340,30	Parecer Técnico nº 41/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	02/04/2015



42	Janeiro de 2015	R\$ 180.723,05	R\$ 7.899,68	Deliberação CCA nº 55/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	28/05/2015
			R\$ 1.783,65	Deliberação CCA nº 55/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	28/05/2015
			R\$ 31.022,75	Deliberação CCA nº 55/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	28/05/2015
			R\$ 9.577,19	Deliberação CCA nº 55/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	28/05/2015
			R\$ 126.097,08	Deliberação CCA nº 55/2015	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	28/05/2015
			R\$ 4.342,70	Deliberação CCA nº 55/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	28/05/2015
43	Fevereiro de 2015	R\$ 178.773,18	R\$ 14.869,11	Deliberação CCA nº 57/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/07/2015
			R\$ 11.223,46	Deliberação CCA nº 57/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2015
			R\$ 3.021,12	Deliberação CCA nº 57/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/07/2015
			R\$ 72.814,16	Deliberação CCA nº 57/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/07/2015
			R\$ 5.959,52	Deliberação CCA nº 57/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/07/2015
			R\$ 1.291,38	Deliberação CCA nº 57/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/07/2015
			R\$ 64.497,52	Deliberação CCA nº 57/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/07/2015

			R\$ 4.759,73	Deliberação CCA nº 57/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	29/07/2015
			R\$ 337,18	Deliberação CCA nº 57/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	29/07/2015
44	Março de 2015	R\$ 210.680,93	R\$ 148.878,00	Deliberação CCA nº 57/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2015
			R\$ 264,28	Deliberação CCA nº 57/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/07/2015
			R\$ 4.755,71	Deliberação CCA nº 57/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2015
			R\$ 521,92	Deliberação CCA nº 57/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/07/2015
			R\$ 34.474,21	Deliberação CCA nº 57/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/07/2015
			R\$ 6.598,22	Deliberação CCA nº 57/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/07/2015
			R\$ 431,48	Deliberação CCA nº 57/2015	Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	29/07/2015
			R\$ 13.574,81	Deliberação CCA nº 57/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/07/2015
			R\$ 1.134,80	Deliberação CCA nº 57/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/07/2015
			R\$ 47,50	Deliberação CCA nº 57/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	29/07/2015
45	Abril de 2015	R\$ 196.062,68	R\$ 47.825,85	Deliberação CCA nº 57/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/07/2015

			R\$ 66,82	Deliberação CCA nº 57/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/07/2015
			R\$ 4.398,55	Deliberação CCA nº 57/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/07/2015
			R\$ 114,34	Deliberação CCA nº 57/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/07/2015
			R\$ 66.260,26	Deliberação CCA nº 57/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/07/2015
			R\$ 8.602,19	Deliberação CCA nº 57/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/07/2015
			R\$ 34.005,99	Deliberação CCA nº 57/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/07/2015
			R\$ 2.761,70	Deliberação CCA nº 57/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/07/2015
			R\$ 178,07	Deliberação CCA nº 57/2015	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	29/07/2015
			R\$ 135,55	Deliberação CCA nº 57/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	29/07/2015
			R\$ 31.498,29	Deliberação CCA nº 57/2015	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	29/07/2015
			R\$ 215,07	Deliberação CCA nº 57/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	29/07/2015
46	Maio de 2015	R\$ 201.714,75	R\$ 71.420,23	Deliberação CCA nº 58/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	13/08/2015
			R\$ 239,10	Deliberação CCA nº 58/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	13/08/2015

			R\$ 5.364,02	Deliberação CCA nº 58/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	13/08/2015
			R\$ 1.142,23	Deliberação CCA nº 58/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	13/08/2015
			R\$ 22.455,43	Deliberação CCA nº 58/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	13/08/2015
			R\$ 69.855,95	Deliberação CCA nº 58/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	13/08/2015
			R\$ 30.348,28	Deliberação CCA nº 58/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	13/08/2015
			R\$ 889,51	Deliberação CCA nº 58/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	13/08/2015
47	Junho de 2015	R\$ 199.681,64	R\$ 119.013,34	Deliberação CCA nº 59/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	29/09/2015
			R\$ 55,49	Deliberação CCA nº 59/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	29/09/2015
			R\$ 915,83	Deliberação CCA nº 59/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	29/09/2015
			R\$ 130,55	Deliberação CCA nº 59/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	29/09/2015
			R\$ 12.832,13	Deliberação CCA nº 59/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	29/09/2015
			R\$ 20.553,85	Deliberação CCA nº 59/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	29/09/2015
			R\$ 53,08	Deliberação CCA nº 59/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	29/09/2015

			R\$ 46.127,37	Deliberação CCA nº 59/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	29/09/2015
48	Julho de 2015	R\$ 207.420,67	R\$ 138.798,53	Deliberação CCA nº 60/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	04/01/2016
			R\$ 656,56	Deliberação CCA nº 60/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	04/01/2016
			R\$ 47.932,24	Deliberação CCA nº 60/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	04/01/2016
				Deliberação CCA nº 60/2015	Gasjap - (TCCA 13/2007)	04/01/2016
			R\$ 1.728,12	Deliberação CCA nº 60/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	04/01/2016
			R\$ 12.356,96	Deliberação CCA nº 60/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	04/01/2016
			R\$ 655,96	Deliberação CCA nº 60/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	04/01/2016
			R\$ 2.478,77	Deliberação CCA nº 60/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	04/01/2016
			R\$ 533,22	Deliberação CCA nº 60/2015	Terminal Marítimo Ilha Guaíba-Vale (TCCA 12/2012)	04/01/2016
			R\$ 1.728,12	Deliberação CCA nº 60/2015	Transolímpica (TCCA 001/2013)	04/01/2016
			R\$ 552,19	Deliberação CCA nº 60/2015	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	04/01/2016
49	Agosto de 2015	R\$ 204.455,02	R\$ 129.152,02	Deliberação CCA nº 60/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	04/01/2016

			R\$ 61.028,99	Deliberação CCA nº 60/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	04/01/2016
			R\$ 48,23	Deliberação CCA nº 60/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	04/01/2016
			R\$ 9.669,99	Deliberação CCA nº 60/2015	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	04/01/2016
			R\$ 1.780,91	Deliberação CCA nº 60/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	04/01/2016
			R\$ 363,39	Deliberação CCA nº 60/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	04/01/2016
			R\$ 2.411,49	Deliberação CCA nº 60/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	04/01/2016
50	Setembro de 2015	R\$ 216.945,42	R\$ 157.166,53	Deliberação CCA nº 60/2015	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	04/01/2016
			R\$ 56.358,73	Deliberação CCA nº 60/2015	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	04/01/2016
			R\$ 1.001,13	Deliberação CCA nº 60/2015	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	04/01/2016
			R\$ 99,56	Deliberação CCA nº 60/2015	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	04/01/2016
			R\$ 413,52	Deliberação CCA nº 60/2015	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	04/01/2016
			R\$ 1.905,95	Deliberação CCA nº 60/2015	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	04/01/2016
51	Outubro de 2015	R\$ 203.000,46	R\$ 47.877,32	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016

			R\$ 96.685,10	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R\$ 1.217,93	Deliberação CCA nº 61/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	20/05/2016
			R\$ 31,63	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R\$ 55,45	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R\$ 12.778,32	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R\$ 21,49	Deliberação CCA nº 61/2016	TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	20/05/2016
			R\$ 11.779,24	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R\$ 12.808,87	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R\$ 19.745,11	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
52	Novembro de 2015	R\$ 207.480,55	R\$ 130.097,73	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R\$ 71.067,53	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R\$ 49,17	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R\$ 42,46	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016

			R\$ 309,50	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R\$ 216,38	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R\$ 5.697,78	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R\$ 96.934,55	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R\$ 56.943,70	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
53	Dezembro de 2015	R\$ 203.159,93	R\$ 4.074,49	Deliberação CCA nº 61/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	20/05/2016
			R\$ 250,49	Deliberação CCA nº 61/2016	Transolímpica (TCCA 001/2013)	20/05/2016
			R\$ 16,33	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R\$ 10.919,92	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R\$ 12,37	Deliberação CCA nº 61/2016	Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	20/05/2016
			R\$ 3.561,71	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R\$ 146,02	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R\$ 290,33	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016



			R\$ 5.817,53	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R\$ 24.192,49	Deliberação CCA nº 61/2016	Metro (CRB) II (TCCA 06/2012)	20/05/2016
54	janeiro de 2016	R\$ 196.935,70	R\$ 140.450,61	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016
			R\$ 5.164,94	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R\$ 1.977,00	Deliberação CCA nº 61/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	20/05/2016
			R\$ 101,03	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R\$ 24.117,79	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R\$ 12.636,27	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R\$ 312,83	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R\$ 2.843,32	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R\$ 3.874,28	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R\$ 5.457,63	Deliberação CCA nº 61/2016	Metro (CRB) II (TCCA 06/2012)	20/05/2016
55	Fevereiro de 2016	R\$ 192.973,70	R\$ 143.078,97	Deliberação CCA nº 61/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	20/05/2016

			R\$ 21.095,40	Deliberação CCA nº 61/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	20/05/2016
			R\$ 4.306,23	Deliberação CCA nº 61/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	20/05/2016
			R\$ 13.430,46	Deliberação CCA nº 61/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	20/05/2016
			R\$ 7.087,33	Deliberação CCA nº 61/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	20/05/2016
			R\$ 283,49	Deliberação CCA nº 61/2016	PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	20/05/2016
			R\$ 2.291,72	Deliberação CCA nº 61/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	20/05/2016
			R\$ 632,71	Deliberação CCA nº 61/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	20/05/2016
			R\$ 767,39	Deliberação CCA nº 61/2016	Gasduc III (TCCA 12/2008)	20/05/2016
56	Março de 2016	R\$ 193.236,66	R\$ 78.391,51	Deliberação CCA nº 62/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	19/08/2016
			R\$ 27.197,51	Deliberação CCA nº 62/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/08/2016
			R\$ 6.910,93	Deliberação CCA nº 62/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/08/2016
			R\$ 25.114,41	Deliberação CCA nº 62/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/08/2016
			R\$ 733,74	Deliberação CCA nº 62/2016	Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	19/08/2016

			R\$ 32.722,24	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/08/2016
			R\$ 2.650,00	Deliberação CCA nº 62/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	19/08/2016
			R\$ 93,93	Deliberação CCA nº 62/2016	CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	19/08/2016
			R\$ 1.954,37	Deliberação CCA nº 62/2016	CTR SR (SERB) (TCCA 0002/2010)	19/08/2016
			R\$ 7.566,20	Deliberação CCA nº 62/2016	Quitumba (TCCA 04/2012)	19/08/2016
			R\$ 7.533,59	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Santa Cruz (06/2014)	19/08/2016
			R\$ 2.174,20	Deliberação CCA nº 62/2016	Ampliação CTL Sahy (BRASCAN) (02/2011)	19/08/2016
			R\$ 194,03	Deliberação CCA nº 62/2016	Gasduc III (TCCA 12/2008)	19/08/2016
57	Abril de 2016	R\$ 218.368,19	R\$ 59.481,39	Deliberação CCA nº 62/2016	Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	19/08/2016
			R\$ 75.105,28	Deliberação CCA nº 62/2016	Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	19/08/2016
			R\$ 821,64	Deliberação CCA nº 62/2016	Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	19/08/2016
			R\$ 26.309,95	Deliberação CCA nº 62/2016	Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	19/08/2016
			R\$ 1.873,11	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	19/08/2016

			R\$ 623,83	Deliberação CCA nº 62/2016	Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	19/08/2016
			R\$ 48.323,05	Deliberação CCA nº 62/2016	CTR SR (SERB) (TCCA 0002/2010)	19/08/2016
			R\$ 5.829,94	Deliberação CCA nº 62/2016	UTE Santa Cruz (06/2014)	19/08/2016
58 <sup>16</sup>	Maio de 2016	R\$ 235.400,97	R\$ 235.400,97	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 58	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
59	Junho de 2016	R\$ 254.818,60	R\$ 254.818,60	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 59	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
60	Julho de 2016	R\$ 229.014,77	R\$ 229.014,77	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 60	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
61	Agosto de 2016	R\$ 233.989,37	R\$ 233.989,37	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 61	Dragagem do Tesul (03/2014)	31/10/2016
62	Setembro de 2016	R\$ 228.793,56	R\$ 228.793,56	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 62	Dragagem do Tesul (03/2014)	10/11/2016
63	Outubro de 2016	R\$ 222.189,88	R\$ 222.189,88	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº 63	Dragagem do Tesul (03/2014)	11/11/2016
64	Novembro de 2016	R\$ 93.870,77	R\$ 93.870,77	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº	Dragagem do Tesul (03/2014)	11/11/2016
65	Final	R\$ 201.152,63	R\$ 201.152,63	Deliberação CCA 09/2016 e Parecer Técnico nº	Dragagem do Tesul (03/2014)	11/11/2016
<b>Valor total reembolso Funbio</b>		<b>R\$ 9.929.481,95</b>	<b>R\$ 9.929.481,95</b>			

<sup>16</sup> De acordo com a Deliberação extraordinária nº 09/2016, foi designado o TCCA Dragagem do Tesul (03/2014) como fonte de recurso para pagamentos dos custos operacionais referentes aos meses de maio/2016 ao final do Convênio – prestações de contas do 58 ao 65. Não sendo mais rateado entre os TCCAs como nas prestações anteriores.

No próximo quadro apresentamos o resumo dos reembolsos por TCCA e por ano. Os reembolsos somente são efetuados após autorização expressa da SEA/RJ.

<b>Reembolso Funbio por TCCA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Acumulado até 11/2016</b>
Aeroporto Santos Dumont - Infraero (TCCA 13/2009)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.052,92	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.052,92
Ampliação CTL Sahy (BRASCAN) (02/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.174,20	R\$ 2.174,20
Comperj/Petro (TCCA 03/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.658,62	R\$117.313,62	R\$258.800,62	R\$435.648,88	R\$1.121.429,16	R\$1.965.850,90
Construção Naval do Açú - OSX (TCCA 05/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$150.980,21	R\$190.272,58	R\$111.621,82	R\$ 471.303,74	R\$ 924.178,35
CSA 2 Thyssen (TCCA 11/2007)	R\$132.935,82	R\$887.902,93	R\$834.986,97	R\$239.142,28	R\$ 17.100,82	R\$ 46.054,15	R\$ 56.344,95	R\$2.214.467,92
CTR SR (SERB) (TCCA 0002/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.277,42	R\$ 50.277,42
Dragagem do Tesul (TCCA 03/2014)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$1.699.230,54	R\$1.699.230,54
Gasduc III (TCCA 12/2008)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$279.751,50	R\$ 92.937,75	R\$ -	R\$ 961,42	R\$ 373.650,67
Gasjap - (TCCA 13/2007)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.388,12	R\$ 44.545,22	R\$ 38.442,11	R\$ -	R\$ 103.375,45
Grota Funda Transoeste (PMRJ) (TCCA 008/2010)	R\$ -	R\$ -	R\$109.795,62	R\$ 60.502,92	R\$ 5.847,66	R\$ 5.208,24	R\$ -	R\$ 181.354,44

Implantação Infra Urb Comperj (TCCA 008/2012)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11.612,77	R\$231.654,72	R\$ 124.378,46	R\$ 367.645,95
Itaguaí Tecar (CSN) (TCCA 015/2012)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$137.143,25	R\$ 42.810,88	R\$ 179.954,13
Metro (CRB) (TCCA 01/2010)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 881,02	R\$ 29.650,12	R\$ 30.531,14
PCH Paracambi (Lightger) (TCCA 028/2008)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 99.774,31	R\$ 15.060,57	R\$ 114.834,88
Ponta da Areia - Mac Laren (TCCA 03/2009)	R\$	-	R\$	-	R\$	16.781,05	R\$ 477,22	R\$ 1.210,12	R\$	-	R\$ 18.468,39
Porto do Açú (LLX) (TCCA 12/2009)	R\$	-	R\$	-	R\$ 50.384,89	R\$363.202,38	R\$294.118,36	R\$160.624,07	R\$	13.686,94	R\$ 882.016,64
Presidente Vargas CSN (TCCA 013/2012)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	39.041,24	R\$ 39.041,24
Quitumba (TCCA 04/2012)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.566,20	R\$ 7.566,20
TA AR Transpetro (TCCA 010/2011)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 29.551,14	R\$ 178,07	R\$	21,49	R\$ 29.750,70
Terminal Marítimo Ilha Guaíba - Vale (TCCA 12/2012)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 14.037,22	R\$143.772,80	R\$	533,22	R\$ 158.343,24
Transolímpica (TCCA 001/2013)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.612,77	R\$ 5.320,88	R\$	1.978,61	R\$ 18.912,26
UTE Baixada Fluminense (TCCA 11/2011)	R\$	-	R\$	-	R\$	45.121,96	R\$207.814,36	R\$ 81.133,91	R\$	52.829,59	R\$ 386.899,82
UTE Santa Cruz (06/2014)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.363,53	R\$ 13.363,53

Via Principal de Acesso Comperj (TCCA 01/2011)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.418,04	R\$ 51.262,01	R\$ 31.296,41	R\$ 564,56	R\$ 122.541,02
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$132.935,82</b>	<b>R\$ 887.902,93</b>	<b>R\$1.027.826,10</b>	<b>R\$1.362.655,00</b>	<b>R\$1.244.990,50</b>	<b>R\$1.529.964,76</b>	<b>R\$ 3.743.206,84</b>	<b>R\$ 9.929.481,95</b>

## VI. Quanto à categoria dos projetos apoiados

Os projetos executados pelo Mecanismo FMA/RJ podem ser divididos nas seguintes categorias:

<b>Categoria dos Projetos<sup>17</sup></b>	<b>Nº de Projetos<sup>18</sup></b>
Apoio à criação e consolidação de RPPNs	4
Apoio à criação e consolidação de Unidades de Conservação Municipais	2
Apoio à Regularização Fundiária no Estado	5
Compra de imóvel	1
Equipamentos	34
Fortalecimento da gestão ambiental de fauna e flora	4
Fortalecimento da gestão das Unidades de Conservação Estaduais	8
Fortalecimento da Proteção das Unidades de Conservação Estaduais	6
Fortalecimento e incremento de uso público	6
Manutenção das Unidades de Conservação Estaduais	2
Obras de grande porte	22
Obras de pequeno porte	4
Plano de Manejo (revisão e/ou elaboração)	13
Projetos Executivos	20
Recategorização/criação (apoio)	2
Sinalização/Demarcação	17

Até 14 de novembro de 2016 tivemos o total de 58 projetos em andamento e 41 projetos finalizados, totalizando 99 projetos.

<sup>17</sup> Aqui são consideradas tanto as categorias dos projetos em andamento quanto dos projetos já finalizados.

<sup>18</sup> Existem projetos que abrangem mais de uma categoria.



## VII. Quanto às UCs apoiadas no Estado do Rio de Janeiro

No âmbito de execução do Mecanismo FMA/RJ, 50 Unidades de Conservação são apoiadas no Estado do Rio de Janeiro, sendo 14 na categoria de Uso Sustentável e 36 na categoria Proteção Integral, totalizando 505.636,34 hectares de áreas protegidas apoiadas pelo Mecanismo.

A tabela a seguir mostra o detalhamento das UCs apoiadas de acordo com a categoria, a área e se é uma UC estadual, municipal ou federal.

Nº	UCs apoiadas	Nível	Área (hectares) <sup>19</sup>	Categoria
1	Parque Nacional da Tijuca	Federal	3.958,47	Proteção Integral
2	Parque Nacional do Itatiaia	Federal	28.084,10	Proteção Integral
3	Reserva Biológica União	Federal	2.547,95	Proteção Integral
4	Estação Ecológica Estadual da Guaxindiba	Estadual	3.260,00	Proteção Integral
5	Parque Estadual Costa do Sol	Estadual	9.841,00	Proteção Integral
6	Parque Estadual Cunhambebe	Estadual	38.000,00	Proteção Integral
7	Parque Estadual da Ilha Grande	Estadual	12.052,00	Proteção Integral
8	Parque Estadual da Lagoa do Açú	Estadual	8.251,00	Proteção Integral
9	Parque Estadual da Pedra Branca	Estadual	12.492,00	Proteção Integral

<sup>19</sup> As áreas das UCs Estaduais foram retiradas no site oficial do INEA, atualizada em março de 2017, através do link <http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/index.htm&lang=>, com exceção da RPPN Bacchus, retirada do documento do projeto que a apoia;

As áreas das UCs Federais foram obtidos do site oficial do ICMBio (<http://www.icmbio.gov.br/portal/unidades-de-conservacao?q=uni%C3%A3o&Search=>);

As áreas das UCs Municipais foram retiradas do site <http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeconteudo?article-id=514167> e dos documentos dos projetos que as apoiam, com exceção do PNM de Petrópolis, que foi extraída de seu decreto de criação.

A Estação Ecológica Estadual do Paraíso foi retirada da lista, pois, de acordo com a Lei nº 6.573 de 31 de outubro de 2013, esta unidade de conservação foi extinta e sua área incorporada ao Parque Estadual dos Três Picos.

O Parque Estadual Marinho do Aventureiro foi recategorizado, pela Lei nº 6.793 de 28 de maio de 2014, como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), passando a sua área a corresponder, exatamente, à porção marinha da RDS do Aventureiro.

O Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos foi retirado da lista, pois o mesmo foi cancelado de acordo com o Ofício SEA/SUBCLIM Nº 29/2016, de 12 de abril de 2016.

10	Parque Estadual da Serra da Concórdia	Estadual	5.952,11	Proteção Integral
11	Parque Estadual da Serra da Tiririca	Estadual	3.493,00	Proteção Integral
12	Parque Estadual do Desengano	Estadual	22.400,00	Proteção Integral
13	Parque Estadual do Mendanha	Estadual	4.398,10	Proteção Integral
14	Parque Estadual dos Três Picos	Estadual	65.113,04	Proteção Integral
15	Parque Estadual Pedra Selada	Estadual	8.036,00	Proteção Integral
16	Reserva Biológica de Araras	Estadual	3.862,00	Proteção Integral
17	Reserva Biológica de Guaratiba	Estadual	3.360,00	Proteção Integral
18	Reserva Biológica Praia do Sul	Estadual	3.502,00	Proteção Integral
19	Reserva Ecológica da Juatinga	Estadual	9.960,00	Proteção Integral
20	Reserva Particular do Patrimônio Natural Bacchus	Estadual	120	Proteção Integral
21	Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu	Estadual	19.508,00	Uso sustentável
22	Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba	Estadual	25.239,00	Uso sustentável
23	Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu	Estadual	22.109,00	Uso sustentável
24	Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu	Estadual	74.272,00	Uso sustentável
25	Área de Proteção Ambiental Macaé de Cima	Estadual	35.038,00	Uso sustentável
26	Área de Proteção Ambiental Massambaba	Estadual	9.134,00	Uso sustentável
27	Área de Proteção Ambiental Pau-Brasil	Estadual	10.564,00	Uso sustentável
28	Área de Proteção Ambiental Serra de Sapiatiba	Estadual	5.967,00	Uso sustentável
29	Área de Proteção Ambiental Tamoios	Estadual	20.636,00	Uso sustentável
30	Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual do Aventureiro	Estadual	1.910,00	Uso sustentável
31	Reserva Extrativista Marinha de Itaipu	Estadual	3.943,28	Uso sustentável

32	Área de Proteção Ambiental de Maricá	Estadual	970,00	Uso sustentável
33	Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba	Estadual	11.113	Proteção Integral
34	Refúgio de Vida Silvestre Estadual Lagoa da Turfeira	Estadual	269,00	Proteção Integral
35	Monumento Natural Municipal da Serra de Frecheiras	Municipal	458,11	Proteção Integral
36	Monumento Natural Pão de Açúcar e Urca	Municipal	91,20	Proteção Integral
37	Monumento Natural Pedra do Colégio	Municipal	127,49	Proteção Integral
38	Parque Municipal de Nova Iguaçu	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
39	Parque Natural Municipal Chico Mendes	Municipal	43,64	Proteção Integral
40	Parque Natural Municipal da Prainha	Municipal	146,93	Proteção Integral
41	Parque Natural Municipal de Grumari	Municipal	966,32	Proteção Integral
42	Parque Natural Municipal de Petrópolis	Municipal	16,72	Proteção Integral
43	Parque Natural Municipal do Curió	Municipal	1.100,00	Proteção Integral
44	Parque Natural Municipal do Mendanha	Municipal	1.444,86	Proteção Integral
45	Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá	Municipal	211,00	Proteção Integral
46	Parque Natural Municipal Jardim Jurema	Municipal	3.499,60	Proteção Integral
47	Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis	Municipal	4.397,00	Proteção Integral
48	Refúgio da Vida Silvestre da Ventania	Municipal	2.175,00	Proteção Integral
49	Área de Proteção Ambiental Municipal Preguiça-de-Coleira	Municipal	4.301,70	Uso sustentável
50	Área de Proteção Ambiental da Guaíba – Guaibinha	Municipal	145,00	Uso sustentável
<b>TOTAL</b>			<b>505.636,34</b>	

Apoio a 99 projetos em 50 UCs no estado do Rio de Janeiro, administradas pelo Instituto Estadual do Ambiente - Inea/RJ (31 UCs), por órgãos ambientais municipais (16 UCs) e pelo ICMBio (3 UCs):

<b>Unidades de Conservação</b>	<b>Proteção Integral</b>	<b>Uso Sustentável</b>	<b>Total</b>
Federal	3	0	3
Estadual	19	12	31
Municipal	14	2	16
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>50</b>

O mapa a seguir apresenta a localização das UCs apoiadas.

#### Federais

- 1 Parque Nacional do Itatiaia
- 2 Parque Nacional da Tijuca
- 3 Reserva Biológica União

#### Estaduais


- 4 Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu
- 5 Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu
- 6 Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima
- 7 Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba
- 8 Área de Proteção Ambiental de Maricá
- 9 Área de Proteção Ambiental de Massambaba
- 10 Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil
- 11 Área de Proteção Ambiental da Serra de Sapiatiba
- 12 Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu
- 13 Área de Proteção Ambiental de Tamoios
- 14 Estação Ecológica de Guaxindiba
- 15 Parque Estadual da Costa do Sol
- 16 Parque Estadual Cunhambebe
- 17 Parque Estadual do Desengano
- 18 Parque Estadual da Ilha Grande
- 19 Parque Estadual da Lagoa do Açú
- 20 Parque Estadual do Mendanha
- 21 Parque Estadual da Pedra Branca
- 22 Parque Estadual da Pedra Selada
- 23 Parque Estadual da Serra da Concórdia
- 24 Parque Estadual da Serra da Tiririca
- 25 Parque Estadual dos Três Picos

- 26 Refúgio de Vida Silvestre Estadual Lagoa da Turfeira
- 27 Refúgio de Vida Silvestre Estadual do Médio Paraíba
- 28 Reserva Biológica Estadual de Araras
- 29 Reserva Biológica Estadual de Guaratiba
- 30 Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul
- 31 Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro
- 32 Reserva Ecológica Estadual da Juatinga
- 33 Reserva Extrativista Marinha de Itaipu
- 34 Reserva Particular do Patrimônio Natural Bacchus

#### Municipais

- 35 Área de Proteção Ambiental da Guaba-Guaibinha
- 36 Área de Proteção Ambiental Preguiça-de-Coleira
- 37 Monumento Natural dos morros do Pão de Açúcar e da Urca
- 38 Monumento Natural da Pedra do Colégio
- 39 Monumento Natural da Serra de Frecheiras
- 40 Parque Natural Municipal Chico Mendes
- 41 Parque Natural Municipal do Curio
- 42 Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecilia do Ingá
- 43 Parque Natural Municipal de Grumari
- 44 Parque Natural Municipal Jardim Jurema
- 45 Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis
- 46 Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu
- 47 Parque Natural Municipal de Petrópolis
- 48 Parque Natural Municipal da Prainha
- 49 Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha
- 50 Refúgio de Vida Silvestre da Serra da Ventania

## Unidades de Conservação Apoiadas pelo Mecanismo FMA/RJ



Elaboração e organização do Mapa: Alexandre Ferrazoli Camargo (Unidade de Programas/ Funbio).

### **VIII. Resumos dos resultados atingidos:**

Em relação aos projetos já aprovados no âmbito do Convênio, o valor total alocado em projetos, com recursos da Carteira de Compensação Ambiental e do Fundo Fiduciário, no período de março de 2010 a novembro de 2016, foi de R\$ 182.470.345,68 (Cento e oitenta e dois milhões, quatrocentos e setenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais, sessenta e oito centavos), do qual já foi executado o montante de R\$ 114.560.207,57 (Cento e quatorze milhões, quinhentos e sessenta mil, duzentos e sete reais, cinquenta e sete centavos).

O valor de R\$ 67.910.138,11 (Sessenta e sete milhões, novecentos e dez mil, cento e trinta e oito reais, onze centavos), na coluna “A executar” comporta valores em duas diferentes situações: 1) dependem de demanda do proponente (órgão ambiental beneficiário) para início e 2) outra parte deste valor já é objeto de contratos firmados e ainda em andamento para os pagamentos futuros programados diante da entrega de obras, consultorias e outros, dos projetos alocados. As tabelas a seguir demonstram esses valores.

<b>Empreendimentos<sup>20</sup></b>	<b>Valor total alocado em projetos<sup>21</sup></b>	<b>Executado</b>	<b>A executar</b>	<b>Número de projetos em andamento<sup>22</sup></b>	<b>Número de projetos finalizados</b>
FMA - RJ Aeroporto Santos Dumont - Infraero 13/2009	R\$ 705.790,84	R\$ 705.790,84	R\$ -	0	2
FMA - RJ Ampliação CTR Sahy Brascan - 02/2011	R\$ 70.501,09	R\$ 25.000,00	R\$ 45.501,09	1	0
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 51.468.601,55	R\$ 24.884.701,27	R\$ 26.583.900,28	12	2
FMA - RJ Construção Naval do Açú (OSX) 05/2011	R\$ 15.261.355,03	R\$ 11.270.181,49	R\$ 3.991.173,54	4	1
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 39.722.258,60	R\$ 37.195.668,82	R\$ 2.526.589,78	9	21
FMA - RJ CTR Itaboraí - 011/2009	R\$ 103.700,00	R\$ -	R\$ 103.700,00	1	0
FMA - RJ CTR SR (SERB) - 02/2010	R\$ 650.992,77	R\$ 580.901,70	R\$ 70.091,07	1	0

<sup>20</sup> Empreendimentos em que já houve alocação de recursos em projetos. Os valores dos empreendimentos Comperj (Petrobrás), CSA 2 (Thyssen), Construção Naval do Açú (OSX) e OBRAS TECAB incluem os relativos a regularização fundiária.

<sup>21</sup> O valor total alocado em projeto corresponde ao valor total aprovado para os projetos pela CCA menos os recursos dos projetos finalizados que não foram gastos e voltaram para as contas dos empreendedores.

<sup>22</sup> 1 - O projeto "Modelagem Piloto de Parceria Público Privada no Parque Estadual da Ilha Grande: ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP" engloba 06 empreendimentos, são eles: Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013, CTR SR (SERB) - TCCA 02/2010, Marina Imperial - TCCA 16/2013, Quitumba - TCCA 04/2012, UTE Santa Cruz - TCCA 06/2014 e Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale TCCA 12/2012. Para a coluna de Número de projetos apresentar o total correto, esse projeto foi contabilizado apenas no empreendimento Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA 02/2013.

2 - O projeto "Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPAR/INEA" engloba 03 empreendimentos, são eles: Ampliação Porto Sudeste - TCCA 06/2015, GNL Petrobrás - TCCA 07/2015 e Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA 08/2010. Para a coluna de Número de projetos apresentar o total correto, esse projeto foi contabilizado apenas no empreendimento Ampliação Porto Sudeste - TCCA 06/2015.



FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 6.766.849,10	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.298.734,80	2	0
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP 13/2007	R\$ 561.576,89	R\$ 561.576,89	R\$ -	0	2
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 08/2010	R\$ 3.082.436,72	R\$ 2.166.871,42	R\$ 915.565,30	2	1
FMA - RJ Implantação Infra. Urb. Comperj 08/2012	R\$ 9.164.280,05	R\$ 3.538.421,90	R\$ 5.625.858,15	5	1
FMA - RJ Itaguaí Tecar - 15/2012	R\$ 2.696.756,14	R\$ 722.224,38	R\$ 1.974.531,76	3	0
FMA - RJ Marina Imperial - 16/2013	R\$ 71.131,57	R\$ -	R\$ 71.131,57	0	0
FMA - RJ METRO CRB - 01/2010	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00	1	0
FMA - RJ Metro CRB II - 06/2012	R\$ 8.998.989,47	R\$ 399.611,00	R\$ 8.599.378,47	3	0
FMA - RJ Obras Tecab 08/2011 <sup>23</sup>	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	0	0
FMA - RJ PCH Paracambi (Lightger) - 28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 130.332,48	1	0
FMA - RJ Ponta da Areia - Mac Laren 03/2009	R\$ 62.227,76	R\$ 62.227,76	R\$ -	0	1
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 13.848.684,02	R\$ 9.695.821,47	R\$ 4.152.862,55	7	1
FMA - RJ Presidente Vargas - CSN - 13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	1	0

<sup>23</sup> Os valores apresentados para o empreendimento Obras Tecab (TCCA 08/2011) são referentes apenas à regularização fundiária, portanto, não há nenhum projeto alocado.



FMA - RJ Quitumba - 04/2012	R\$ 452.582,26	R\$ 240.500,00	R\$ 212.082,26	0	0
FMA - RJ TA AR Transpetro - 10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	1	0
FMA - RJ Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale 12/2012	R\$ 473.692,74	R\$ 410.459,70	R\$ 63.233,04	0	2
FMA - RJ Transolímpica - 01/2013	R\$ 149.966,32	R\$ 149.966,32	R\$ -	0	1
FMA - RJ UTE Baixada Fluminense Petrobrás 11/2011	R\$ 4.697.291,68	R\$ 4.525.911,72	R\$ 171.379,96	3	0
FMA - RJ UTE Santa Cruz - 06/2014	R\$ 995.519,27	R\$ 514.476,91	R\$ 481.042,36	0	0
FMA - RJ Via Principal de Acesso - COMPERJ 01/2011	R\$ 1.145.551,00	R\$ 1.145.551,00	R\$ -	0	2
FMA - UPGN Comperj - 14/2013	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68	1	0
FMA - Sistema Dutoviário Comperj - 07/2013	R\$ 4.749.754,58	R\$ 497.629,60	R\$ 4.252.124,98	2	0
FMA - Ampliação Porto Sudeste - 06/2015	R\$ 2.076.393,36	R\$ 580.858,56	R\$ 1.495.534,80	1	0
FMA - GNL Petrobrás - 07/2015	R\$ 1.765.218,70	R\$ -	R\$ 1.765.218,70	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 179.203.628,33</b>	<b>R\$ 112.930.120,88</b>	<b>R\$ 66.273.507,45</b>	<b>61</b>	<b>37</b>
<b>Instrumento Financeiro Fiduciário</b>	<b>Valor total alocado em projetos</b>	<b>Executado</b>	<b>A executar</b>	<b>Número de projetos</b>	<b>Projetos já finalizados</b>

FMA - RJ FUNDO FIDUCIÁRIO	R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.636.630,66	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.470.345,68</b>	<b>R\$ 114.560.207,57</b>	<b>R\$ 67.910.138,11</b>	<b>62</b>	<b>37</b>

Na planilha abaixo segue os valores de finalização do Convênio 003/2009 e posterior migração do saldo no valor de R\$ 241.617.649,17 (Duzentos e quarenta e um milhões, seiscientos e dezessete mil, seiscientos e quarenta e nove reais, dezessete centavos) transferidos para o Acordo 04/2016:

Finalização do Convênio	Total
<i>Recursos recebidos</i>	R\$ 285.542.316,73
<i>Recursos executados</i>	-R\$ 114.560.207,57
<i>Reembolso Funbio</i>	-R\$ 9.929.481,95
<i>Rendimentos dos Instrumentos</i>	R\$ 80.634.563,27
<i>Tarifas Bancárias</i>	-R\$ 69.541,31
<b>Saldo transferido para o Acordo 04/2016 (B)</b>	<b>R\$ 241.617.649,17</b>

Resumo Entradas - Acordo 04/2016		
<b>I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC</b> a) Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ	R\$	179.949.738,01
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC b) Carteira de projetos oriundos de compensação ambiental federal	R\$	-
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC c) Reserva de Regularização Fundiária	R\$	7.842.450,14
<b>II - Instrumento Operacional de Doação</b>	R\$	-
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b>	R\$	27.878.929,66
<b>III - Instrumento Financeiro Fiduciário</b> Projeto Cartão Vinculado	R\$	1.794.419,64
<b>IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal</b>	R\$	-
<b>V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC</b>	R\$	10.365.459,14
<b>VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes</b>	R\$	13.786.652,58
<b>Saldo Recebido do Convênio 003/2009<sup>24</sup></b>	<b>R\$</b>	<b>241.617.649,17</b>

<sup>24</sup> Do saldo apresentado foram transferidos R\$ 239.823.229,53 para o novo gestor financeiro Bradesco, e R\$ 1.794.419,64 permaneceram alocados na conta do Banco do Brasil.

## RESULTADOS

Desde a sua criação, em dezembro de 2009, o FMA/RJ apoiou 99 projetos; 50 Unidades de Conservação (UCs) estaduais, municipais e federais, área com cerca de 506 mil hectares. Até novembro de 2016, 99 empreendimentos aderiram ao FMA/RJ o que totalizou R\$ 295 milhões dos quais R\$ 285 milhões foram recebidos, R\$ 183 milhões alocados, R\$ 163 milhões solicitados e R\$ 114 milhões executados, 84% dos recursos.

Além dos expressivos números apresentados, diversos resultados qualitativos podem ser percebidos nas Unidades de Conservação apoiadas pelo Mecanismo. A construção de sedes, aquisição de bens e serviços essenciais à gestão das UC's constroem nos visitantes e na população do entorno a imagem da área protegida como um ativo do Estado. Cria-se, dessa maneira, valor de uso daquele espaço bem como sua apropriação como área de recreação e lazer, aumentando dessa maneira a qualidade de vida.

A elaboração de planos de manejo e fortalecimento de Conselhos Consultivos dão as ferramentas para o planejamento e a gestão participativa, empoderando os moradores do entorno dessas áreas por meio de suas associações sociais. Esse empoderamento e a apresentação de novas alternativas de renda, mais sustentáveis, como a formação de grupos de turismo de base comunitária, por exemplo, ampliam o leque de uso apropriação desses espaços conciliado com a preservação ambiental.

A criação do Fundo Fiduciário permite o planejamento no longo prazo dessas áreas protegidas enquanto o uso de cartões vinculados agilizou a cobertura de pequenos gastos corriqueiros, porém essenciais para a gestão da UC. A aquisição de pneus para viaturas, moirões de eucalipto para manutenção de trilhas, ripas de madeira para sinalização rústica das trilhas, lanches e *coffee breaks* para reuniões do Conselho Consultivo, são alguns exemplos de como se deu agilidade e autonomia para os gestores das UC's.

A reserva de recurso para a regularização fundiárias das UC's pôs fim a um dos maiores empecilhos na consolidação dessas áreas. Anteriormente o pagamento era feito por precatórios e processos se arrastavam por muito tempo. Atualmente, caso seja uma desapropriação amigável, o proprietário recebe pelo valor de sua terra com pagamento de cheque administrativo.

Deste modo pode-se perceber que a manutenção do presente Mecanismo se apresenta como uma solução eficiente e eficaz para a consolidação de políticas públicas

direcionadas à preservação e à conservação ambiental visando, entre outros aspectos, a manutenção de serviços ambientais essenciais à vida.

